



MUNICIPIO: TAMAZULA
 AVANCE DE OBRA
 MES: JUNIO 2019



Número de Proyecto	Nombre del Proyecto	Localidad	Incidencia	Criterio de Beneficio	Partida Beneficio (COG)	Tipo de Recurso	(Financiamiento) Programa Fondo Convenio Especifico	Institución Ejecutora	Tipo de Ejecución	Tipo de Proyecto	Ciclo Recurso	Anticipo	Presupuesto	Modificado	Devengado	Pagado	# De Cuenta Segun Registros Contables	Estado de la Obra	% Avance Fisico	METAS			OBSERVACIONES
																				Cantidad	Unidad de Medida	Población	
1	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CEBADILLA DE SANTA ANA (ZONA DURAZNO)	LA CEBADILLA	DIRECTA	POBREZA EXTREMA	61305	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	AYS	2019	\$0.00	\$0.00	\$236,351.33	\$0.00	\$0.00	NO INCIADA	NO INCIADA	0%	1.00	SISTEMA	121	SIN OBSERVACION
2	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TAMAZULA 2DA ETAPA	TAMAZULA	DIRECTA	POBREZA EXTREMA	61305	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	AYS	2019	\$0.00	\$1,092,310.05	\$1,092,310.05	\$0.00	\$0.00	NO INCIADA	NO INCIADA	0%	1.00	SISTEMA	110	SIN OBSERVACION
3	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA TRAMPA DE LAS CUEVAS (ZONA DURAZNO)	LA TRAMPA	DIRECTA	2 GRADOS DE REZAGO SOCIAL	61305	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	AYS	2019	\$0.00	\$1,700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	NO INCIADA	NO INCIADA	0%	1.00	SISTEMA	121	SIN OBSERVACION
3	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA TRAMPA DE LAS CUEVAS (ZONA DURAZNO)	LA TRAMPA	DIRECTA	2 GRADOS DE REZAGO SOCIAL	61305	FISE	FISE	MUNICIPIO	CONTRATO	AYS	2019	\$0.00	\$1,700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	NO INCIADA	NO INCIADA	0%	1.00	SISTEMA	121	SIN OBSERVACION
4	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL PORTEZUELO (ZONA NOROCCIDENTAL)	EL PORTEZUELO	DIRECTA	2 GRADOS DE REZAGO SOCIAL	61305	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	AYS	2019	\$0.00	\$1,800,000.00	\$1,793,787.49	\$0.00	\$0.00	NO INCIADA	EN PROCESO	0%	1.00	SISTEMA	78	SIN OBSERVACION
5	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN AGUATITA (ZONA REMEDIOS)	AGUATITA	DIRECTA	2 GRADOS DE REZAGO SOCIAL	61305	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	AYS	2019	\$0.00	\$1,200,000.00	\$1,250,000.00	\$0.00	\$0.00	NO INCIADA	NO INCIADA	0%	1.00	SISTEMA	61	SIN OBSERVACION
6	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN AGUA CALIENTE (ZONA REMEDIOS)	AGUA CALIENTE	DIRECTA	2 GRADOS DE REZAGO SOCIAL	61305	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	AYS	2019	\$0.00	\$1,200,000.00	\$1,250,000.00	\$0.00	\$0.00	NO INCIADA	NO INCIADA	0%	1.00	SISTEMA	83	SIN OBSERVACION
7	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CUPUA (ZONA REMEDIOS)	LA CUPUA	DIRECTA	2 GRADOS DE REZAGO SOCIAL	61305	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	AYS	2019	\$0.00	\$1,200,000.00	\$1,250,000.00	\$0.00	\$0.00	NO INCIADA	NO INCIADA	0%	1.00	SISTEMA	66	SIN OBSERVACION
8	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN TAMAZULA 2DA ETAPA	TAMAZULA	DIRECTA	POBREZA EXTREMA	61305	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	AYS	2019	\$0.00	\$3,221,234.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	NO INCIADA	NO INCIADA	0%	1.00	DRENAJE	110	SIN OBSERVACION
9	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN TAMAZULA 2DA ETAPA	TAMAZULA	DIRECTA	POBREZA EXTREMA	61305	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	AYS	2019	\$0.00	\$0.00	\$1,610,617.42	\$0.00	\$0.00	NO INCIADA	NO INCIADA	0%	1.00	DRENAJE	110	SIN OBSERVACION
9	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN TAMAZULA 2DA ETAPA	TAMAZULA	DIRECTA	POBREZA EXTREMA	61305	FISE	FISE	MUNICIPIO	CONTRATO	AYS	2019	\$0.00	\$0.00	\$1,610,617.42	\$0.00	\$0.00	NO INCIADA	NO INCIADA	0%	1.00	DRENAJE	110	SIN OBSERVACION
10	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN COLOMA	COLOMA	DIRECTA	POBREZA EXTREMA	61207	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	AYS	2019	\$0.00	\$0.00	\$226,993.15	\$226,993.15	\$226,993.15	7110-1235-03-19-00-01-001	TERMINADA	100%	1.00	DRENAJE	185	SIN OBSERVACION
11	CONSTRUCCION DE 4 FOSAS SEPTICAS 1 EN TAMAZULA Y EN LOS MEDIOS Y 2 EN CHAPOTAN	TAMAZULA, LOS MEDIOS, CHAPOTAN	DIRECTA	POBREZA EXTREMA	61207	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	AYS	2019	\$0.00	\$0.00	\$98,510.92	\$0.00	\$0.00	NO INCIADA	NO INCIADA	0%	4.00	FOSA SEPTICA	25	SIN OBSERVACION
12	CONSTRUCCION DE AULA COMEDOR EN ESCUELA PRIMARIA DE LOS VASITOS	LOS VASITOS	DIRECTA	POBREZA EXTREMA	61207	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	ED	2019	\$0.00	\$635,962.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	NO INCIADA	NO INCIADA	0%	1.00	AULA COMEDOR	86	SIN OBSERVACION
13	CONSTRUCCION DE AULA COMEDOR EN ESCUELA PRIMARIA RICARDO CASTRO EN TAMAZULA	TAMAZULA	DIRECTA	POBREZA EXTREMA	61207	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	ED	2019	\$0.00	\$635,962.54	\$635,962.54	\$0.00	\$0.00	NO INCIADA	NO INCIADA	0%	1.00	AULA COMEDOR	180	SIN OBSERVACION
14	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN EL PIE DE LA CUESTA DE PALMILLAS	PIE DE LA CUESTA DE PALMILLAS	DIRECTA	POBREZA EXTREMA	61208	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	SAL	2019	\$0.00	\$665,070.82	\$640,267.12	\$0.00	\$0.00	NO INCIADA	NO INCIADA	0%	1.00	CASA SALUD	89	SIN OBSERVACION
15	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN SAN JORGE	SAN JORGE	DIRECTA	POBREZA EXTREMA	61208	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	SAL	2019	\$0.00	\$665,070.82	\$665,129.98	\$0.00	\$0.00	NO INCIADA	NO INCIADA	0%	1.00	CASA SALUD	74	SIN OBSERVACION
16	REHABILITACION DEL CAMINO LA MESA DEL RODEO EL DOS DE ABRIL Y RAMALES (60.10 KM) Y CHACALA-LIMITES DE ESTADO Y RAMALES (20.10 KM)	AGUAJE GRANDE	COMPLEMEN TARIA	2 GRADOS DE REZAGO SOCIAL	61502	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	URB	2019	\$0.00	\$500,428.75	\$500,428.75	\$500,428.75	\$500,428.75	7110-1235-03-19-00-04-007	TERMINADA	100%	60.20	KM	456	SIN OBSERVACION
17	REHABILITACION DEL CAMINO EL RIVON DEL GUAYABO-EL GUAMUCHILTO Y RAMALES (35.50 KM) Y ENTORQUE SAHUATENPA CHACALA Y RAMALES (35.60 KM)	SAHUATENPA	COMPLEMEN TARIA	POBREZA EXTREMA	61502	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	URB	2019	\$0.00	\$295,934.61	\$295,934.61	\$295,934.61	\$295,934.61	7110-1235-03-19-00-04-008	TERMINADA	100%	35.60	KM	514	SIN OBSERVACION
18	REHABILITACION DEL CAMINO EL RIVON DEL GUAYABO-EL GUAMUCHILTO Y RAMALES (35.50 KM)	EL GUAMUCHILTO	COMPLEMEN TARIA	POBREZA EXTREMA	61502	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	URB	2019	\$0.00	\$295,103.34	\$295,103.34	\$295,103.34	\$295,103.34	7110-1235-03-19-00-04-008	TERMINADA	100%	35.50	KM	158	SIN OBSERVACION
19	REHABILITACION DEL CAMINO LA BAJADA-EL PALMAREJO-LA JOYA Y RAMALES (44.72 KM) Y GUASBILLAS-LOS PINOS Y RAMALES (14.50 KM)	EL PALMAREJO	COMPLEMEN TARIA	2 GRADOS DE REZAGO SOCIAL	61502	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	URB	2019	\$0.00	\$492,282.24	\$492,282.24	\$492,282.24	\$492,282.24	7110-1235-03-19-00-04-006	TERMINADA	100%	59.22	KM	135	SIN OBSERVACION
20	REHABILITACION DE CAMINOS ZONA GUADALUPE DE URSUA (44.80 KM)	LOS PANTANOS	COMPLEMEN TARIA	2 GRADOS DE REZAGO SOCIAL	61502	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	URB	2019	\$0.00	\$370,749.54	\$370,749.54	\$370,749.54	\$370,749.54	7110-1235-03-19-00-04-004	TERMINADA	100%	44.80	KM	156	SIN OBSERVACION
21	REHABILITACION DE CAMINOS EL TASTE-LA VINATERIA Y RAMALES (42.30 KM)	LA VINATERIA	COMPLEMEN TARIA	2 GRADOS DE REZAGO SOCIAL	61502	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	URB	2019	\$0.00	\$351,630.17	\$351,630.17	\$351,630.17	\$351,630.17	7110-1235-03-19-00-04-003	TERMINADA	100%	42.30	KM	269	SIN OBSERVACION
22	REHABILITACION DE CAMINOS ZONA CENTRO EL CARRIZAL AGUA CALIENTE COLOMA LOS LIMONES, HUEJOTITA, EL AGUAJE, EL GACHUPIN, ACATITAN (26.00 KM)	HUEJOTITA	COMPLEMEN TARIA	POBREZA EXTREMA	61502	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	URB	2019	\$0.00	\$193,687.54	\$216,132.02	\$216,132.02	\$216,132.02	7110-1235-03-19-00-04-020	TERMINADA	100%	26.00	KM	1049	SIN OBSERVACION
23	REHABILITACION DEL CAMINO TAMAZULA-HUICOLUKTA-TACUTAPA Y RAMALES (24.50KM) Y JALA-EL POTRERO DE JALA (4.30 KM)	EL POTRERO DE JALA	COMPLEMEN TARIA	2 GRADOS DE REZAGO SOCIAL	61502	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	URB	2019	\$0.00	\$239,407.78	\$239,407.78	\$239,407.78	\$239,407.77	7110-1235-03-19-00-04-019	TERMINADA	100%	28.80	KM	170	SIN OBSERVACION
24	REHABILITACION DEL CAMINO EL DURAZNO-SANTA ANA-EL CERRO CORTADO (22.12 KMS)	SAN FERNANDO	COMPLEMEN TARIA	2 GRADOS DE REZAGO SOCIAL	61502	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	URB	2019	\$0.00	\$183,878.47	\$183,878.47	\$183,878.47	\$183,878.47	7110-1235-03-19-00-04-021	TERMINADA	100%	22.12	KM	168	SIN OBSERVACION
25	REHABILITACION DEL CAMINO EL DURAZNO-SAN CAYETANO (70.21 KMS)	CAYETANO DE PERCOS	COMPLEMEN TARIA	2 GRADOS DE REZAGO SOCIAL	61502	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	URB	2019	\$0.00	\$583,639.58	\$583,639.58	\$0.00	\$0.00	EN PROCESO	EN PROCESO	0%	70.21	KM	376	SIN OBSERVACION
26	REHABILITACION DE CAMINOS ZONA EL PALMAREJO DE REMEDIOS (64.80 KM)	EL PALMAREJO (REMEDIOS)	COMPLEMEN TARIA	2 GRADOS DE REZAGO SOCIAL	61502	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	URB	2019	\$0.00	\$518,400.00	\$518,400.00	\$518,400.00	\$518,400.00	7110-1235-03-19-00-04-012	TERMINADA	100%	64.80	KM	157	SIN OBSERVACION
27	REHABILITACION DE CAMINOS ZONA VIBORILLAS (75.00KM)	EL POTRERO (VIBORILLAS)	COMPLEMEN TARIA	2 GRADOS DE REZAGO SOCIAL	61502	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	URB	2019	\$0.00	\$600,800.00	\$600,800.00	\$600,800.00	\$600,800.00	7110-1235-03-19-00-04-013	TERMINADA	100%	75.10	KM	167	SIN OBSERVACION
28	REHABILITACION DEL CAMINO EL BARCO - BASTANTITAS (49.80 KMS) Y PUERTO DE LA SOLEDAD-EL BARCO (20.00 KM)	BASTANTITAS	COMPLEMEN TARIA	2 GRADOS DE REZAGO SOCIAL	61502	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	URB	2019	\$0.00	\$559,200.00	\$559,200.00	\$559,200.00	\$559,200.00	7110-1235-03-19-00-04-001	TERMINADA	100%	69.90	KM	237	SIN OBSERVACION
29	REHABILITACION DEL CAMINO EL BARCO-SANTA ROSA Y RAMALES (29.20 KM)	SANTA ROSA	COMPLEMEN TARIA	POBREZA EXTREMA	61502	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	URB	2019	\$0.00	\$233,600.00	\$233,600.00	\$233,600.00	\$233,600.00	7110-1235-03-19-00-04-022	TERMINADA	100%	29.20	KM	111	SIN OBSERVACION
30	REHABILITACION DE CAMINOS RAMALES ZONA LA SOLEDAD (96.30 KM)	LA SOLEDAD	COMPLEMEN TARIA	POBREZA EXTREMA	61502	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	URB	2019	\$0.00	\$290,400.00	\$290,400.00	\$290,400.00	\$290,400.00	7110-1235-03-19-00-04-014	TERMINADA	100%	36.30	KM	256	SIN OBSERVACION

31	REHABILITACION DE CAMINOS LOS REMEDIOS-PIEDRA RAMALES (51.20 KM) Y SANTA ANA (14.00 KM)	SANTA ANA	COMPLEMEN TARIA	POBREZA EXTREMA	61502	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	URB	2019	\$0.00	\$521,600.00	\$521,600.00	\$521,600.00	\$521,600.00	7110-1235-03-19-00-04-010	TERMINADA	100%	65.20	KM	658	SIN OBSERVACIÓN
32	REHABILITACION DEL CAMINO REMEDIOS-QUEENIVAS-SANTA MARIA Y RAMALES (61.50 KM)	QUEENIVAS	COMPLEMEN TARIA	2 GRADOS DE REZAGO SOCIAL	61502	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	URB	2019	\$0.00	\$492,000.00	\$492,000.00	\$492,000.00	\$492,000.00	7110-1235-03-19-00-04-006	TERMINADA	100%	61.50	KM	987	SIN OBSERVACIÓN
33	REHABILITACION DEL CAMINO LAS LAUS-REMEDIOS Y RAMALES (25.80 KM) Y EL LORITOLA LAUITA-LOS REYES (14.50 KM)	LA LAUITA	COMPLEMEN TARIA	2 GRADOS DE REZAGO SOCIAL	61502	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	URB	2019	\$0.00	\$320,800.00	\$320,800.00	\$320,800.00	\$320,800.00	7110-1235-03-19-00-04-011	TERMINADA	100%	40.10	KM	754	SIN OBSERVACIÓN
34	REHABILITACION DEL CAMINO EL DOS DE ABRIL-AMACULI-JOMULCO Y RAMALES (64.90 KM)	JOMULCO	COMPLEMEN TARIA	POBREZA EXTREMA	61502	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	URB	2019	\$0.00	\$519,200.00	\$519,200.00	\$519,200.00	\$519,200.00	TERMINADA	TERMINADA	100%	64.90	KM	541	SIN OBSERVACIÓN
35	REHABILITACION DEL CAMINO HIGUERA LARGA-AMACULI Y RAMALES (64.00 KM)	HIGUERA LARGA	COMPLEMEN TARIA	2 GRADOS DE REZAGO SOCIAL	61502	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	URB	2019	\$0.00	\$387,200.00	\$387,200.00	\$0.00	\$0.00	TERMINADA	TERMINADA	100%	48.40	KM	451	SIN OBSERVACIÓN
36	REHABILITACION DE CAMINOS ZONA SANTA ANA (42.20 KM)	SANTA ANA	COMPLEMEN TARIA	POBREZA EXTREMA	61502	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	URB	2019	\$0.00	\$337,600.00	\$337,600.00	\$0.00	\$0.00	TERMINADA	TERMINADA	100%	42.20	KM	179	SIN OBSERVACIÓN
37	REHABILITACION DE CAMINOS TAMAZULA-SAN JERONIMO RAMALES (54.60 KM) Y TACUITAPA ACACHDANE (7.20 KM)	ACACHDANE	COMPLEMEN TARIA	POBREZA EXTREMA	61502	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	URB	2019	\$0.00	\$638,715.36	\$638,715.36	\$638,715.36	\$638,715.36	7110-1235-03-19-00-04-016	TERMINADA	100%	61.80	KM	509	SIN OBSERVACIÓN
38	REHABILITACION DEL CAMINO AGUACALIENTE-SAN JERONIMO (24.90 KM) Y SAN JUAN-EL TROMPILLAL (10.90 KM)	EL TROMPILLAL	COMPLEMEN TARIA	POBREZA EXTREMA	61502	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	URB	2019	\$0.00	\$370,000.16	\$370,000.16	\$370,000.16	\$370,000.16	7110-1235-03-19-00-04-017	TERMINADA	100%	35.80	KM	468	SIN OBSERVACIÓN
39	REHABILITACION DEL CAMINO LA JUNTA-SAN JORGE Y RAMALES (45.70 KM)	SAN JORGE	COMPLEMEN TARIA	POBREZA EXTREMA	61502	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	URB	2019	\$0.00	\$503,324.24	\$503,324.24	\$503,324.24	\$503,324.24	7110-1235-03-19-00-04-018	TERMINADA	100%	48.70	KM	393	SIN OBSERVACIÓN
40	REHABILITACION DEL CAMINO SAN JERONIMO-EL GUAYABITO Y RAMALES (66.64 KM)	EL GUAYABITO	COMPLEMEN TARIA	POBREZA EXTREMA	61502	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	URB	2019	\$0.00	\$626,726.53	\$626,726.53	\$626,726.53	\$626,726.53	7110-1235-03-19-00-04-015	TERMINADA	100%	60.64	KM	428	SIN OBSERVACIÓN
41	REHABILITACION DE CAMINOS RAMALES MESA DEL RODEO-2 DE ABRIL (47.70 KM) Y LA SAUCEDA-PIEDRA CERRADA (27.00 KM)	LA SAUCEDA	COMPLEMEN TARIA	2 GRADOS DE REZAGO SOCIAL	61502	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	URB	2019	\$0.00	\$597,600.00	\$597,600.00	\$597,600.00	\$597,600.00	7110-1235-03-19-00-04-002	TERMINADA	100%	74.70	KM	1242	SIN OBSERVACIÓN
42	REHABILITACION DEL CAMINO CHADALA - EL BAJIO Y RAMALES (50.70 KM)	EL BAJIO	COMPLEMEN TARIA	2 GRADOS DE REZAGO SOCIAL	61502	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	URB	2019	\$0.00	\$405,600.00	\$405,600.00	\$405,600.00	\$405,600.00	7110-1235-03-19-00-04-005	TERMINADA	100%	50.70	KM	493	SIN OBSERVACIÓN
43	CONSTRUCCION DE LINEA DE DISTRIBUCION ELECTRICA REMEDIOS-QUEENIVAS 2DA ETAPA	QUEENIVAS	DIRECTA	2 GRADOS DE REZAGO SOCIAL	61103	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	VIV	2019	\$0.00	\$3,774,215.06	\$4,520,069.72	\$3,774,215.05	\$3,774,215.05	7110-1235-03-19-00-05-001	TERMINADA	100%	3.73	KM	64	SIN OBSERVACIÓN
44	CONSTRUCCION DE LINEA DE DISTRIBUCION ELECTRICA REMEDIOS-QUEENIVAS 2DA ETAPA	QUEENIVAS	DIRECTA	2 GRADOS DE REZAGO SOCIAL	61103	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	VIV	2019	\$0.00	\$745,359.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	EN PROCESO	EN PROCESO	0%	0.00	POSTES	0	SIN OBSERVACIÓN
45	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA ESCUELA RICARDO CASTRO	TAMAZULA	DIRECTA	POBREZA EXTREMA	61103	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	VIV	2019	\$0.00	\$407,000.00	\$417,398.75	\$417,398.75	\$417,398.75	7110-1235-03-19-00-05-005	TERMINADA	100%	4.00	POSTES	180	SIN OBSERVACIÓN
46	CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA QUEENIVAS-LA HIGUERA	LA HIGUERA	DIRECTA	2 GRADOS DE REZAGO SOCIAL	61103	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	VIV	2019	\$0.00	\$3,823,334.29	\$4,695,739.26	\$0.00	\$0.00	NO INCIADA	NO INCIADA	0%	4.35	KM	44	SIN OBSERVACIÓN
47	CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA LOS PLATANOS-EL POTRERO DE MACABRESTO (2 DE ABRIL)	POTRERO DE MACABRESTO	DIRECTA	2 GRADOS DE REZAGO SOCIAL	61103	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	VIV	2019	\$0.00	\$2,972,822.02	\$3,071,822.02	\$0.00	\$0.00	EN PROCESO	EN PROCESO	0%	3.48	KM	48	SIN OBSERVACIÓN
48	CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA SAN ANTONIO Y LO DE SILVA	LO DE SILVA	DIRECTA	2 GRADOS DE REZAGO SOCIAL	61103	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	VIV	2019	\$0.00	\$4,211,074.54	\$4,139,760.42	\$3,925,951.28	\$3,925,951.28	7110-1235-03-19-00-05-012	EN PROCESO	95%	4.80	KM	30	SIN OBSERVACIÓN
49	CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA LA MANGA	LA MANGA	DIRECTA	2 GRADOS DE REZAGO SOCIAL	61103	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	VIV	2019	\$0.00	\$1,531,702.36	\$925,136.26	\$0.00	\$0.00	NO INCIADA	NO INCIADA	0%	59.00	KM	25	SIN OBSERVACIÓN
50	CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA LAS GUASIMAS (ZONA DURAZNO)	LAS GUASIMAS	DIRECTA	2 GRADOS DE REZAGO SOCIAL	61103	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	VIV	2019	\$736,134.68	\$1,324,561.12	\$2,453,782.24	\$2,304,079.17	\$2,304,079.17	7110-1235-03-19-00-05-006	EN PROCESO	94%	32.00	POSTES	15	SIN OBSERVACIÓN
51	CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EL LLANO (ZONA DURAZNO)	EL LLANO	DIRECTA	2 GRADOS DE REZAGO SOCIAL	61103	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	VIV	2019	\$881,973.73	\$2,720,807.41	\$2,939,912.43	\$2,719,484.64	\$2,719,484.64	7110-1235-03-19-00-05-008	EN PROCESO	93%	36.00	POSTES	39	SIN OBSERVACIÓN
52	CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA LA TRAMPA DE LAS CUEVAS (ZONA DURAZNO)	LA TRAMPA	DIRECTA	2 GRADOS DE REZAGO SOCIAL	61103	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	VIV	2019	\$575,400.82	\$1,200,000.00	\$1,918,002.74	\$1,750,817.43	\$1,750,817.43	7110-1235-03-19-00-05-007	EN PROCESO	91%	27.00	POSTES	18	SIN OBSERVACIÓN
53	CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA LOS PANTANOS	LOS PANTANOS	DIRECTA	2 GRADOS DE REZAGO SOCIAL	61103	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	VIV	2019	\$0.00	\$1,750,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	NO INCIADA	NO INCIADA	0%	2.90	KM	15	SIN OBSERVACIÓN
54	AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EL TECOMATE	EL TECOMATE	DIRECTA	POBREZA EXTREMA	61103	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	VIV	2019	\$0.00	\$480,000.00	\$482,228.80	\$482,228.80	\$482,228.80	7110-1235-03-19-00-05-004	TERMINADA	100%	3.00	POSTES	12	SIN OBSERVACIÓN
54	AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EL TECOMATE	EL TECOMATE	DIRECTA	POBREZA EXTREMA	61103	RECURSOS FISCALES	BENEFICIARIOS	MUNICIPIO	CONTRATO	VIV	2019	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	7110-1235-01-19-00-05-001	TERMINADA	100%	3.00	POSTES	12	APORTACION BENEFICIARIOS
55	AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA LAS HIGUERITAS	LAS HIGUERITAS	DIRECTA	POBREZA EXTREMA	61103	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	VIV	2019	\$0.00	\$255,000.00	\$295,770.39	\$295,770.39	\$295,770.39	7110-1235-03-19-00-05-009	TERMINADA	100%	5.00	POSTES	250	SIN OBSERVACIÓN
56	AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN FRACCIONAMIENTO BUENOS AIRES EN TAMAZULA	TAMAZULA	DIRECTA	POBREZA EXTREMA	61103	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	VIV	2019	\$0.00	\$0.00	\$476,878.75	\$0.00	\$0.00	NO INCIADA	NO INCIADA	0%	5.00	POSTES	250	SIN OBSERVACIÓN
57	AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN TAMAZULA (ATRAS DE CECATI)	TAMAZULA	DIRECTA	POBREZA EXTREMA	61103	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	VIV	2019	\$0.00	\$0.00	\$1,001,588.23	\$0.00	\$0.00	NO INCIADA	NO INCIADA	0%	5.00	POSTES	250	SIN OBSERVACIÓN
58	CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EL BARCO	EL BARCO	DIRECTA	POBREZA EXTREMA	61103	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	VIV	2019	\$0.00	\$9,541,481.40	\$9,541,481.40	\$5,724,888.84	\$5,724,888.84	7110-1235-03-19-00-05-003	EN PROCESO	60%	7.50	KM	548	CONVENIO MUNICIPIO-ESTADO- CFE DURANGO
58	CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EL BARCO	EL BARCO	DIRECTA	POBREZA EXTREMA	61103	FISE	FISE	MUNICIPIO	CONTRATO	VIV	2019	\$0.00	\$9,830,617.20	\$9,830,617.20	\$0.00	\$0.00	NO INCIADA	NO INCIADA	0%	7.50	KM	548	CONVENIO MUNICIPIO-ESTADO- CFE DURANGO
58	CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EL BARCO	EL BARCO	DIRECTA	POBREZA EXTREMA	61103	FEDERAL	FEDERAL	MUNICIPIO	CONTRATO	VIV	2019	\$0.00	\$9,541,481.40	\$9,541,481.40	\$0.00	\$0.00	NO INCIADA	NO INCIADA	0%	7.50	KM	548	CONVENIO MUNICIPIO-ESTADO- CFE DURANGO
59	SUMINISTRO Y COLOCACION DE 20 MODULOS SOLARES	EL BARCO	DIRECTA	POBREZA EXTREMA	61103	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	VIV	2019	\$0.00	\$381,903.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	NO INCIADA	NO INCIADA	0%	20.00	MODULO	120	SIN OBSERVACIÓN
60	SUMINISTRO Y COLOCACION DE 12 MODULOS SOLARES: 4 EN EL SALTO DE TABAQUETO, 1 EN EL SALTO DE TABAQUETO, 1 EN EL PORTUELO, 1 EN EL PORTUELO, 1 EN EL PORTUELO, 1 EN EL PORTUELO, 1 EN EL PORTUELO, 1 EN EL PORTUELO, 1 EN EL PORTUELO, 1 EN EL PORTUELO, 1 EN EL PORTUELO, 1 EN EL PORTUELO, 1 EN EL PORTUELO	EL SALTO DE TABAQUETO, EL BARCO, EL PORTUELO, SAN FERNANDO Y 2 EN LA VANILLA	DIRECTA	2 GRADOS DE REZAGO SOCIAL	61103	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	VIV	2019	\$0.00	\$0.00	\$268,302.72	\$268,302.71	\$268,302.71	7110-1235-03-19-00-05-013	TERMINADA	100%	12.00	MODULO	72	SIN OBSERVACIÓN
61	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS DORMITORIO EN TAMAZULA	TAMAZULA	DIRECTA	POBREZA EXTREMA	61103	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	VIV	2019	\$0.00	\$1,421,445.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	NO INCIADA	NO INCIADA	0%	20.00	CUARTO DORMITO RIO	120	SIN OBSERVACIÓN
61	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS DORMITORIO EN TAMAZULA	TAMAZULA	DIRECTA	POBREZA EXTREMA	61103	FISE	FISE	MUNICIPIO	CONTRATO	VIV	2019	\$0.00	\$1,421,445.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	NO INCIADA	NO INCIADA	0%	20.00	CUARTO DORMITO RIO	120	SIN OBSERVACIÓN
62	CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS DORMITORIO EN TAMAZULA	TAMAZULA	DIRECTA	POBREZA EXTREMA	61103	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	VIV	2019	\$0.00	\$0.00	\$565,248.24	\$0.00	\$0.00	NO INCIADA	NO INCIADA	0%	4.00	CUARTO DORMITO RIO	24	SIN OBSERVACIÓN
63	CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS DORMITORIO EN TAMAZULA	TAMAZULA	DIRECTA	POBREZA EXTREMA	61103	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	VIV	2019	\$0.00	\$0.00	\$565,248.24	\$0.00	\$0.00	NO INCIADA	NO INCIADA	0%	4.00	CUARTO DORMITO RIO	24	SIN OBSERVACIÓN

64	CONSTRUCCION DE 3 CUARTOS DORMITORIO EN LOS OTATES	LOS OTATES	DIRECTA	POBREZA EXTREMA	61103	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	VIV	2019	\$0.00	\$703,456.10	\$490,359.87	\$0.00	\$0.00	NO INCIADA	NO INCIADA	0%	3.00	CUARTO DORMITARIO	18	SIN OBSERVACIÓN
65	CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS Y 9 BAÑOS ADOBADOS PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES Y 7 BAÑOS SECOS EN LOS MEDIOS	LOS MEDIOS	DIRECTA	POBREZA EXTREMA	61103	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	VIV	2019	\$899,711.22	\$2,965,990.86	\$2,999,037.39	\$2,109,240.62	\$2,109,240.62	7110-1235-03-19-00-05-002	EN PROCESO	70%	27.00	CUARTO DORMITARIO, BAÑO ADOBADO Y BAÑO SECO	120	SIN OBSERVACIÓN
66	CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN SAN JUAN	SAN JUAN	DIRECTA	POBREZA EXTREMA	61103	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	VIV	2019	\$49,035.99	\$140,691.22	\$163,453.29	\$0.00	\$0.00	EN PROCESO	EN PROCESO	30%	1.00	CUARTO DORMITARIO	6	SIN OBSERVACIÓN
67	CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN SAN LUISITO (TECOLOTES)	TECOLOTES	DIRECTA	POBREZA EXTREMA	61103	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	VIV	2019	\$49,035.99	\$140,691.22	\$163,453.29	\$0.00	\$0.00	EN PROCESO	EN PROCESO	30%	1.00	CUARTO DORMITARIO	6	SIN OBSERVACIÓN
68	CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN EL CHILAR	EL CHILAR	DIRECTA	POBREZA EXTREMA	61103	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	VIV	2019	\$49,035.99	\$140,691.22	\$163,453.29	\$0.00	\$0.00	EN PROCESO	EN PROCESO	30%	1.00	CUARTO DORMITARIO	6	SIN OBSERVACIÓN
69	CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS DORMITORIO EN SAN JORGE	SAN JORGE	DIRECTA	POBREZA EXTREMA	61103	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	VIV	2019	\$98,071.97	\$281,382.44	\$326,906.58	\$0.00	\$0.00	EN PROCESO	EN PROCESO	30%	2.00	CUARTO DORMITARIO	12	SIN OBSERVACIÓN
70	CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN LAS CRUCES	LAS CRUCES	DIRECTA	POBREZA EXTREMA	61103	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	VIV	2019	\$49,035.99	\$140,691.22	\$163,453.29	\$0.00	\$0.00	EN PROCESO	EN PROCESO	30%	1.00	CUARTO DORMITARIO	6	SIN OBSERVACIÓN
71	CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN LOS VASITOS	LOS VASITOS	DIRECTA	POBREZA EXTREMA	61103	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	VIV	2019	\$49,035.99	\$0.00	\$163,453.30	\$0.00	\$0.00	EN PROCESO	EN PROCESO	30%	1.00	CUARTO DORMITARIO	6	SIN OBSERVACIÓN
72	CONSTRUCCION DE 3 CUARTOS DORMITORIO EN EL CARRIZAL	EL CARRIZAL	DIRECTA	POBREZA EXTREMA	61103	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	VIV	2019	\$0.00	\$422,073.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	NO INCIADA	NO INCIADA	0%	3.00	CUARTO DORMITARIO	18	SIN OBSERVACIÓN
73	CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS DORMITORIO EN EL CARRIZAL	EL CARRIZAL	DIRECTA	POBREZA EXTREMA	61103	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	VIV	2019	\$181,603.92	\$0.00	\$605,346.40	\$210,570.08	\$210,570.08	7110-1235-03-19-00-05-009	EN PROCESO	35%	4.00	CUARTO DORMITARIO	24	SIN OBSERVACIÓN
74	CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN EL GACHUPIN	EL GACHUPIN	DIRECTA	POBREZA EXTREMA	61103	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	VIV	2019	\$45,400.98	\$140,691.22	\$151,336.60	\$52,642.53	\$52,642.53	7110-1235-03-19-00-05-009	EN PROCESO	35%	1.00	CUARTO DORMITARIO	6	SIN OBSERVACIÓN
75	CONSTRUCCION DE 3 CUARTOS DORMITORIOS EN EL AGUAJE	EL AGUAJE	DIRECTA	POBREZA EXTREMA	61103	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	VIV	2019	\$136,202.94	\$0.00	\$454,009.80	\$157,927.59	\$157,927.59	7110-1235-03-19-00-05-009	EN PROCESO	35%	3.00	CUARTO DORMITARIO	18	SIN OBSERVACIÓN
76	CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN ACATITAN	ACATITAN	DIRECTA	POBREZA EXTREMA	61103	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	VIV	2019	\$45,400.98	\$0.00	\$151,336.60	\$52,642.53	\$52,642.53	7110-1235-03-19-00-05-009	EN PROCESO	35%	1.00	CUARTO DORMITARIO	6	SIN OBSERVACIÓN
77	CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN EL PIE DE LA CUESTA DE PALMILLAS	PIE DE LA CUESTA DE PALMILLAS	DIRECTA	POBREZA EXTREMA	61103	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	VIV	2019	\$45,400.98	\$0.00	\$151,336.60	\$52,642.53	\$52,642.53	7110-1235-03-19-00-05-009	EN PROCESO	35%	1.00	CUARTO DORMITARIO	6	SIN OBSERVACIÓN
78	CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN LAS HIGUERAS	LAS HIGUERAS	DIRECTA	POBREZA EXTREMA	61103	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	VIV	2019	\$45,400.98	\$0.00	\$151,336.60	\$52,642.53	\$52,642.53	7110-1235-03-19-00-05-009	EN PROCESO	35%	1.00	CUARTO DORMITARIO	6	SIN OBSERVACIÓN
79	CONSTRUCCION DE 1 CUARTOS DORMITORIOS EN EL GUAYABO	EL GUAYABO	DIRECTA	POBREZA EXTREMA	61103	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	VIV	2019	\$45,400.98	\$0.00	\$151,336.60	\$52,642.53	\$52,642.53	7110-1235-03-19-00-05-009	EN PROCESO	35%	1.00	CUARTO DORMITARIO	12	SIN OBSERVACIÓN
80	CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN SAHUATENPA	SAHUATENPA	DIRECTA	POBREZA EXTREMA	61103	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	VIV	2019	\$45,400.98	\$0.00	\$151,336.60	\$52,642.53	\$52,642.53	7110-1235-03-19-00-05-009	EN PROCESO	35%	1.00	CUARTO DORMITARIO	6	SIN OBSERVACIÓN
81	CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN EL RINCON DEL GUAYABO	EL RINCON DEL GUAYABO	DIRECTA	POBREZA EXTREMA	61103	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	VIV	2019	\$45,400.98	\$0.00	\$151,336.60	\$52,642.53	\$52,642.53	7110-1235-03-19-00-05-009	EN PROCESO	35%	1.00	CUARTO DORMITARIO	6	SIN OBSERVACIÓN
82	CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN LA MANTECOSA	LA MANTECOSA	DIRECTA	POBREZA EXTREMA	61103	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	VIV	2019	\$45,400.98	\$0.00	\$151,336.60	\$52,642.54	\$52,642.54	7110-1235-03-19-00-05-009	EN PROCESO	35%	1.00	CUARTO DORMITARIO	6	SIN OBSERVACIÓN
83	CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN SAN JOSE DEL RANCHO	SAN JOSE DEL RANCHO	DIRECTA	POBREZA EXTREMA	61103	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	VIV	2019	\$0.00	\$0.00	\$151,336.60	\$0.00	\$0.00	NO INCIADA	NO INCIADA	0%	1.00	CUARTO DORMITARIO	6	SIN OBSERVACIÓN
84	CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN LOS MEDIOS	LOS MEDIOS	DIRECTA	POBREZA EXTREMA	61103	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	VIV	2019	\$0.00	\$0.00	\$151,336.60	\$0.00	\$0.00	NO INCIADA	NO INCIADA	0%	1.00	CUARTO DORMITARIO	6	SIN OBSERVACIÓN
85	CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN CARRICITOS	CARRICITOS	DIRECTA	POBREZA EXTREMA	61103	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	VIV	2019	\$0.00	\$0.00	\$151,336.60	\$0.00	\$0.00	NO INCIADA	NO INCIADA	0%	1.00	CUARTO DORMITARIO	6	SIN OBSERVACIÓN
86	CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN EL CARRIZAL	EL CARRIZAL	DIRECTA	POBREZA EXTREMA	61103	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	VIV	2019	\$0.00	\$0.00	\$151,336.60	\$0.00	\$0.00	NO INCIADA	NO INCIADA	0%	1.00	CUARTO DORMITARIO	6	SIN OBSERVACIÓN
87	CONSTRUCCION DE 20 SANITARIOS ADOBADOS EN TAMAZULA	TAMAZULA	DIRECTA	POBREZA EXTREMA	61103	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	VIV	2019	\$0.00	\$823,448.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	NO INCIADA	NO INCIADA	0%	20.00	SANITARIO	60	SIN OBSERVACIÓN
87	CONSTRUCCION DE 20 SANITARIOS ADOBADOS EN TAMAZULA	TAMAZULA	DIRECTA	POBREZA EXTREMA	61103	FISE	FISE	MUNICIPIO	CONTRATO	VIV	2019	\$0.00	\$823,448.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	NO INCIADA	NO INCIADA	0%	20.00	SANITARIO	60	SIN OBSERVACIÓN
88	CONSTRUCCION DE 4 SANITARIOS SECO ADOBADO DE 2.00 X 1.30 M EN TAMAZULA	TAMAZULA	DIRECTA	POBREZA EXTREMA	61103	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	VIV	2019	\$0.00	\$0.00	\$343,400.88	\$0.00	\$0.00	NO INCIADA	NO INCIADA	0%	4.00	SANITARIO	24	SIN OBSERVACIÓN
89	CONSTRUCCION DE 4 SANITARIOS SECO ADOBADO DE 2.00 X 1.30 M EN TAMAZULA	TAMAZULA	DIRECTA	POBREZA EXTREMA	61103	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	VIV	2019	\$0.00	\$0.00	\$343,400.88	\$0.00	\$0.00	NO INCIADA	NO INCIADA	0%	4.00	SANITARIO	24	SIN OBSERVACIÓN

90	CONSTRUCCION DE 3 SANITARIOS ADOSADOS EN LOS OTATES.	LOS OTATES	DIRECTA	POBREZA EXTREMA	61103	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	VIV	2019	\$0.00	\$441,623.40	\$285,602.58	\$0.00	\$0.00	NO INCIADA	NO INCIADA	0%	3.00	SANITARIO	18	SIN OBSERVACIÓN
91	CONSTRUCCION DE 1 SANITARIO ADOSADO EN SAN JUAN	SAN JUAN	DIRECTA	POBREZA EXTREMA	61103	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	VIV	2019	\$28,560.26	\$88,324.68	\$95,200.86	\$0.00	\$0.00	EN PROCESO	EN PROCESO	30%	1.00	SANITARIO	6	SIN OBSERVACIÓN
92	CONSTRUCCION DE 1 SANITARIO ADOSADO EN SAN LUISITO (TECOLOTES)	TECOLOTES	DIRECTA	POBREZA EXTREMA	61103	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	VIV	2019	\$28,560.26	\$88,324.68	\$95,200.86	\$0.00	\$0.00	NO INCIADA	NO INCIADA	30%	1.00	SANITARIO	6	SIN OBSERVACIÓN
93	CONSTRUCCION DE 1 SANITARIO ADOSADO EN EL CHILAR	EL CHILAR	DIRECTA	POBREZA EXTREMA	61103	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	VIV	2019	\$28,560.26	\$88,324.68	\$95,200.87	\$0.00	\$0.00	NO INCIADA	NO INCIADA	30%	1.00	SANITARIO	6	SIN OBSERVACIÓN
94	CONSTRUCCION DE 2 SANITARIOS ADOSADOS EN SAN JORGE	SAN JORGE	DIRECTA	POBREZA EXTREMA	61103	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	VIV	2019	\$57,120.52	\$176,649.36	\$190,401.72	\$0.00	\$0.00	NO INCIADA	NO INCIADA	30%	2.00	SANITARIO	12	SIN OBSERVACIÓN
95	CONSTRUCCION DE 1 SANITARIO ADOSADO EN LAS CRUCES	LAS CRUCES	DIRECTA	POBREZA EXTREMA	61103	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	VIV	2019	\$28,560.26	\$88,324.68	\$95,200.87	\$0.00	\$0.00	NO INCIADA	NO INCIADA	30%	1.00	SANITARIO	6	SIN OBSERVACIÓN
96	CONSTRUCCION DE 1 SANITARIO ADOSADO EN LOS VASITOS	LOS VASITOS	DIRECTA	POBREZA EXTREMA	61103	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	VIV	2019	\$28,560.26	\$0.00	\$95,200.87	\$0.00	\$0.00	NO INCIADA	NO INCIADA	30%	1.00	SANITARIO	6	SIN OBSERVACIÓN
97	CONSTRUCCION DE 3 SANITARIOS ADOSADOS EN EL CARRIZAL	EL CARRIZAL	DIRECTA	POBREZA EXTREMA	61103	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	VIV	2019	\$0.00	\$264,974.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	NO INCIADA	NO INCIADA	0%	3.00	SANITARIO	18	SIN OBSERVACIÓN
98	CONSTRUCCION DE 4 SANITARIOS ADOSADOS EN EL CARRIZAL	EL CARRIZAL	DIRECTA	POBREZA EXTREMA	61103	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	VIV	2019	\$107,673.43	\$0.00	\$358,911.44	\$111,702.36	\$111,702.36	7110-1235-03-19-00-05-010	EN PROCESO	31%	3.00	SANITARIO	18	SIN OBSERVACIÓN
99	CONSTRUCCION DE 1 SANITARIO ADOSADO EN EL GACHUPIN	EL GACHUPIN	DIRECTA	POBREZA EXTREMA	61103	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	VIV	2019	\$26,918.36	\$88,324.68	\$89,727.86	\$27,925.59	\$27,925.59	7110-1235-03-19-00-05-010	EN PROCESO	31%	1.00	SANITARIO	6	SIN OBSERVACIÓN
100	CONSTRUCCION DE 3 SANITARIOS SECO ADOSADO DE 2.00 X 1.30 M EN EL AGUAJE	EL AGUAJE	DIRECTA	POBREZA EXTREMA	61103	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	VIV	2019	\$80,755.07	\$0.00	\$269,183.58	\$83,776.77	\$83,776.77	7110-1235-03-19-00-05-010	EN PROCESO	31%	3.00	SANITARIO	18	SIN OBSERVACIÓN
101	CONSTRUCCION DE 1 SANITARIOS SECO ADOSADO DE 2.00 X 1.30 M EN ACATITAN	ACATITAN	DIRECTA	POBREZA EXTREMA	61103	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	VIV	2019	\$26,918.36	\$0.00	\$89,727.86	\$27,925.59	\$27,925.59	7110-1235-03-19-00-05-010	EN PROCESO	31%	1.00	SANITARIO	6	SIN OBSERVACIÓN
102	CONSTRUCCION DE 1 SANITARIOS SECO ADOSADO DE 2.00 X 1.30 M EN EL PIE DE LA CUESTA	PIE DE LA CUESTA DE PALMILLAS	DIRECTA	POBREZA EXTREMA	61103	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	VIV	2019	\$26,918.36	\$0.00	\$89,727.86	\$27,925.59	\$27,925.59	7110-1235-03-19-00-05-010	EN PROCESO	31%	1.00	SANITARIO	6	SIN OBSERVACIÓN
103	CONSTRUCCION DE 1 SANITARIOS SECO ADOSADO DE 2.00 X 1.30 M EN LAS HIGUERAS	LAS HIGUERAS	DIRECTA	POBREZA EXTREMA	61103	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	VIV	2019	\$26,918.36	\$0.00	\$89,727.86	\$27,925.59	\$27,925.59	7110-1235-03-19-00-05-010	EN PROCESO	31%	1.00	SANITARIO	6	SIN OBSERVACIÓN
104	CONSTRUCCION DE 1 SANITARIOS SECO ADOSADO DE 2.00 X 1.30 M EN EL GUAYABO	EL GUAYABO	DIRECTA	POBREZA EXTREMA	61103	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	VIV	2019	\$26,918.36	\$0.00	\$89,727.86	\$27,925.59	\$27,925.59	7110-1235-03-19-00-05-010	EN PROCESO	31%	1.00	SANITARIO	6	SIN OBSERVACIÓN
105	CONSTRUCCION DE 1 SANITARIOS SECO ADOSADO DE 2.00 X 1.30 M EN SAHUATENPA	SAHUATENPA	DIRECTA	POBREZA EXTREMA	61103	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	VIV	2019	\$26,918.36	\$0.00	\$89,727.87	\$27,925.59	\$27,925.59	7110-1235-03-19-00-05-010	EN PROCESO	31%	1.00	SANITARIO	6	SIN OBSERVACIÓN
106	CONSTRUCCION DE 1 SANITARIOS SECO ADOSADO DE 2.00 X 1.30 M EN EL RINCON DEL GUAYABO	EL RINCON DEL GUAYABO	DIRECTA	POBREZA EXTREMA	61103	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	VIV	2019	\$0.00	\$0.00	\$89,727.87	\$27,925.59	\$27,925.59	7110-1235-03-19-00-05-010	EN PROCESO	31%	1.00	SANITARIO	6	SIN OBSERVACIÓN
107	CONSTRUCCION DE 1 SANITARIOS SECO ADOSADO DE 2.00 X 1.30 M EN LA MANTECOSA	LA MANTECOSA	DIRECTA	POBREZA EXTREMA	61103	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	VIV	2019	\$0.00	\$0.00	\$89,727.86	\$27,925.59	\$27,925.59	7110-1235-03-19-00-05-010	EN PROCESO	31%	1.00	SANITARIO	6	SIN OBSERVACIÓN
108	CONSTRUCCION DE 1 SANITARIOS SECO ADOSADO DE 2.00 X 1.30 M EN SAN JOSE DEL RANCHO	SAN JOSE DEL RANCHO	DIRECTA	POBREZA EXTREMA	61103	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	VIV	2019	\$0.00	\$0.00	\$89,727.86	\$0.00	\$0.00	NO INCIADA	NO INCIADA	0%	1.00	SANITARIO	6	SIN OBSERVACIÓN
109	CONSTRUCCION DE 1 SANITARIOS SECO ADOSADO DE 2.00 X 1.30 M EN LOS MEDIOS	LOS MEDIOS	DIRECTA	POBREZA EXTREMA	61103	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	VIV	2019	\$0.00	\$0.00	\$89,727.86	\$0.00	\$0.00	NO INCIADA	NO INCIADA	0%	1.00	SANITARIO	6	SIN OBSERVACIÓN

110	CONSTRUCCION DE 1 SANITARIOS SECO ADOSADO DE 2.00 X 1.30 M EN CARRICITOS	CARRICITOS	DIRECTA	POBREZA EXTREMA	61103	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	VIV	2019	\$0.00	\$0.00	\$89,727.86	\$0.00	\$0.00	NO INCIADA	NO INCIADA	0%	1.00	SANITARIO	6	SIN OBSERVACIÓN	
111	CONSTRUCCION DE 1 SANITARIOS SECO ADOSADO DE 2.00 X 1.30 M EN EL CARRIZAL	EL CARRIZAL	DIRECTA	POBREZA EXTREMA	61103	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	VIV	2019	\$0.00	\$0.00	\$89,727.86	\$0.00	\$0.00	NO INCIADA	NO INCIADA	0%	1.00	SANITARIO	6	SIN OBSERVACIÓN	
112	CONSTRUCCION DE 5 SANITARIOS SECO DE 2.00 X 1.30 MTS. EN SAN JUAN	SAN JUAN	DIRECTA	POBREZA EXTREMA	61103	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	VIV	2019	\$0.00	\$484,875.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	NO INCIADA	NO INCIADA	0%	5.00	SANITARIO	30	SIN OBSERVACIÓN	
113	CONSTRUCCION DE 5 SANITARIOS SECO DE 2.00 X 1.30 MTS. EN TECOLOTES (SAN LUISITO)	TECOLOTES	DIRECTA	POBREZA EXTREMA	61103	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	VIV	2019	\$0.00	\$484,875.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	NO INCIADA	NO INCIADA	0%	5.00	SANITARIO	30	SIN OBSERVACIÓN	
114	CONSTRUCCION DE 2 SANITARIOS SECO DE 2.00 X 1.30 MTS. EN EL GACHUPIN	EL GACHUPIN	DIRECTA	POBREZA EXTREMA	61103	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	VIV	2019	\$0.00	\$193,950.14	\$198,131.38	\$0.00	\$0.00	NO INCIADA	NO INCIADA	0%	2.00	SANITARIO	12	SIN OBSERVACIÓN	
115	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE LAS CUEVAS. MUNICIPIO DE TAMAZULA (CDI)	LAS CUEVAS	DIRECTA	2 GRADOS DE REZAGO SOCIAL	61103	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	VIV	2019	\$0.00	\$3,180,483.86	\$1,944,888.98	\$0.00	\$0.00	NO INCIADA	NO INCIADA	0%	33.00	SANITARIO	204	SIN OBSERVACIÓN	
115	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE LAS CUEVAS. MUNICIPIO DE TAMAZULA (CDI)	LAS CUEVAS	DIRECTA	2 GRADOS DE REZAGO SOCIAL	61103	FEDERAL	FEDERAL	MUNICIPIO	CONTRATO	VIV	2019	\$0.00	\$795,115.96	\$1,296,592.66	\$0.00	\$0.00	NO INCIADA	NO INCIADA	0%	33.00	SANITARIO	204	SIN OBSERVACIÓN	
116	CONSTRUCCION DE 12 SANITARIOS SECO DE 2.00 X 1.30 MTS. EN LA TRAMPA DE LAS CUEVAS	LA TRAMPA	DIRECTA	2 GRADOS DE REZAGO SOCIAL	61103	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	VIV	2019	\$0.00	\$0.00	\$1,178,720.64	\$0.00	\$0.00	NO INCIADA	NO INCIADA	0%	12.00	SANITARIO	72	SIN OBSERVACIÓN	
117	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN TAMAZULA	TAMAZULA	DIRECTA	POBREZA EXTREMA	61103	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	VIV	2019	\$0.00	\$617,935.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	NO INCIADA	NO INCIADA	0%	1,096.70	M2	78	SIN OBSERVACIÓN	
118	CONSTRUCCION DE 719.32 M2 TECHO FIRME EN TAMAZULA	M2 TAMAZULA	DIRECTA	POBREZA EXTREMA	61103	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	VIV	2019	\$335,806.79	\$0.00	\$1,274,604.57	\$886,893.54	\$886,893.54	7110-1237-03-19-00-05-011	EN PROCESO	70%	719.32	M2	60	SIN OBSERVACIÓN	
119	CONSTRUCCION DE 299.30 M2 TECHO FIRME EN EL CARRIZAL	M2 EL CARRIZAL	DIRECTA	POBREZA EXTREMA	61103	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	VIV	2019	\$157,880.88	\$0.00	\$579,276.61	\$196,890.04	\$196,890.04	7110-1237-03-19-00-05-011	EN PROCESO	34%	299.30	M2	25	SIN OBSERVACIÓN	
120	CONSTRUCCION DE 70.00 M2 TECHO FIRME EN ACATITAN	M2 ACATITAN	DIRECTA	POBREZA EXTREMA	61103	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	VIV	2019	\$36,925.03	\$0.00	\$122,990.21	\$0.00	\$0.00	NO INCIADA	NO INCIADA	30%	70.00	M2	6	SIN OBSERVACIÓN	
121	CONSTRUCCION DE 89.15 M2 TECHO FIRME EN AMACUABLE	M2 AMACUABLE	DIRECTA	POBREZA EXTREMA	61103	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	VIV	2019	\$47,026.67	\$0.00	\$155,968.22	\$0.00	\$0.00	NO INCIADA	NO INCIADA	30%	89.15	M2	6	SIN OBSERVACIÓN	
122	CONSTRUCCION DE 87.45 M2 TECHO FIRME EN LOS OTATES	M2 LOS OTATES	DIRECTA	POBREZA EXTREMA	61103	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	VIV	2019	\$0.00	\$0.00	\$151,984.18	\$0.00	\$0.00	NO INCIADA	NO INCIADA	0%	87.45	M2	6	SIN OBSERVACIÓN	
123	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y MODERNIZACION ADMINISTRATIVA (ESTUDIOS PROFESIONALES)	N/A	N/A	N/A	35501	FISM	FISM	MUNICIPIO	N/A	PRODIM	2019	\$0.00	\$1,549,057.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	NO INCIADA	NO INCIADA	0%	N/A	N/A	N/A	SIN OBSERVACIÓN	
124	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREO, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	N/A	N/A	N/A	35501	FISM	FISM	MUNICIPIO	N/A	GASTOS INDIRECTOS	2019	\$0.00	\$514,040.93	\$296,297.97	\$51,828.00	\$51,828.00	7110-1237-03-19-00-08-003	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	SIN OBSERVACIÓN	
125	SERVICIOS INTEGRALES (ESTUDIOS Y PROYECTOS)	N/A	N/A	N/A	33902	FISM	FISM	MUNICIPIO	N/A	GASTOS INDIRECTOS	2019	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	NO INCIADA	NO INCIADA	0%	N/A	N/A	N/A	SIN OBSERVACIÓN	
126	SERVICIOS PROFESIONALES	N/A	N/A	N/A	33901	FISM	FISM	MUNICIPIO	N/A	GASTOS INDIRECTOS COMISIONES BANCARIAS	2019	\$0.00	\$212,138.40	\$212,138.40	\$97,230.10	\$97,230.10	7110-1237-03-19-00-08-002	N/A	N/A	48%	N/A	N/A	N/A	SIN OBSERVACIÓN
127	COMISIONES BANCARIAS	N/A	N/A	N/A	34102	FISM	FISM	MUNICIPIO	N/A		2019	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$642.91	\$642.91	EN PROCESO	N/A	0%	N/A	N/A	N/A	SIN OBSERVACIÓN	
128	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN ACCESO AL POBLADO DE COLOMA	COLOMA	COMPLEMENTARIA	POBREZA EXTREMA	61103	RECURSOS FISCALES	TESORERIA	MUNICIPIO	CONTRATO	URB	2019	\$0.00	\$0.00	\$1,504,100.08	\$1,504,100.08	\$1,504,100.08	7110-1235-01-19-00-04-001	TERMINADA	100%	1,200.00	M2	185	SIN OBSERVACIÓN	
129	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN ACCESO AL POBLADO DE TAMAZULA	TAMAZULA	COMPLEMENTARIA	POBREZA EXTREMA	61103	RECURSOS FISCALES	TESORERIA	MUNICIPIO	CONTRATO	URB	2019	\$0.00	\$0.00	\$254,854.97	\$254,854.97	\$254,854.97	7110-1235-01-19-00-04-002	TERMINADA	100%	204.25	M2	120	SIN OBSERVACIÓN	

\$101,664,967.96 \$101,591,123.73 \$38,443,845.44 \$38,443,845.44

ARQ. SERGIO ANTONIO AISPURO ASTORGA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ARQ. CANDIDO SAUL RUPERTO AISPURO
DIRECTOR DE COPLADEM

M. D. HECTOR MANUEL CASTILLO MEDINA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. P. JOSE ROBERTO LEON BELTRAN
TESORERO MUNICIPAL

ING. MANUEL HUMBERTO CHAIDEZ SILVA
CONTADOR INTERNO