

Número de Proyecto	Nombre del Proyecto	Localidad	Incidencia	Criterio de Beneficio	Partida Genérica (COG)	Tipo de Recurso	(Financiamiento) Programa Fondo Convenio Especifico	Institución Ejecutora	Tipo de Ejecución	Tipo de Proyecto	Ciclo Recurso	Anticipo	Presupuesto	Modificado	Devengado	Pagado	# De Cuenta Según Registros Contables	Estado de la Obra	% Avance Físico	METAS		Población	OBSERVACIONES
																				Cantidad	Unidad de Medida		
90	CONSTRUCCION DE 1 CUARTOS DORMITORIOS EN EL GUAYBO	EL GUAYABO	DIRECTA	POBREZA EXTREMA	61103	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	VIV	2019	\$45,400.98	\$0.00	\$151,336.60	\$151,336.60	\$151,336.60	7110-1235-03-19-00-05-010	TERMINADA	100%	1.00	CUARTO DORMITORIO	12	SIN OBSERVACIÓN
91	CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN SAHUATENPA	SAHUATENPA	DIRECTA	POBREZA EXTREMA	61103	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	VIV	2019	\$45,400.98	\$0.00	\$151,336.60	\$151,336.60	\$151,336.60	7110-1235-03-19-00-05-010	TERMINADA	100%	1.00	CUARTO DORMITORIO	6	SIN OBSERVACIÓN
92	CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN EL RINCON DEL GUAYBO	EL RINCON DEL GUAYABO	DIRECTA	POBREZA EXTREMA	61103	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	VIV	2019	\$45,400.98	\$0.00	\$151,336.60	\$151,336.60	\$151,336.60	7110-1235-03-19-00-05-010	TERMINADA	100%	1.00	CUARTO DORMITORIO	6	SIN OBSERVACIÓN
93	CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN LA MANTECOSA	LA MANTECOSA	DIRECTA	POBREZA EXTREMA	61103	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	VIV	2019	\$45,400.98	\$0.00	\$151,336.60	\$151,336.60	\$151,336.60	7110-1235-03-19-00-05-010	TERMINADA	100%	1.00	CUARTO DORMITORIO	6	SIN OBSERVACIÓN
94	CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN SAN JOSE DEL RANCHO	SAN JOSE DEL RANCHO	DIRECTA	POBREZA EXTREMA	61103	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	VIV	2019	\$0.00	\$0.00	\$162,729.13	\$162,729.13	\$162,729.13	7110-1235-03-19-00-05-018	TERMINADA	100%	1.00	CUARTO DORMITORIO	6	SIN OBSERVACIÓN
95	CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN LOS MEDIOS	LOS MEDIOS	DIRECTA	POBREZA EXTREMA	61103	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	VIV	2019	\$0.00	\$0.00	\$141,650.72	\$141,650.72	\$141,650.72	7110-1235-03-19-00-05-002	TERMINADA	100%	1.00	CUARTO DORMITORIO	6	SIN OBSERVACIÓN
96	CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN CARRICITOS	CARRICITOS	DIRECTA	POBREZA EXTREMA	61103	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	VIV	2019	\$0.00	\$0.00	\$147,479.86	\$147,479.86	\$147,479.86	7110-1235-03-19-00-05-010	TERMINADA	100%	1.00	CUARTO DORMITORIO	6	SIN OBSERVACIÓN
97	CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN EL CARRIZAL	EL CARRIZAL	DIRECTA	POBREZA EXTREMA	61103	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	VIV	2019	\$0.00	\$0.00	\$147,479.86	\$147,479.86	\$147,479.86	7110-1235-03-19-00-05-010	TERMINADA	100%	1.00	CUARTO DORMITORIO	6	SIN OBSERVACIÓN
98	CONSTRUCCION DE 20 SANITARIOS ADOADOS EN TAMAZULA	TAMAZULA	DIRECTA	POBREZA EXTREMA	61103	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	VIV	2019	\$0.00	\$823,448.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	CANCELADA	CANCELADA	0%	20.00	SANITARIO	60	SIN OBSERVACIÓN
98	CONSTRUCCION DE 20 SANITARIOS ADOADOS EN TAMAZULA	TAMAZULA	DIRECTA	POBREZA EXTREMA	61103	FISE	FISE	MUNICIPIO	CONTRATO	VIV	2019	\$0.00	\$823,448.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	CANCELADA	CANCELADA	0%	20.00	SANITARIO	60	SIN OBSERVACIÓN
99	CONSTRUCCION DE 4 SANITARIOS SECO ADOADO DE 2.00 X 1.30 M EN TAMAZULA	TAMAZULA	DIRECTA	POBREZA EXTREMA	61103	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	VIV	2019	\$0.00	\$0.00	\$319,245.08	\$319,245.08	\$0.00	7120-2113-03-19-003	TERMINADA	100%	4.00	SANITARIO	24	SIN OBSERVACIÓN
100	CONSTRUCCION DE 4 SANITARIOS SECO ADOADO DE 2.00 X 1.30 M EN TAMAZULA	TAMAZULA	DIRECTA	POBREZA EXTREMA	61103	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	VIV	2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	CANCELADA	CANCELADA	0%	4.00	SANITARIO	24	SIN OBSERVACIÓN
101	CONSTRUCCION DE 4 SANITARIOS SECO ADOADO DE 2.00 X 1.30 M EN COLOMA	COLOMA	DIRECTA	POBREZA EXTREMA	61103	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	VIV	2019	\$106,594.50	\$0.00	\$355,315.00	\$355,315.01	\$355,315.01	7110-1235-03-19-00-05-017	TERMINADA	100%	4.00	SANITARIO	24	SIN OBSERVACIÓN
102	CONSTRUCCION DE 1 SANITARIO SECO ADOADO DE 2.00 X 1.30 M EN EL GUAYABO	EL GUAYABO	DIRECTA	POBREZA EXTREMA	61103	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	VIV	2019	\$0.00	\$0.00	\$73,971.03	\$73,971.03	\$73,971.03	7110-1235-03-19-00-05-021	TERMINADA	100%	4.00	SANITARIO	6	SIN OBSERVACIÓN
103	CONSTRUCCION DE 1 SANITARIO SECO ADOADO DE 2.00 X 1.30 M EN JALA	JALA	DIRECTA	POBREZA EXTREMA	61103	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	VIV	2019	\$0.00	\$0.00	\$73,971.02	\$73,971.02	\$73,971.02	7110-1235-03-19-00-05-021	TERMINADA	100%	4.00	SANITARIO	6	SIN OBSERVACIÓN
104	CONSTRUCCION DE 3 SANITARIOS ADOADOS EN LOS OTATES.	LOS OTATES	DIRECTA	POBREZA EXTREMA	61103	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	VIV	2019	\$0.00	\$441,623.40	\$289,738.26	\$289,738.26	\$289,738.26	7110-1235-03-19-00-05-018	TERMINADA	100%	3.00	SANITARIO	18	SIN OBSERVACIÓN
105	CONSTRUCCION DE 1 SANITARIO ADOADO EN SAN JUAN	SAN JUAN	DIRECTA	POBREZA EXTREMA	61103	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	VIV	2019	\$28,560.26	\$88,324.68	\$93,162.01	\$93,162.01	\$93,162.01	7110-1235-03-19-00-05-014	TERMINADA	100%	1.00	SANITARIO	6	SIN OBSERVACIÓN
106	CONSTRUCCION DE 1 SANITARIO ADOADO EN SAN LUISITO (TECOLOTES)	TECOLOTES	DIRECTA	POBREZA EXTREMA	61103	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	VIV	2019	\$28,560.26	\$88,324.68	\$93,162.01	\$93,162.01	\$93,162.01	7110-1235-03-19-00-05-014	TERMINADA	100%	1.00	SANITARIO	6	SIN OBSERVACIÓN
107	CONSTRUCCION DE 1 SANITARIO ADOADO EN EL CHILAR	EL CHILAR	DIRECTA	POBREZA EXTREMA	61103	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	VIV	2019	\$28,560.26	\$88,324.68	\$93,162.01	\$93,162.01	\$93,162.01	7110-1235-03-19-00-05-014	TERMINADA	100%	1.00	SANITARIO	6	SIN OBSERVACIÓN
108	CONSTRUCCION DE 2 SANITARIOS ADOADOS EN SAN JORGE	SAN JORGE	DIRECTA	POBREZA EXTREMA	61103	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	VIV	2019	\$57,120.52	\$176,649.36	\$186,324.04	\$186,324.04	\$186,324.04	7110-1235-03-19-00-05-014	TERMINADA	100%	2.00	SANITARIO	12	SIN OBSERVACIÓN
109	CONSTRUCCION DE 1 SANITARIO ADOADO EN LAS CRUCES	LAS CRUCES	DIRECTA	POBREZA EXTREMA	61103	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	VIV	2019	\$28,560.26	\$88,324.68	\$93,162.01	\$93,162.01	\$93,162.01	7110-1235-03-19-00-05-014	TERMINADA	100%	1.00	SANITARIO	6	SIN OBSERVACIÓN
110	CONSTRUCCION DE 1 SANITARIO ADOADO EN LOS VASITOS	LOS VASITOS	DIRECTA	POBREZA EXTREMA	61103	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	VIV	2019	\$28,560.26	\$0.00	\$93,162.01	\$93,162.01	\$93,162.01	7110-1235-03-19-00-05-014	TERMINADA	100%	1.00	SANITARIO	6	SIN OBSERVACIÓN
111	CONSTRUCCION DE 3 SANITARIOS ADOADOS EN EL CARRIZAL	EL CARRIZAL	DIRECTA	POBREZA EXTREMA	61103	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	VIV	2019	\$0.00	\$264,974.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	CANCELADA	CANCELADA	0%	3.00	SANITARIO	18	SIN OBSERVACIÓN
112	CONSTRUCCION DE 4 SANITARIOS ADOADOS EN EL CARRIZAL	EL CARRIZAL	DIRECTA	POBREZA EXTREMA	61103	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	VIV	2019	\$107,673.43	\$0.00	\$358,911.44	\$358,911.44	\$358,911.44	7110-1235-03-19-00-05-010	TERMINADA	100%	3.00	SANITARIO	18	SIN OBSERVACIÓN
113	CONSTRUCCION DE 1 SANITARIO ADOADO EN EL GACHUPIN	EL GACHUPIN	DIRECTA	POBREZA EXTREMA	61103	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	VIV	2019	\$26,918.36	\$88,324.68	\$89,727.86	\$89,727.86	\$89,727.86	7110-1235-03-19-00-05-010	TERMINADA	100%	1.00	SANITARIO	6	SIN OBSERVACIÓN

Número de Proyecto	Nombre del Proyecto	Localidad	Incidencia	Criterio de Beneficio	Partida Genérica (COG)	Tipo de Recurso	(Financiamiento) Programa Fondo Convenio Específico	Institución Ejecutora	Tipo de Ejecución	Tipo de Proyecto	Ciclo Recurso	Anticipo	Presupuesto	Modificado	Devengado	Pagado	# De Cuenta Según Registros Contables	Estado de la Obra	% Avance Físico	METAS		Población	OBSERVACIONES	
																				Cantidad	Unidad de Medida			
114	CONSTRUCCION DE 3 SANITARIOS SECO ADOSADO DE 2.00 X 1.30 M EN EL AGUAJE	EL AGUAJE	DIRECTA	POBREZA EXTREMA	61103	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	VIV	2019	\$80,755.07	\$0.00	\$269,183.58	\$269,183.58	\$269,183.58	7110-1235-03-19-00-05-010	TERMINADA	100%	3.00	SANITARIO	18	SIN OBSERVACIÓN	
115	CONSTRUCCION DE 1 SANITARIOS SECO ADOSADO DE 2.00 X 1.30 M EN ACATITAN	ACATITAN	DIRECTA	POBREZA EXTREMA	61103	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	VIV	2019	\$26,918.36	\$0.00	\$89,727.86	\$89,727.86	\$89,727.86	7110-1235-03-19-00-05-010	TERMINADA	100%	1.00	SANITARIO	6	SIN OBSERVACIÓN	
116	CONSTRUCCION DE 1 SANITARIOS SECO ADOSADO DE 2.00 X 1.30 M EN EL PIE DE LA CUESTA DE PALMILLAS	PIE DE LA CUESTA DE PALMILLAS	DIRECTA	POBREZA EXTREMA	61103	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	VIV	2019	\$26,918.36	\$0.00	\$89,727.86	\$89,727.86	\$89,727.86	7110-1235-03-19-00-05-010	TERMINADA	100%	1.00	SANITARIO	6	SIN OBSERVACIÓN	
117	CONSTRUCCION DE 1 SANITARIOS SECO ADOSADO DE 2.00 X 1.30 M EN LAS HIGUERAS	LAS HIGUERAS	DIRECTA	POBREZA EXTREMA	61103	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	VIV	2019	\$26,918.36	\$0.00	\$89,727.86	\$89,727.86	\$89,727.86	7110-1235-03-19-00-05-010	TERMINADA	100%	1.00	SANITARIO	6	SIN OBSERVACIÓN	
118	CONSTRUCCION DE 1 SANITARIOS SECO ADOSADO DE 2.00 X 1.30 M EN EL GUAYABO	EL GUAYABO	DIRECTA	POBREZA EXTREMA	61103	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	VIV	2019	\$26,918.36	\$0.00	\$89,727.86	\$89,727.86	\$89,727.86	7110-1235-03-19-00-05-010	TERMINADA	100%	1.00	SANITARIO	6	SIN OBSERVACIÓN	
119	CONSTRUCCION DE 1 SANITARIOS SECO ADOSADO DE 2.00 X 1.30 M EN SAHUATENPA	SAHUATENPA	DIRECTA	POBREZA EXTREMA	61103	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	VIV	2019	\$26,918.36	\$0.00	\$89,727.87	\$89,727.87	\$89,727.87	7110-1235-03-19-00-05-010	TERMINADA	100%	1.00	SANITARIO	6	SIN OBSERVACIÓN	
120	CONSTRUCCION DE 1 SANITARIOS SECO ADOSADO DE 2.00 X 1.30 M EN EL RINCON DEL GUAYABO	EL RINCON DEL GUAYABO	DIRECTA	POBREZA EXTREMA	61103	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	VIV	2019	\$0.00	\$0.00	\$89,727.87	\$89,727.87	\$89,727.87	7110-1235-03-19-00-05-010	TERMINADA	100%	1.00	SANITARIO	6	SIN OBSERVACIÓN	
121	CONSTRUCCION DE 1 SANITARIOS SECO ADOSADO DE 2.00 X 1.30 M EN LA MANTECOSA	LA MANTECOSA	DIRECTA	POBREZA EXTREMA	61103	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	VIV	2019	\$0.00	\$0.00	\$89,727.86	\$89,727.86	\$89,727.86	7110-1235-03-19-00-05-010	TERMINADA	100%	1.00	SANITARIO	6	SIN OBSERVACIÓN	
122	CONSTRUCCION DE 1 SANITARIOS SECO ADOSADO DE 2.00 X 1.30 M EN SAN JOSE DEL RANCHO	SAN JOSE DEL RANCHO	DIRECTA	POBREZA EXTREMA	61103	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	VIV	2019	\$0.00	\$0.00	\$81,574.25	\$81,574.25	\$81,574.25	7110-1235-03-19-00-05-016	TERMINADA	100%	1.00	SANITARIO	6	SIN OBSERVACIÓN	
123	CONSTRUCCION DE 1 SANITARIOS SECO ADOSADO DE 2.00 X 1.30 M EN LOS MEDIOS	LOS MEDIOS	DIRECTA	POBREZA EXTREMA	61103	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	VIV	2019	\$0.00	\$0.00	\$86,350.38	\$86,350.38	\$86,350.38	7110-1235-03-19-00-05-002	TERMINADA	100%	1.00	SANITARIO	6	SIN OBSERVACIÓN	
124	CONSTRUCCION DE 1 SANITARIOS SECO ADOSADO DE 2.00 X 1.30 M EN CARRICITOS	CARRICITOS	DIRECTA	POBREZA EXTREMA	61103	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	VIV	2019	\$0.00	\$0.00	\$89,727.87	\$89,727.87	\$89,727.87	7110-1235-03-19-00-05-010	TERMINADA	100%	1.00	SANITARIO	6	SIN OBSERVACIÓN	
125	CONSTRUCCION DE 1 SANITARIOS SECO ADOSADO DE 2.00 X 1.30 M EN EL CARRIZAL	EL CARRIZAL	DIRECTA	POBREZA EXTREMA	61103	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	VIV	2019	\$0.00	\$0.00	\$89,727.86	\$89,727.86	\$89,727.86	7110-1235-03-19-00-05-010	TERMINADA	100%	1.00	SANITARIO	6	SIN OBSERVACIÓN	
126	CONSTRUCCION DE 5 SANITARIOS SECO DE 2.00 X 1.30 MTS. EN SAN JUAN	SAN JUAN	DIRECTA	POBREZA EXTREMA	61103	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	VIV	2019	\$0.00	\$484,875.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	CANCELADA	CANCELADA	0%	5.00	SANITARIO	30	SIN OBSERVACIÓN
127	CONSTRUCCION DE 5 SANITARIOS SECO DE 2.00 X 1.30 MTS. EN TECOLOTES (SAN LUISITO)	TECOLOTES	DIRECTA	POBREZA EXTREMA	61103	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	VIV	2019	\$0.00	\$484,875.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	CANCELADA	CANCELADA	0%	5.00	SANITARIO	30	SIN OBSERVACIÓN
128	CONSTRUCCION DE 2 SANITARIOS SECO DE 2.00 X 1.30 MTS. EN EL GACHUPIN	EL GACHUPIN	DIRECTA	POBREZA EXTREMA	61103	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	VIV	2019	\$0.00	\$193,950.14	\$203,279.82	\$203,279.82	\$203,279.82	7110-1235-03-19-00-05-022	TERMINADA	100%	2.00	SANITARIO	12	SIN OBSERVACIÓN	
129	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE LAS CUEVAS. MUNICIPIO DE TAMAZULA (CDI)	LAS CUEVAS	DIRECTA	2 GRADOS DE REZAGO SOCIAL	61103	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	VIV	2019	\$0.00	\$3,180,463.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	CANCELADA	CANCELADA	0%	33.00	SANITARIO	204	SIN OBSERVACIÓN
130	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE LAS CUEVAS. MUNICIPIO DE TAMAZULA (CDI)	LAS CUEVAS	DIRECTA	2 GRADOS DE REZAGO SOCIAL	61103	FEDERAL	FEDERAL	MUNICIPIO	CONTRATO	VIV	2019	\$0.00	\$795,115.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	CANCELADA	CANCELADA	0%	33.00	SANITARIO	204	SIN OBSERVACIÓN
131	CONSTRUCCION DE 12 SANITARIOS SECO DE 2.00 X 1.30 MTS. EN LA TRAMPA DE LAS CUEVAS	LA TRAMPA	DIRECTA	2 GRADOS DE REZAGO SOCIAL	61103	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	VIV	2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	CANCELADA	CANCELADA	0%	12.00	SANITARIO	72	SIN OBSERVACIÓN

Número de Proyecto	Nombre del Proyecto	Localidad	Incidencia	Criterio de Beneficio	Partida Demerita (COG)	Tipo de Recurso	(Financiamiento) Programa Fondo Convenio Especifico	Institución Ejecutora	Tipo de Ejecución	Tipo de Proyecto	Ciclo Recurso	Anticipo	Presupuesto	Modificado	Devengado	Pagado	# De Cuenta Según Registros Contables	Estado de la Obra	% Avance Físico	METAS		Población	OBSERVACIONES
																				Cantidad	Unidad de Medida		
132	CONSTRUCCION DE 4 FOSAS SEPTICAS, 1 EN TAMAZULA Y EN LOS MEDIOS Y 2 EN CHAPOTAN	TAMAZULA, LOS MEDIOS, CHAPOTAN	DIRECTA	POBREZA EXTREMA	61207	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	VIV	2019	\$0.00	\$0.00	\$89,555.49	\$89,555.49	\$89,555.49	7110-1235-03-19-00-05-022	TERMINADA	100%	4.00	FOSA SEPTICA	25	SIN OBSERVACION
133	CONSTRUCCION DE 1 FOSA SEPTICA EN CHAPOTAN	CHAPOTAN	DIRECTA	POBREZA EXTREMA	61207	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	VIV	2019	\$0.00	\$0.00	\$24,524.11	\$24,524.11	\$24,524.11	7110-1235-03-19-00-05-021	TERMINADA	100%	4.00	FOSA SEPTICA	25	SIN OBSERVACION
134	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN TAMAZULA	TAMAZULA	DIRECTA	POBREZA EXTREMA	61103	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	VIV	2019	\$0.00	\$617,935.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	CANCELADA	CANCELADA	0%	1,096.70	M2	78	SIN OBSERVACION
135	CONSTRUCCION DE 719.32 M2 TECHO FIRME EN TAMAZULA	TAMAZULA	DIRECTA	POBREZA EXTREMA	61103	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	VIV	2019	\$335,806.79	\$0.00	\$1,288,948.41	\$1,288,948.41	\$1,288,948.41	7110-1237-03-19-00-05-011	TERMINADA	100%	719.32	M2	60	SIN OBSERVACION
136	CONSTRUCCION DE 299.30 M2 TECHO FIRME EN EL CARRIZAL	EL CARRIZAL	DIRECTA	POBREZA EXTREMA	61103	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	VIV	2019	\$157,880.88	\$0.00	\$550,077.58	\$550,077.58	\$550,077.58	7110-1237-03-19-00-05-011	TERMINADA	100%	299.30	M2	25	SIN OBSERVACION
137	CONSTRUCCION DE 70.00 M2 TECHO FIRME EN ACATITAN	ACATITAN	DIRECTA	POBREZA EXTREMA	61103	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	VIV	2019	\$36,925.03	\$0.00	\$122,235.46	\$122,235.46	\$122,235.46	7110-1237-03-19-00-05-011	TERMINADA	100%	70.00	M2	6	SIN OBSERVACION
138	CONSTRUCCION DE 89.15 M2 TECHO FIRME EN AMAQUABLE	AMAQUABLE	DIRECTA	POBREZA EXTREMA	61103	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	VIV	2019	\$47,026.67	\$0.00	\$155,968.22	\$155,968.22	\$155,968.22	7110-1237-03-19-00-05-011	TERMINADA	100%	89.15	M2	6	SIN OBSERVACION
139	CONSTRUCCION DE 87.45 M2 TECHO FIRME EN LOS OTATES	LOS OTATES	DIRECTA	POBREZA EXTREMA	61103	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	VIV	2019	\$0.00	\$0.00	\$151,606.82	\$151,606.82	\$151,606.82	7110-1237-03-19-00-05-011	TERMINADA	100%	87.45	M2	6	SIN OBSERVACION
140	CONSTRUCCION DE 56.87 M2 TECHO FIRME EN ACATITAN	ACATITAN	DIRECTA	POBREZA EXTREMA	61103	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	VIV	2019	\$0.00	\$0.00	\$100,295.64	\$100,295.64	\$100,295.64	7110-1237-03-19-00-05-024	TERMINADA	100%	56.87	M2	6	SIN OBSERVACION
141	CONSTRUCCION DE 126.05 M2 TECHO FIRME EN CHAPOTAN	CHAPOTAN	DIRECTA	POBREZA EXTREMA	61103	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	VIV	2019	\$0.00	\$0.00	\$237,819.23	\$237,819.23	\$237,819.23	7110-1237-03-19-00-05-027	TERMINADA	100%	126.05	M2	6	SIN OBSERVACION
142	CONSTRUCCION DE 38.65 M2 TECHO FIRME EN EL AGUAJE	EL AGUAJE	DIRECTA	POBREZA EXTREMA	61103	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	VIV	2019	\$0.00	\$0.00	\$74,410.32	\$74,410.32	\$74,410.32	7110-1237-03-19-00-05-027	TERMINADA	100%	38.65	M2	6	SIN OBSERVACION
143	CONSTRUCCION DE 60.32 M2 TECHO FIRME EN LA CENEGA DE LOS OTATES	LA CENEGA DE LOS OTATES	DIRECTA	POBREZA EXTREMA	61103	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	VIV	2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	CANCELADA	CANCELADA	0%	60.32	M2	6	SIN OBSERVACION
144	CONSTRUCCION DE 78.32 M2 TECHO FIRME EN EL CASTILLO	EL CASTILLO	DIRECTA	POBREZA EXTREMA	61103	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	VIV	2019	\$0.00	\$0.00	\$152,568.33	\$152,568.33	\$152,568.33	7110-1235-03-19-00-05-027	TERMINADA	100%	78.32	M2	6	SIN OBSERVACION
145	CONSTRUCCION DE 136.98 M2 TECHO FIRME EN TAMAZULA	TAMAZULA	DIRECTA	POBREZA EXTREMA	61103	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	VIV	2019	\$0.00	\$0.00	\$239,035.43	\$239,035.43	\$239,035.43	7110-1235-03-19-00-05-024	TERMINADA	100%	136.98	M2	12	SIN OBSERVACION
146	CONSTRUCCION DE 54.29 M2 TECHO FIRME EN EL CASTILLO	EL CASTILLO	DIRECTA	POBREZA EXTREMA	61103	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	VIV	2019	\$0.00	\$0.00	\$93,623.57	\$93,623.57	\$93,623.57	7110-1235-03-19-00-05-024	TERMINADA	100%	148.51	M2	6	SIN OBSERVACION
147	CONSTRUCCION DE 68.79 M2 TECHO FIRME EN LOS AGUAJITOS	LOS AGUAJITOS	DIRECTA	POBREZA EXTREMA	61103	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	VIV	2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	CANCELADA	CANCELADA	0%	68.79	M2	6	SIN OBSERVACION
148	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y MODERNIZACION ADMINISTRATIVA (ESTUDIOS PROFESIONALES)	N/A	N/A	N/A	35501	FISM	FISM	MUNICIPIO	N/A	PRODIM	2019	\$0.00	\$1,549,057.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	CANCELADA	CANCELADA	0%	N/A	N/A	N/A	SIN OBSERVACION
149	MANUTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	N/A	N/A	N/A	35501	FISM	FISM	MUNICIPIO	N/A	GASTOS INDIRECTOS	2019	\$0.00	\$514,040.93	\$146,402.26	\$146,402.26	\$137,402.27	7110-1237-03-19-00-08-003	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	SIN OBSERVACION
150	SERVICIOS INTEGRALES (ESTUDIOS Y PROYECTOS)	N/A	N/A	N/A	33902	FISM	FISM	MUNICIPIO	N/A	GASTOS INDIRECTOS	2019	\$0.00	\$1,000,000.00	\$339,522.40	\$339,522.40	\$339,522.40	7110-1237-03-19-00-08-002	N/A	0%	N/A	N/A	N/A	SIN OBSERVACION
151	SERVICIOS PROFESIONALES	N/A	N/A	N/A	33901	FISM	FISM	MUNICIPIO	N/A	GASTOS INDIRECTOS	2019	\$0.00	\$212,138.40	\$216,558.48	\$216,558.48	\$216,558.48	7110-1237-03-19-00-08-002	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	SIN OBSERVACION
152	COMISIONES BANCARIAS	N/A	N/A	N/A	34102	FISM	FISM	MUNICIPIO	N/A	COMISIONES BANCARIAS	2019	\$0.00	\$5,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,033.83	34100	N/A	0%	N/A	N/A	N/A	SIN OBSERVACION
153	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HERALDICO EN ACCESO AL POBLADO DE COLOMA	COLOMA	COMPLEMENTARIA	POBREZA EXTREMA	61502	TESORERIA	TESORERIA	MUNICIPIO	CONTRATO	URB	2019	\$0.00	\$0.00	\$1,504,100.08	\$1,504,100.08	\$1,504,100.08	7110-1235-01-19-00-04-001	TERMINADA	100%	1,110.65	M2	185	SIN OBSERVACION
154	CONSTRUCCION DE 204.25 M2 DE PAVIMENTO HERALDICO Y 71.68 ML DE GUARNICION TIPO PECHO PALOMA EN CALLE CONSTITUCION EN TAMAZULA	TAMAZULA	COMPLEMENTARIA	POBREZA EXTREMA	61502	TESORERIA	TESORERIA	MUNICIPIO	CONTRATO	URB	2019	\$0.00	\$0.00	\$1,504,100.08	\$1,504,100.08	\$1,504,100.08	7110-1235-01-19-00-04-001	TERMINADA	100%	204.25	M2	150	SIN OBSERVACION
155	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HERALDICO EN LA LOCALIDAD DE ACACHUANE	ACACHUANE	COMPLEMENTARIA	POBREZA EXTREMA	61502	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES	MUNICIPIO	CONTRATO	URB	2019	\$0.00	\$0.00	\$1,159,957.64	\$1,159,957.64	\$1,159,957.64	7110-1235-07-19-00-04-001	TERMINADA	100%	1,458.00	M2	105	SIN OBSERVACION

Número de Proyecto	Nombre del Proyecto	Localidad	Incidencia	Criterio de Beneficio	Partida Genérica (COG)	Tipo de Recurso	(Financiamiento) Programa Fondo Convenio Especifico	Institución Ejecutora	Tipo de Ejecución	Tipo de Proyecto	Ciclo Recurso	Anticipo	Presupuesto	Modificado	Devengado	Pagado	# De Cuenta Según Registros Contables	Estado de la Obra	% Avance Físico	METAS		Población	OBSERVACIONES
																				Cantidad	Unidad de Medida		
156	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO Y BAÑO ADOSADO EN TAMAZULA Y 1 EN EL MUERTO	TAMAZULA EL MUERTO	DIRECTA	POBREZA EXTREMA	61502	FORTAMUN	FORTAMUN	MUNICIPIO	CONTRATO	VIV	2019	\$0.00	\$0.00	\$439,299.36	\$439,299.36	\$439,299.36	7110-1235-02-19-00-05-001	TERMINADA	100%	2.00	CUARTO DORMITIO RIO Y SANITARIO	12	SIN OBSERVACIÓN
157	REHABILITACION DE PUENTE DE MADERA EN LOS REMEDIOS	LOS REMEDIOS	COMPLEMENTARIA	POBREZA EXTREMA	61502	FORTAMUN	FORTAMUN	MUNICIPIO	CONTRATO	VIV	2019	\$0.00	\$0.00	\$90,484.71	\$90,484.71	\$90,484.71	7110-1235-02-19-00-04-001	TERMINADA	100%	1.00	PUENTE	600	SIN OBSERVACIÓN
												\$101,664,967.96	\$84,341,118.69	\$84,341,118.63	\$73,478,709.97								

L. C. P. JOSE LUIS ANGLUO VIZCARRA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

LC. JOSE MOISE FELIX LEÓN
DIRECTOR DE COPLADEM

M. G. P. P. JOSE ANGEL BELTRAN FELIX
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ADRIAN MANUEL AISPURO AMARILLAS
TESORERO MUNICIPAL

C. PEDRO DE JESUS OSUNA MEZA
CONTADOR INTERNO