



MUNICIPIO: TAMAZULA
 AVANCE DE OBRA
 MES: MARZO 2019



Número de Proyecto	Nombre del Proyecto	Localidad	Incidencia	Criterio de Beneficio	Partida Genérica (COG)	Tipo de Recurso	(Ejecución) Programa Fondo Convenio Especifico	Institución Ejecutora	Tipo de Ejecución	Tipo de Proyecto	Ciclo Recurso	Anticipo	Presupuesto	Modificado	Devengado	Pagado	# De Cuenta Segun Registro Contables	Estado de la Obra	% Avance Fisico	METAS		Población	OBSERVACIONES
																				Cantidad	Unidad de Medida		
1	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CEBADILLA DE SANTA ANA (ZONA DURAZNO)	LA CEBADILLA	DIRECTA	POBREZA EXTREMA	61305	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	AYS	2019	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	NO INICIADA	NO INICIADA	0%	1.00	SISTEMA	121	SIN OBSERVACION
2	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TAMAZULA 2DA ETAPA	TAMAZULA	DIRECTA	POBREZA EXTREMA	61305	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	AYS	2019	\$0.00	\$1,092,310.05	\$1,092,310.05	\$0.00	\$0.00	NO INICIADA	NO INICIADA	0%	1.00	SISTEMA	110	SIN OBSERVACION
3	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA TRAMPA DE LAS CUEVAS (ZONA DURAZNO)	LA TRAMPA	DIRECTA	2 GRADOS DE REZAGO SOCIAL	61305	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	AYS	2019	\$0.00	\$1,700,000.00	\$1,700,000.00	\$0.00	\$0.00	NO INICIADA	NO INICIADA	0%	1.00	SISTEMA	121	SIN OBSERVACION
3	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA TRAMPA DE LAS CUEVAS (ZONA DURAZNO)	LA TRAMPA	DIRECTA	2 GRADOS DE REZAGO SOCIAL	61305	FISE	FISE	MUNICIPIO	CONTRATO	AYS	2019	\$0.00	\$1,700,000.00	\$1,700,000.00	\$0.00	\$0.00	NO INICIADA	NO INICIADA	0%	1.00	SISTEMA	121	SIN OBSERVACION
4	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL PORTEZUELO (ZONA NOROCCIDENTAL)	EL PORTEZUELO	DIRECTA	2 GRADOS DE REZAGO SOCIAL	61305	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	AYS	2019	\$0.00	\$1,800,000.00	\$1,900,000.00	\$0.00	\$0.00	NO INICIADA	EN PROCESO	0%	1.00	SISTEMA	78	SIN OBSERVACION
5	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN AGUATITA (ZONA REMEDIOS)	AGUATITA	DIRECTA	2 GRADOS DE REZAGO SOCIAL	61305	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	AYS	2019	\$0.00	\$1,200,000.00	\$1,250,000.00	\$0.00	\$0.00	NO INICIADA	NO INICIADA	0%	1.00	SISTEMA	61	SIN OBSERVACION
6	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN AGUA CALIENTE (ZONA REMEDIOS)	AGUACALIENTE	DIRECTA	2 GRADOS DE REZAGO SOCIAL	61305	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	AYS	2019	\$0.00	\$1,200,000.00	\$1,250,000.00	\$0.00	\$0.00	NO INICIADA	NO INICIADA	0%	1.00	SISTEMA	83	SIN OBSERVACION
7	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CUIPA (ZONA REMEDIOS)	LA CUIPA	DIRECTA	2 GRADOS DE REZAGO SOCIAL	61305	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	AYS	2019	\$0.00	\$1,200,000.00	\$1,250,000.00	\$0.00	\$0.00	NO INICIADA	NO INICIADA	0%	1.00	SISTEMA	66	SIN OBSERVACION
8	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN TAMAZULA 2DA ETAPA	TAMAZULA	DIRECTA	POBREZA EXTREMA	61305	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	AYS	2019	\$0.00	\$3,221,234.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	NO INICIADA	NO INICIADA	0%	1.00	DRENAJE	110	SIN OBSERVACION
8	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN TAMAZULA 2DA ETAPA	TAMAZULA	DIRECTA	POBREZA EXTREMA	61305	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	AYS	2019	\$0.00	\$0.00	\$1,610,617.42	\$0.00	\$0.00	NO INICIADA	NO INICIADA	0%	1.00	DRENAJE	110	SIN OBSERVACION
9	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN TAMAZULA 2DA ETAPA	TAMAZULA	DIRECTA	POBREZA EXTREMA	61305	FISE	FISE	MUNICIPIO	CONTRATO	AYS	2019	\$0.00	\$0.00	\$1,610,617.42	\$0.00	\$0.00	NO INICIADA	NO INICIADA	0%	1.00	DRENAJE	110	SIN OBSERVACION
9	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN COLOMA	COLOMA	DIRECTA	POBREZA EXTREMA	61207	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	AYS	2019	\$0.00	\$0.00	\$226,993.15	\$0.00	\$0.00	NO INICIADA	TERMINADA	0%	1.00	DRENAJE	185	SIN OBSERVACION
10	CONSTRUCCION DE 4 FOSAS SEPTICAS EN TAMAZULA, 1 EN LOS MEDIOS Y 2 EN CHAROTAN	TAMAZULA, LOS MEDIOS, CHAROTAN	DIRECTA	POBREZA EXTREMA	61207	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	AYS	2019	\$0.00	\$0.00	\$98,510.92	\$0.00	\$0.00	NO INICIADA	NO INICIADA	0%	4.00	FOSA SEPTICA	25	SIN OBSERVACION
11	CONSTRUCCION DE AULA COMEDOR EN ESCUELA PRIMARIA DE LOS VASITOS	LOS VASITOS	DIRECTA	POBREZA EXTREMA	61207	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	ED	2019	\$0.00	\$635,962.54	\$635,962.54	\$0.00	\$0.00	NO INICIADA	NO INICIADA	0%	1.00	AULA COMEDOR	86	SIN OBSERVACION
12	CONSTRUCCION DE AULA COMEDOR EN ESCUELA PRIMARIA RICARDO CASTRO EN TAMAZULA	TAMAZULA	DIRECTA	POBREZA EXTREMA	61207	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	ED	2019	\$0.00	\$635,962.54	\$635,962.54	\$0.00	\$0.00	NO INICIADA	NO INICIADA	0%	1.00	AULA COMEDOR	180	SIN OBSERVACION
13	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN EL PUEBLO DE LA CUESTA DE PALMILLAS	PUEBLO DE LA CUESTA DE PALMILLAS	DIRECTA	POBREZA EXTREMA	61208	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	SAL	2019	\$0.00	\$665,070.82	\$639,220.02	\$0.00	\$0.00	NO INICIADA	NO INICIADA	0%	1.00	CASA SALUD	89	SIN OBSERVACION
14	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN SAN JORGE	SAN JORGE	DIRECTA	POBREZA EXTREMA	61208	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	SAL	2019	\$0.00	\$665,070.82	\$665,129.98	\$0.00	\$0.00	NO INICIADA	NO INICIADA	0%	1.00	CASA SALUD	74	SIN OBSERVACION
15	REHABILITACION DEL CAMINO LA MESA LOS ROSALES DOS DE ABRIL Y RAMALES (40.10 KM) Y CHACALAMITOS DE ESTADO Y RAMALES (20.10 KM)	AGUAJE GRANDE	COMPLEMENTARIA	2 GRADOS DE REZAGO SOCIAL	61502	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	URB	2019	\$0.00	\$500,428.75	\$500,428.75	\$0.00	\$0.00	EN PROCESO	EN PROCESO	0%	60.20	KM	456	SIN OBSERVACION
16	REHABILITACION DEL CAMINO EL RINCON DEL GUAYABO-SAN GUAMUCHILITO Y RAMALES (35.50 KM) Y ENTRONQUE SAHUAHUENPA-CHACALA Y RAMALES (35.60 KM)	SAHUAHUENPA	COMPLEMENTARIA	POBREZA EXTREMA	61502	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	URB	2019	\$0.00	\$295,934.61	\$295,934.61	\$0.00	\$0.00	EN PROCESO	EN PROCESO	0%	35.60	KM	514	SIN OBSERVACION
17	REHABILITACION DEL CAMINO EL RINCON DEL GUAYABO-SAN GUAMUCHILITO Y RAMALES (35.50 KM)	EL GUAMUCHILITO	COMPLEMENTARIA	POBREZA EXTREMA	61502	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	URB	2019	\$0.00	\$295,103.34	\$295,103.34	\$0.00	\$0.00	NO INICIADA	EN PROCESO	0%	35.50	KM	158	SIN OBSERVACION
18	REHABILITACION DEL CAMINO LA BAJADA DEL PALMAREJO LA JOYA Y RAMALES (64.72 KM) Y GUASIMILLAS-LOS PINOS Y RAMALES (14.90 KM)	EL PALMAREJO	COMPLEMENTARIA	2 GRADOS DE REZAGO SOCIAL	61502	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	URB	2019	\$0.00	\$492,282.24	\$492,282.24	\$0.00	\$0.00	EN PROCESO	EN PROCESO	0%	59.22	KM	135	SIN OBSERVACION
19	REHABILITACION DE CAMINOS ZONA GUADALUPE DE URREA (44.60 KM)	LOS PANTANOS	COMPLEMENTARIA	2 GRADOS DE REZAGO SOCIAL	61502	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	URB	2019	\$0.00	\$370,749.54	\$370,749.54	\$370,749.54	\$370,749.54	7110-1235-03-19-00-04	TERMINADA	100%	44.60	KM	156	SIN OBSERVACION
20	REHABILITACION DE CAMINOS EL TASTE LA VINATERIA Y RAMALES (42.30 KM)	LA VINATERIA	COMPLEMENTARIA	2 GRADOS DE REZAGO SOCIAL	61502	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	URB	2019	\$0.00	\$351,630.17	\$351,630.17	\$351,630.17	\$351,630.17	7110-1235-03-19-00-04	TERMINADA	100%	42.30	KM	269	SIN OBSERVACION
21	REHABILITACION DE CAMINOS ZONA CENTRO: EL CARIZAL AGUA CALIENTE-COLOMA, LOS LIMONES, HUEJOTITA, EL AGUAJE EL GACHUPIN, ACATITAN (26.00 KM)	HUEJOTITA	COMPLEMENTARIA	POBREZA EXTREMA	61502	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	URB	2019	\$0.00	\$193,687.54	\$216,132.02	\$0.00	\$0.00	EN PROCESO	EN PROCESO	0%	26.00	KM	1049	SIN OBSERVACION
22	REHABILITACION DEL CAMINO TAMAZULA-HUICOLITA-TACUTAPA Y RAMALES (24.20 KM) Y JALA-EL POTRERO DE JALA (4.30 KM)	EL POTRERO DE JALA	COMPLEMENTARIA	2 GRADOS DE REZAGO SOCIAL	61502	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	URB	2019	\$0.00	\$239,407.78	\$239,407.78	\$0.00	\$0.00	EN PROCESO	EN PROCESO	0%	29.80	KM	170	SIN OBSERVACION
23	REHABILITACION DEL CAMINO EL DURAZNO-SANTA ANA-EL CERRO COSTADO (22.12 KM)	SAN FERNANDO	COMPLEMENTARIA	2 GRADOS DE REZAGO SOCIAL	61502	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	URB	2019	\$0.00	\$183,878.47	\$183,878.47	\$0.00	\$0.00	EN PROCESO	EN PROCESO	0%	22.12	KM	168	SIN OBSERVACION
24	REHABILITACION DEL CAMINO EL DURAZNO-SAN CATAYANO (10.21 KM)	SAN CATAYANO DE PERICOS	COMPLEMENTARIA	2 GRADOS DE REZAGO SOCIAL	61502	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	URB	2019	\$0.00	\$583,639.58	\$583,639.58	\$0.00	\$0.00	EN PROCESO	EN PROCESO	0%	70.21	KM	376	SIN OBSERVACION
25	REHABILITACION DE CAMINOS ZONA EL PALMAREJO (REMEDIOS) (64.80 KM)	EL PALMAREJO (REMEDIOS)	COMPLEMENTARIA	2 GRADOS DE REZAGO SOCIAL	61502	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	URB	2019	\$0.00	\$518,400.00	\$518,400.00	\$0.00	\$0.00	EN PROCESO	EN PROCESO	0%	64.80	KM	157	SIN OBSERVACION
26	REHABILITACION DE CAMINOS ZONA VIDRIALLAS (75.10 KM)	EL POTRERO DE VIDRIALLAS	COMPLEMENTARIA	2 GRADOS DE REZAGO SOCIAL	61502	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	URB	2019	\$0.00	\$600,800.00	\$600,800.00	\$0.00	\$0.00	EN PROCESO	EN PROCESO	0%	75.10	KM	167	SIN OBSERVACION
27	REHABILITACION DEL CAMINO EL BARCO - BASTANTITAS (49.90 KMS) Y PALERTE DE LA SOLEDAD-EL BARCO (20.00 KM)	BASTANTITAS	COMPLEMENTARIA	2 GRADOS DE REZAGO SOCIAL	61502	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	URB	2019	\$0.00	\$559,200.00	\$559,200.00	\$559,200.00	\$559,200.00	7110-1235-03-19-00-04	TERMINADA	100%	69.90	KM	237	SIN OBSERVACION
28	REHABILITACION DEL CAMINO EL BARCO-SANTA ROSA Y RAMALES (29.20 KM)	SANTA ROSA	COMPLEMENTARIA	POBREZA EXTREMA	61502	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	URB	2019	\$0.00	\$233,600.00	\$233,600.00	\$0.00	\$0.00	EN PROCESO	EN PROCESO	0%	29.20	KM	111	SIN OBSERVACION
29	REHABILITACION DE CAMINOS RAMALES ZONA LA SOLEDAD (36.30 KM)	LA SOLEDAD	COMPLEMENTARIA	POBREZA EXTREMA	61502	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	URB	2019	\$0.00	\$290,400.00	\$290,400.00	\$0.00	\$0.00	EN PROCESO	EN PROCESO	0%	36.30	KM	256	SIN OBSERVACION
30	REHABILITACION DE CAMINOS LOS REMEDIOS-PIEDRA BOLA Y RAMALES (51.20 KM) Y SANTA ANA (14.00 KM)	SANTA ANA	COMPLEMENTARIA	POBREZA EXTREMA	61502	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	URB	2019	\$0.00	\$521,600.00	\$521,600.00	\$0.00	\$0.00	EN PROCESO	EN PROCESO	0%	65.20	KM	658	SIN OBSERVACION
31	REHABILITACION DEL CAMINO REMEDIOS-QUENIVAS-SANTA MARIA Y RAMALES (61.90 KM)	QUENIVAS	COMPLEMENTARIA	2 GRADOS DE REZAGO SOCIAL	61502	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	URB	2019	\$0.00	\$482,000.00	\$482,000.00	\$0.00	\$0.00	EN PROCESO	EN PROCESO	0%	61.90	KM	987	SIN OBSERVACION
32	REHABILITACION DEL CAMINO LAS LAJAS-REMEDIOS Y RAMALES (26.60 KM) Y EL LORTO-LAJITA LOS REYES (14.50 KM)	LA LAJITA	COMPLEMENTARIA	2 GRADOS DE REZAGO SOCIAL	61502	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	URB	2019	\$0.00	\$320,800.00	\$320,800.00	\$0.00	\$0.00	EN PROCESO	EN PROCESO	0%	40.10	KM	754	SIN OBSERVACION
33	REHABILITACION DEL CAMINO EL DOS DE ABRIL-AMACULI-JOMULCO Y RAMALES (64.50 KM)	JOMULCO	COMPLEMENTARIA	POBREZA EXTREMA	61502	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	URB	2019	\$0.00	\$519,200.00	\$519,200.00	\$0.00	\$0.00	EN PROCESO	EN PROCESO	0%	64.50	KM	541	SIN OBSERVACION

34	REHABILITACION DEL CAMINO HIGUERA LARGA-AMACUAL Y RAMALES (8.40 KM)	HIGUERA LARGA	COMPLEMENTARIA	2 GRADOS DE REZAGO SOCIAL	61502	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	URB	2019	\$0.00	\$387,200.00	\$387,200.00	\$0.00	\$0.00	EN PROCESO	EN PROCESO	0%	48.40	KM	451	SIN OBSERVACION
35	REHABILITACION DE CAMINOS ZONA SANTA ANA (62.20 KM)	SANTA ANA	COMPLEMENTARIA	POBREZA EXTREMA	61502	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	URB	2019	\$0.00	\$337,600.00	\$337,600.00	\$0.00	\$0.00	EN PROCESO	EN PROCESO	0%	42.20	KM	179	SIN OBSERVACION
36	REHABILITACION DE CAMINOS TAMAZULA-SAN JERONIMO Y RAMALES (54.60 KM) Y MOUTAPAPA-ACACHOANE (7.20 KM)	ACACHOANE	COMPLEMENTARIA	POBREZA EXTREMA	61502	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	URB	2019	\$0.00	\$638,715.36	\$638,715.36	\$0.00	\$0.00	EN PROCESO	EN PROCESO	0%	61.80	KM	509	SIN OBSERVACION
37	REHABILITACION DEL CAMINO ACACAHUATE-SAN JERONIMO (24.90 KM) Y SAN JUAN-EL TROMPILLAL (10.90 KM)	EL TROMPILLAL	COMPLEMENTARIA	POBREZA EXTREMA	61502	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	URB	2019	\$0.00	\$370,000.16	\$370,000.16	\$0.00	\$0.00	EN PROCESO	EN PROCESO	0%	35.80	KM	468	SIN OBSERVACION
38	REHABILITACION DEL CAMINO LA JUNTA-SAN JORGE Y RAMALES (48.70 KM)	SAN JORGE	COMPLEMENTARIA	POBREZA EXTREMA	61502	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	URB	2019	\$0.00	\$503,324.24	\$503,324.24	\$0.00	\$0.00	EN PROCESO	EN PROCESO	0%	48.70	KM	393	SIN OBSERVACION
39	REHABILITACION DEL CAMINO SAN JERONIMO-EL GUAYABITO RAMALES (60.64 KM)	EL GUAYABITO	COMPLEMENTARIA	POBREZA EXTREMA	61502	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	URB	2019	\$0.00	\$626,726.53	\$626,726.53	\$0.00	\$0.00	EN PROCESO	EN PROCESO	0%	60.64	KM	428	SIN OBSERVACION
40	REHABILITACION DE CAMINOS RAMALES MESAS DEL RODEO-2 DE ABRIL (47.70 KM) Y LA SAUCEDA-PIEDRA CERRADA (27.00 KM)	LA SAUCEDA	COMPLEMENTARIA	2 GRADOS DE REZAGO SOCIAL	61502	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	URB	2019	\$0.00	\$597,600.00	\$597,600.00	\$597,600.00	\$597,600.00	7110-1235-03-19-00-04-002	TERMINADA	100%	74.70	KM	1242	SIN OBSERVACION
41	REHABILITACION DEL CAMINO CHACALA - EL BAJIO Y RAMALES (50.70 KM)	EL BAJIO	COMPLEMENTARIA	2 GRADOS DE REZAGO SOCIAL	61502	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	URB	2019	\$0.00	\$405,600.00	\$405,600.00	\$405,600.00	\$405,600.00	7110-1235-03-19-00-04-005	TERMINADA	100%	50.70	KM	493	SIN OBSERVACION
42	CONSTRUCCION DE LINEA DE DISTRIBUCION ELECTRICA REMEDOS-QUEMBAS 2DA ETAPA	QUEMBAS	DIRECTA	2 GRADOS DE REZAGO SOCIAL	61103	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	VV	2019	\$0.00	\$3,774,215.06	\$3,774,215.06	\$2,594,366.78	\$2,594,366.78	7110-1235-03-19-00-05-001	EN PROCESO	69%	3.73	KM	64	SIN OBSERVACION
43	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA SUENEBAS 2DA ETAPA	QUEMBAS	DIRECTA	2 GRADOS DE REZAGO SOCIAL	61103	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	VV	2019	\$0.00	\$745,359.66	\$745,359.66	\$0.00	\$0.00	TERMINADA	EN PROCESO	69%	7.00	POSTES	64	SIN OBSERVACION
44	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA ESCUELA RICARDO CASTRO	TAMAZULA	DIRECTA	POBREZA EXTREMA	61103	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	VV	2019	\$0.00	\$407,000.00	\$407,000.00	\$0.00	\$0.00	TERMINADA	TERMINADA	100%	4.00	POSTES	180	SIN OBSERVACION
45	CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EL VADO LA SAUCEDA	LA SAUCEDA	DIRECTA	2 GRADOS DE REZAGO SOCIAL	61103	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	VV	2019	\$0.00	\$3,823,334.29	\$3,823,334.29	\$0.00	\$0.00	EN PROCESO	NO INICIADA	0%	4.35	KM	44	SIN OBSERVACION
46	CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA LOS PLATANOS- FOTOPURO DE MACABRESTO (2 DE ABRIL)	POTRERO DE LOS PLATANOS	DIRECTA	2 GRADOS DE REZAGO SOCIAL	61103	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	VV	2019	\$0.00	\$2,972,822.02	\$2,972,822.02	\$0.00	\$0.00	EN PROCESO	EN PROCESO	0%	3.48	KM	48	SIN OBSERVACION
47	CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA ANTONIO Y LO DE SILVA	LO DE SILVA	DIRECTA	2 GRADOS DE REZAGO SOCIAL	61103	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	VV	2019	\$0.00	\$4,211,074.54	\$4,211,074.54	\$0.00	\$0.00	EN PROCESO	EN PROCESO	0%	4.80	KM	30	SIN OBSERVACION
48	CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA COACOVOLLOS TACOTES	LOS TACOTES	DIRECTA	2 GRADOS DE REZAGO SOCIAL	61103	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	VV	2019	\$0.00	\$1,531,702.36	\$1,531,702.36	\$0.00	\$0.00	NO INICIADA	NO INICIADA	0%	59.00	KM	25	SIN OBSERVACION
49	CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA LAS GUASIMAS (ZONA DURAZNO)	LAS GUASIMAS	DIRECTA	2 GRADOS DE REZAGO SOCIAL	61103	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	VV	2019	\$0.00	\$1,324,581.12	\$2,453,782.24	\$0.00	\$0.00	NO INICIADA	NO INICIADA	0%	32.00	POSTES	15	SIN OBSERVACION
50	CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EL LLANO (ZONA DURAZNO)	EL LLANO	DIRECTA	2 GRADOS DE REZAGO SOCIAL	61103	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	VV	2019	\$0.00	\$2,720,807.41	\$2,939,912.43	\$0.00	\$0.00	NO INICIADA	NO INICIADA	0%	36.00	POSTES	39	SIN OBSERVACION
51	CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA LA TRAMPA DE LAS CUEVAS (ZONA DURAZNO)	LA TRAMPA	DIRECTA	2 GRADOS DE REZAGO SOCIAL	61103	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	VV	2019	\$0.00	\$1,200,000.00	\$1,918,022.74	\$0.00	\$0.00	NO INICIADA	NO INICIADA	0%	27.00	POSTES	18	SIN OBSERVACION
52	CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA LOS PANTANOS	LOS PANTANOS	DIRECTA	2 GRADOS DE REZAGO SOCIAL	61103	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	VV	2019	\$0.00	\$1,750,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	NO INICIADA	NO INICIADA	0%	2.90	KM	15	SIN OBSERVACION
53	AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EL TECOMATE	EL TECOMATE	DIRECTA	POBREZA EXTREMA	61103	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	VV	2019	\$0.00	\$480,000.00	\$480,000.00	\$0.00	\$0.00	EN PROCESO	EN PROCESO	0%	3.00	POSTES	12	SIN OBSERVACION
53	AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EL TECOMATE	EL TECOMATE	DIRECTA	POBREZA EXTREMA	61103	BENEFICIARIOS	BENEFICIARIOS	MUNICIPIO	CONTRATO	VV	2019	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	EN PROCESO	EN PROCESO	0%	3.00	POSTES	12	SIN OBSERVACION
54	AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA LAS HIGUERITAS	LAS HIGUERITAS	DIRECTA	POBREZA EXTREMA	61103	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	VV	2019	\$0.00	\$255,000.00	\$295,770.38	\$0.00	\$0.00	NO INICIADA	NO INICIADA	0%	5.00	POSTES	250	SIN OBSERVACION
55	CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EL BARCO	EL BARCO	DIRECTA	POBREZA EXTREMA	61103	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	VV	2019	\$0.00	\$9,541,481.40	\$9,541,481.40	\$0.00	\$0.00	NO INICIADA	NO INICIADA	0%	7.50	KM	548	SIN OBSERVACION
55	CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EL BARCO	EL BARCO	DIRECTA	POBREZA EXTREMA	61103	FISE	FISE	MUNICIPIO	CONTRATO	VV	2019	\$0.00	\$9,830,617.20	\$9,830,617.20	\$0.00	\$0.00	NO INICIADA	NO INICIADA	0%	7.50	KM	548	SIN OBSERVACION
55	CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EL BARCO	EL BARCO	DIRECTA	POBREZA EXTREMA	61103	FEDERAL	FEDERAL	MUNICIPIO	CONTRATO	VV	2019	\$0.00	\$9,541,481.40	\$9,541,481.40	\$0.00	\$0.00	NO INICIADA	NO INICIADA	0%	7.50	KM	548	SIN OBSERVACION
56	SUMINISTRO Y COLOCACION DE 20 MODULOS SOLARES	EL BARCO	DIRECTA	POBREZA EXTREMA	61103	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	VV	2019	\$0.00	\$381,903.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	NO INICIADA	NO INICIADA	0%	20.00	MODULO	120	SIN OBSERVACION
57	SUMINISTRO Y COLOCACION DE 10 MODULOS SOLARES. 4 EN EL SALTO DE TABAHUETO, 1 EN EL BARCO, EL SALTO DE TABAHUETO, 1 EN EL PORTUELO, 1 EN SAN LIMONCITO, 4 EN SAN FERNANDO Y 2 EN LA VANILLA	EL SALTO DE TABAHUETO	DIRECTA	2 GRADOS DE REZAGO SOCIAL	61103	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	VV	2019	\$0.00	\$0.00	\$233,307.72	\$0.00	\$0.00	NO INICIADA	NO INICIADA	0%	12.00	MODULO	72	SIN OBSERVACION
58	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS DORMITORIO EN TAMAZULA	TAMAZULA	DIRECTA	POBREZA EXTREMA	61103	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	VV	2019	\$0.00	\$1,421,445.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	NO INICIADA	NO INICIADA	0%	20.00	CUARTO DORMITORIO	120	SIN OBSERVACION
58	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS DORMITORIO EN TAMAZULA	TAMAZULA	DIRECTA	POBREZA EXTREMA	61103	FISE	FISE	MUNICIPIO	CONTRATO	VV	2019	\$0.00	\$1,421,445.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	NO INICIADA	NO INICIADA	0%	20.00	CUARTO DORMITORIO	120	SIN OBSERVACION
59	CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS DORMITORIO EN TAMAZULA	TAMAZULA	DIRECTA	POBREZA EXTREMA	61103	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	VV	2019	\$0.00	\$0.00	\$706,560.30	\$0.00	\$0.00	NO INICIADA	NO INICIADA	0%	5.00	CUARTO DORMITORIO	30	SIN OBSERVACION
60	CONSTRUCCION DE 3 CUARTOS DORMITORIO EN EL CARRIZAL	EL CARRIZAL	DIRECTA	POBREZA EXTREMA	61103	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	VV	2019	\$0.00	\$422,073.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	NO INICIADA	NO INICIADA	0%	3.00	CUARTO DORMITORIO	18	SIN OBSERVACION
61	CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS DORMITORIO EN EL CARRIZAL	EL CARRIZAL	DIRECTA	POBREZA EXTREMA	61103	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	VV	2019	\$0.00	\$0.00	\$605,346.40	\$0.00	\$0.00	NO INICIADA	NO INICIADA	0%	4.00	CUARTO DORMITORIO	24	SIN OBSERVACION
64	CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS DORMITORIO EN LOS OTATES	LOS OTATES	DIRECTA	POBREZA EXTREMA	61103	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	VV	2019	\$0.00	\$703,456.10	\$817,266.45	\$0.00	\$0.00	NO INICIADA	NO INICIADA	0%	5.00	CUARTO DORMITORIO	30	SIN OBSERVACION
63	CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS Y 9 BAÑOS ADOSADOS. 1 BAÑO ADOSADO PARA PERSONA CON CAPACIDADES DIFERENTES Y 7 BAÑOS SECOS EN LOS MEDIOS	LOS MEDIOS	DIRECTA	POBREZA EXTREMA	61103	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	VV	2019	\$0.00	\$2,965,990.86	\$2,999,037.39	\$0.00	\$0.00	EN PROCESO	EN PROCESO	0%	27.00	CUARTO DORMITORIO - BAÑO ADOSADO Y BAÑO SECO	120	SIN OBSERVACION
64	CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN SAN JUAN	SAN JUAN	DIRECTA	POBREZA EXTREMA	61103	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	VV	2019	\$0.00	\$140,691.22	\$163,453.29	\$0.00	\$0.00	NO INICIADA	NO INICIADA	0%	1.00	CUARTO DORMITORIO	6	SIN OBSERVACION
65	CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN SAN LUISITO (TECOLOTES)	TECOLOTES	DIRECTA	POBREZA EXTREMA	61103	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	VV	2019	\$0.00	\$140,691.22	\$163,453.29	\$0.00	\$0.00	NO INICIADA	NO INICIADA	0%	1.00	CUARTO DORMITORIO	6	SIN OBSERVACION
66	CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN EL CHILAR	EL CHILAR	DIRECTA	POBREZA EXTREMA	61103	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	VV	2019	\$0.00	\$140,691.22	\$163,453.29	\$0.00	\$0.00	NO INICIADA	NO INICIADA	0%	1.00	CUARTO DORMITORIO	6	SIN OBSERVACION

67	CONSTRUCCION DE 2 CUARTO DORMITORIO EN SAN JORGE	SAN JORGE	DIRECTA	POBREZA EXTREMA	61103	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	VIV	2019	\$0.00	\$281,382.44	\$326,906.58	\$0.00	\$0.00	NO INCIADA	NO INCIADA	0%	2.00	CUARTO DORMITRIO	12	SIN OBSERVACION
68	CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN LAS CRUCES	LAS CRUCES	DIRECTA	POBREZA EXTREMA	61103	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	VIV	2019	\$0.00	\$140,691.22	\$163,453.29	\$0.00	\$0.00	NO INCIADA	NO INCIADA	0%	1.00	CUARTO DORMITRIO	6	SIN OBSERVACION
69	CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN LOS VASITOS	LOS VASITOS	DIRECTA	POBREZA EXTREMA	61103	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	VIV	2019	\$0.00	\$140,691.22	\$163,453.29	\$0.00	\$0.00	NO INCIADA	NO INCIADA	0%	1.00	CUARTO DORMITRIO	6	SIN OBSERVACION
70	CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN EL GACHUPIN	EL GACHUPIN	DIRECTA	POBREZA EXTREMA	61103	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	VIV	2019	\$0.00	\$140,691.22	\$151,336.60	\$0.00	\$0.00	NO INCIADA	NO INCIADA	0%	1.00	CUARTO DORMITRIO	6	SIN OBSERVACION
71	CONSTRUCCION DE 3 CUARTOS DORMITORIOS EN EL AGUAJE	EL AGUAJE	DIRECTA	POBREZA EXTREMA	61103	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	VIV	2019	\$0.00	\$0.00	\$454,009.80	\$0.00	\$0.00	NO INCIADA	NO INCIADA	0%	3.00	CUARTO DORMITRIO	18	SIN OBSERVACION
72	CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN ACATITAN	ACATITAN	DIRECTA	POBREZA EXTREMA	61103	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	VIV	2019	\$0.00	\$0.00	\$151,336.60	\$0.00	\$0.00	NO INCIADA	NO INCIADA	0%	1.00	CUARTO DORMITRIO	6	SIN OBSERVACION
73	CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN EL PIE DE LA CUESTA	PIE DE LA CUESTA DE PALMILLAS	DIRECTA	POBREZA EXTREMA	61103	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	VIV	2019	\$0.00	\$0.00	\$151,336.60	\$0.00	\$0.00	NO INCIADA	NO INCIADA	0%	1.00	CUARTO DORMITRIO	6	SIN OBSERVACION
74	CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN LAS HIGUERAS	LAS HIGUERAS	DIRECTA	POBREZA EXTREMA	61103	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	VIV	2019	\$0.00	\$0.00	\$151,336.60	\$0.00	\$0.00	NO INCIADA	NO INCIADA	0%	1.00	CUARTO DORMITRIO	6	SIN OBSERVACION
75	CONSTRUCCION DE 1 CUARTOS DORMITORIOS EN EL GUAYBO	EL GUAYBO	DIRECTA	POBREZA EXTREMA	61103	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	VIV	2019	\$0.00	\$0.00	\$151,336.60	\$0.00	\$0.00	NO INCIADA	NO INCIADA	0%	1.00	CUARTO DORMITRIO	12	SIN OBSERVACION
76	CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN SAHUATENPA	SAHUATENPA	DIRECTA	POBREZA EXTREMA	61103	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	VIV	2019	\$0.00	\$0.00	\$151,336.60	\$0.00	\$0.00	NO INCIADA	NO INCIADA	0%	1.00	CUARTO DORMITRIO	6	SIN OBSERVACION
76	CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN EL RINCON DEL GUAYBO	EL RINCON DEL GUAYBO	DIRECTA	POBREZA EXTREMA	61103	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	VIV	2019	\$0.00	\$0.00	\$151,336.60	\$0.00	\$0.00	NO INCIADA	NO INCIADA	0%	1.00	CUARTO DORMITRIO	6	SIN OBSERVACION
77	CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN LA MANTECOSA	LA MANTECOSA	DIRECTA	POBREZA EXTREMA	61103	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	VIV	2019	\$0.00	\$0.00	\$151,336.60	\$0.00	\$0.00	NO INCIADA	NO INCIADA	0%	1.00	CUARTO DORMITRIO	6	SIN OBSERVACION
77	CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN SAN JOSE DEL RANCHO	SAN JOSE DEL RANCHO	DIRECTA	POBREZA EXTREMA	61103	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	VIV	2019	\$0.00	\$0.00	\$151,336.60	\$0.00	\$0.00	NO INCIADA	NO INCIADA	0%	1.00	CUARTO DORMITRIO	6	SIN OBSERVACION
78	CONSTRUCCION DE 20 SANITARIOS ADOSADOS EN TAMAZULA	TAMAZULA	DIRECTA	POBREZA EXTREMA	61103	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	VIV	2019	\$0.00	\$823,448.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	NO INCIADA	NO INCIADA	0%	20.00	SANITARIO	60	SIN OBSERVACION
78	CONSTRUCCION DE 20 SANITARIOS ADOSADOS EN TAMAZULA	TAMAZULA	DIRECTA	POBREZA EXTREMA	61103	FISE	FISE	MUNICIPIO	CONTRATO	VIV	2019	\$0.00	\$823,448.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	NO INCIADA	NO INCIADA	0%	20.00	SANITARIO	60	SIN OBSERVACION
79	CONSTRUCCION DE 5 SANITARIOS RECO. ADOSADO DE 2.00 X 1.30 M EN TAMAZULA	TAMAZULA	DIRECTA	POBREZA EXTREMA	61103	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	VIV	2019	\$0.00	\$0.00	\$429,251.10	\$0.00	\$0.00	NO INCIADA	NO INCIADA	0%	5.00	SANITARIO	30	SIN OBSERVACION
80	CONSTRUCCION DE 3 SANITARIOS ADOSADOS EN EL CARRIZAL	EL CARRIZAL	DIRECTA	POBREZA EXTREMA	61103	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	VIV	2019	\$0.00	\$284,974.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	NO INCIADA	NO INCIADA	0%	3.00	SANITARIO	18	SIN OBSERVACION
81	CONSTRUCCION DE 4 SANITARIOS ADOSADOS EN EL CARRIZAL	EL CARRIZAL	DIRECTA	POBREZA EXTREMA	61103	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	VIV	2019	\$0.00	\$0.00	\$358,911.44	\$0.00	\$0.00	NO INCIADA	NO INCIADA	0%	3.00	SANITARIO	18	SIN OBSERVACION
82	CONSTRUCCION DE 5 SANITARIOS ADOSADOS EN LOS OTATES	LOS OTATES	DIRECTA	POBREZA EXTREMA	61103	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	VIV	2019	\$0.00	\$441,623.40	\$476,004.30	\$0.00	\$0.00	NO INCIADA	NO INCIADA	0%	5.00	SANITARIO	30	SIN OBSERVACION
83	CONSTRUCCION DE 1 SANITARIO ADOSADO EN SAN JUAN	SAN JUAN	DIRECTA	POBREZA EXTREMA	61103	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	VIV	2019	\$0.00	\$88,324.68	\$95,200.86	\$0.00	\$0.00	NO INCIADA	NO INCIADA	0%	1.00	SANITARIO	6	SIN OBSERVACION
84	CONSTRUCCION DE 1 SANITARIO ADOSADO EN SAN LUISITO (TECOLOTES)	TECOLOTES	DIRECTA	POBREZA EXTREMA	61103	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	VIV	2019	\$0.00	\$88,324.68	\$95,200.86	\$0.00	\$0.00	NO INCIADA	NO INCIADA	0%	1.00	SANITARIO	6	SIN OBSERVACION
85	CONSTRUCCION DE 1 SANITARIO ADOSADO EN EL CHILAR	EL CHILAR	DIRECTA	POBREZA EXTREMA	61103	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	VIV	2019	\$0.00	\$88,324.68	\$95,200.86	\$0.00	\$0.00	NO INCIADA	NO INCIADA	0%	1.00	SANITARIO	6	SIN OBSERVACION
86	CONSTRUCCION DE 2 SANITARIOS ADOSADOS EN SAN JORGE	SAN JORGE	DIRECTA	POBREZA EXTREMA	61103	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	VIV	2019	\$0.00	\$176,649.36	\$190,401.72	\$0.00	\$0.00	NO INCIADA	NO INCIADA	0%	2.00	SANITARIO	12	SIN OBSERVACION

87	CONSTRUCCION DE 1 SANITARIO ADSADO EN LAS CRUCES	LAS CRUCES	DIRECTA	POBREZA EXTREMA	61103	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	VV	2019	\$0.00	\$88,324.68	\$95,200.86	\$0.00	\$0.00	NO INCIADA	NO INCIADA	0%	1.00	SANITARIO	6	SIN OBSERVACION
88	CONSTRUCCION DE 1 SANITARIO ADSADO EN LOS VASITOS	LOS VASITOS	DIRECTA	POBREZA EXTREMA	61103	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	VV	2019	\$0.00	\$0.00	\$95,200.86	\$0.00	\$0.00	NO INCIADA	NO INCIADA	0%	1.00	SANITARIO	6	SIN OBSERVACION
89	CONSTRUCCION DE 1 SANITARIO ADSADO EN EL GACHUPIN	EL GACHUPIN	DIRECTA	POBREZA EXTREMA	61103	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	VV	2019	\$0.00	\$88,324.68	\$89,727.86	\$0.00	\$0.00	NO INCIADA	NO INCIADA	0%	1.00	SANITARIO	6	SIN OBSERVACION
90	CONSTRUCCION DE 3 SANITARIOS SECO ADSADO DE 2.00 X 1.30 M EN EL AGUAJE	EL AGUAJE	DIRECTA	POBREZA EXTREMA	61103	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	VV	2019	\$0.00	\$0.00	\$289,183.58	\$0.00	\$0.00	NO INCIADA	NO INCIADA	0%	3.00	SANITARIO	18	SIN OBSERVACION
91	CONSTRUCCION DE 1 SANITARIO SECO ADSADO DE 2.00 X 1.30 M EN ACATITAN	ACATITAN	DIRECTA	POBREZA EXTREMA	61103	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	VV	2019	\$0.00	\$0.00	\$89,727.86	\$0.00	\$0.00	NO INCIADA	NO INCIADA	0%	1.00	SANITARIO	6	SIN OBSERVACION
92	CONSTRUCCION DE 1 SANITARIO SECO ADSADO DE 2.00 X 1.30 M EN EL PIE DE LA CUESTA	PIE DE LA CUESTA DE PALMILLAS	DIRECTA	POBREZA EXTREMA	61103	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	VV	2019	\$0.00	\$0.00	\$89,727.86	\$0.00	\$0.00	NO INCIADA	NO INCIADA	0%	1.00	SANITARIO	6	SIN OBSERVACION
93	CONSTRUCCION DE 1 SANITARIO SECO ADSADO DE 2.00 X 1.30 M EN LAS HIGUERAS	LAS HIGUERAS	DIRECTA	POBREZA EXTREMA	61103	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	VV	2019	\$0.00	\$0.00	\$89,727.86	\$0.00	\$0.00	NO INCIADA	NO INCIADA	0%	1.00	SANITARIO	6	SIN OBSERVACION
94	CONSTRUCCION DE 1 SANITARIO SECO ADSADO DE 2.00 X 1.30 M EN EL GUAYABO	EL GUAYABO	DIRECTA	POBREZA EXTREMA	61103	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	VV	2019	\$0.00	\$0.00	\$89,727.86	\$0.00	\$0.00	NO INCIADA	NO INCIADA	0%	1.00	SANITARIO	6	SIN OBSERVACION
95	CONSTRUCCION DE 1 SANITARIO SECO ADSADO DE 2.00 X 1.30 M EN SAHUATENIPA	SAHUATENIPA	DIRECTA	POBREZA EXTREMA	61103	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	VV	2019	\$0.00	\$0.00	\$89,727.86	\$0.00	\$0.00	NO INCIADA	NO INCIADA	0%	1.00	SANITARIO	6	SIN OBSERVACION
96	CONSTRUCCION DE 1 SANITARIO SECO ADSADO DE 2.00 X 1.30 M EN EL RINCON DEL GUAYABO	EL RINCON DEL GUAYABO	DIRECTA	POBREZA EXTREMA	61103	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	VV	2019	\$0.00	\$0.00	\$89,727.86	\$0.00	\$0.00	NO INCIADA	NO INCIADA	0%	1.00	SANITARIO	6	SIN OBSERVACION
96	CONSTRUCCION DE 1 SANITARIO SECO ADSADO DE 2.00 X 1.30 M EN LA MANTECOSA	LA MANTECOSA	DIRECTA	POBREZA EXTREMA	61103	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	VV	2019	\$0.00	\$0.00	\$89,727.86	\$0.00	\$0.00	NO INCIADA	NO INCIADA	0%	1.00	SANITARIO	6	SIN OBSERVACION
97	CONSTRUCCION DE 1 SANITARIO SECO ADSADO DE 2.00 X 1.30 M EN SAN JOSE DEL RANCHO	SAN JOSE DEL RANCHO	DIRECTA	POBREZA EXTREMA	61103	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	VV	2019	\$0.00	\$0.00	\$89,727.86	\$0.00	\$0.00	NO INCIADA	NO INCIADA	0%	1.00	SANITARIO	6	SIN OBSERVACION
97	CONSTRUCCION DE 5 SANITARIOS SECO DE 2.00 X 1.30 MTS. EN SAN JUAN	SAN JUAN	DIRECTA	POBREZA EXTREMA	61103	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	VV	2019	\$0.00	\$484,875.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	NO INCIADA	NO INCIADA	0%	5.00	SANITARIO	30	SIN OBSERVACION
98	CONSTRUCCION DE 5 SANITARIOS SECO DE 2.00 X 1.30 MTS. EN TECOLOTES (SAN LUISITO)	TECOLOTES	DIRECTA	POBREZA EXTREMA	61103	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	VV	2019	\$0.00	\$484,875.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	NO INCIADA	NO INCIADA	0%	5.00	SANITARIO	30	SIN OBSERVACION
99	CONSTRUCCION DE 2 SANITARIOS SECO DE 2.00 X 1.30 MTS. EN EL GACHUPIN	EL GACHUPIN	DIRECTA	POBREZA EXTREMA	61103	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	VV	2019	\$0.00	\$193,950.14	\$198,131.38	\$0.00	\$0.00	NO INCIADA	NO INCIADA	0%	2.00	SANITARIO	12	SIN OBSERVACION
100	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE LAS CUEVAS, MUNICIPIO DE TAMAZULA (CDI)	LAS CUEVAS	DIRECTA	2 GRADOS DE REZAGO SOCIAL	61103	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	VV	2019	\$0.00	\$3,180,463.86	\$1,944,888.98	\$0.00	\$0.00	NO INCIADA	NO INCIADA	0%	33.00	SANITARIO	204	SIN OBSERVACION
100	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE LAS CUEVAS, MUNICIPIO DE TAMAZULA (CDI)	LAS CUEVAS	DIRECTA	2 GRADOS DE REZAGO SOCIAL	61103	FEDERAL	FEDERAL	MUNICIPIO	CONTRATO	VV	2019	\$0.00	\$795,115.96	\$1,296,592.66	\$0.00	\$0.00	NO INCIADA	NO INCIADA	0%	33.00	SANITARIO	204	SIN OBSERVACION
100	CONSTRUCCION DE 12 SANITARIOS SECO DE 2.00 X 1.30 MTS. EN LA TRAMPA DE LAS CUEVAS	LA TRAMPA	DIRECTA	2 GRADOS DE REZAGO SOCIAL	61103	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	VV	2019	\$0.00	\$0.00	\$1,178,720.64	\$0.00	\$0.00	NO INCIADA	NO INCIADA	0%	12.00	SANITARIO	72	SIN OBSERVACION
101	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN TAMAZULA	TAMAZULA	DIRECTA	POBREZA EXTREMA	61103	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	VV	2019	\$0.00	\$617,935.05	\$1,388,998.70	\$0.00	\$0.00	NO INCIADA	NO INCIADA	0%	1.096.70	M2	78	SIN OBSERVACION
102	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y MODERNIZACION ADMINISTRATIVA (ESTUDIOS PROFESIONALES)	N/A	N/A	N/A	35501	FISM	FISM	MUNICIPIO	N/A	PRODOM	2019	\$0.00	\$1,549,057.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	NO INCIADA	NO INCIADA	0%	N/A	N/A	N/A	SIN OBSERVACION
103	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	N/A	N/A	N/A	35501	FISM	FISM	MUNICIPIO	N/A	GASTOS INDIRECTOS	2019	\$0.00	\$514,040.93	\$344,827.70	\$0.00	\$0.00	NO INCIADA	EN PROCESO	0%	N/A	N/A	N/A	SIN OBSERVACION
104	SERVICIOS INTEGRALES (ESTUDIOS Y PROYECTOS)	N/A	N/A	N/A	33902	FISM	FISM	MUNICIPIO	N/A	GASTOS INDIRECTOS	2019	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,100,000.00	\$0.00	\$0.00	NO INCIADA	NO INCIADA	0%	N/A	N/A	N/A	SIN OBSERVACION
105	SERVICIOS PROFESIONALES	N/A	N/A	N/A	33901	FISM	FISM	MUNICIPIO	N/A	GASTOS INDIRECTOS	2019	\$0.00	\$212,138.40	\$212,138.40	\$44,195.50	\$44,195.50	7110-1237-03-19-00-08-002	N/A	21%	N/A	N/A	N/A	SIN OBSERVACION

106	COMISIONES BANCARIAS	N/A	N/A	N/A	34102	FISM	FISM	MUNICIPIO	N/A	COMISIONES BANCARIAS	2019	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$580.00	\$580.00	EN PROCESO	N/A	0%	N/A	N/A	N/A	SIN OBSERVACION
94	CONSTRUCCION DE 7 CUARTOS DORMITORIO EN LOS REMEDIOS	LOS REMEDIOS	DIRECTA	POBREZA EXTREMA	61103	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	V/V	2018	\$293,777.34	\$0.00	\$979,257.79	\$979,257.79	\$979,257.79	7110-1235-03-18-00-05-012	TERMINADA	100%	7.00	CUARTO	42	SIN OBSERVACION
95	CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS DORMITORIO EN LOS REMEDIOS	LOS REMEDIOS	DIRECTA	POBREZA EXTREMA	61103	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	V/V	2018	\$0.00	\$0.00	\$699,468.57	\$699,468.57	\$699,468.57	7110-1235-03-18-00-05-013	TERMINADA	100%	5.00	CUARTO	30	SIN OBSERVACION
105	CONSTRUCCION DE 5 SANITARIO SECO ADOSADO DE 2.00 X 1.30 MTS EN LOS REMEDIOS	LOS REMEDIOS	DIRECTA	POBREZA EXTREMA	61103	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	V/V	2018	\$0.00	\$0.00	\$407,937.20	\$407,937.20	\$407,937.20	7110-1235-03-18-00-05-013	TERMINADA	100%	5.00	SANITARIO	36	SIN OBSERVACION
113	CONSTRUCCION DE 10 SANITARIO SECO DE 2.00 X 1.30 MTS. EN LOS REMEDIOS	LOS REMEDIOS	DIRECTA	POBREZA EXTREMA	61103	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	V/V	2018	\$0.00	\$865,051.10	\$909,012.09	\$909,012.09	\$909,012.09	7110-1235-03-18-00-05-014	TERMINADA	100%	10.00	SANITARIO	66	SIN OBSERVACION
123	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS	N/A	N/A	N/A	62206 51101 34701	FISM	FISM	MUNICIPIO	CONTRATO	PRODIM	2018	\$0.00	\$1,097,372.23	\$1,080,984.79	\$1,080,984.79	\$1,080,984.79	7110-1235-03-18-00-06-001	TERMINADA	100%	1	ACONDICIONAMIENTO	2500	SIN OBSERVACION
124	SERVICIOS INTEGRALES (ESTUDIOS Y PROYECTOS)	N/A	N/A	N/A	33902	FISM	FISM	MUNICIPIO	N/A	GASTOS INDIRECTOS	2018	\$0.00	\$528,892.85	\$279,805.53	\$279,805.53	\$279,805.53	7110-1237-03-18-00-08-002	TERMINADA	100%	N/A	N/A	N/A	SIN OBSERVACION
												\$104,296,975.36	\$105,888,634.65	\$9,280,387.96	\$9,280,387.96								

ARQ. SERGIO ANTONIO AISPURO ASTORGA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ARQ. CANDIDO SAUL RUPERTO AISPURO
DIRECTOR DE COPLADEM

M. D. HECTOR MANUEL CASTILLO MEDINA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. P. JOSE ROBERTO LEON BELTRAN
TESORERO MUNICIPAL

ING. MANUEL HUMBERTO CHAIDEZ SILVA
CONTRALOR INTERNO