

Total: 72

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones							
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acumulado				
DOR00160200686158	Construcción De Veinte Cuartos Dormitorios En Zona Remedios Tres En La Localidad Rancho San Diego - 136198	136198	Durango	Tamauzula	Rancho San Diego	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAUZULA	Vivienda	En Ejecución																		Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
DOR00160200718732	Construcción De Veinte Cuartos Dormitorios En Zona Remedios Tres En El Zapotero - 136179	136179	Durango	Tamauzula	El Zapotero	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAUZULA	Vivienda	En Ejecución																		Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
DOR00160200724343	Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De La Laguna En El Mpio De Tamauzula - 137524	137524	Durango	Tamauzula	La Laguna	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO TAMAUZULA	Vivienda	En Ejecución																		Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
DOR16160200686157	Construcción De Veinte Cuartos Dormitorios En Zona Remedios Nueve En Los Remedios Tamauzula - 136133	136133	Durango	Tamauzula	Los Remedios	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAUZULA	Vivienda	En Ejecución																		Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
DOR16160200686145	Construcción De Cuartos Dormitorios En Zona Remedios Tamauzula - 137253	137253	Durango	Tamauzula	Amaculi	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAUZULA	Vivienda	En Ejecución																		Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
DOR16160200697101	Construcción De Veinte Cuartos Dormitorios En Zona Remedios Uno En Chapalote Tamauzula - 137166	137166	Durango	Tamauzula	El Chapalote	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAUZULA	Vivienda	En Ejecución																		Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
DOR16160200708156	Construcción De Veinte Cuartos Dormitorios En Zona Remedios Uno En Aguaita Tamauzula - 137238	137238	Durango	Tamauzula	Aguaita	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAUZULA	Vivienda	En Ejecución																		Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
DOR16160200713450	Construcción De Veinte Cuartos Dormitorios En Zona Remedios Uno En La Quebrada De Los Duran Tamauzula - 137198	137198	Durango	Tamauzula	Quebrada de los Durán	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAUZULA	Vivienda	En Ejecución																		Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
DOR16160200713451	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Zona De San Juan En El Municipio De Tamauzula - 137508	137508	Durango	Tamauzula	San Juan	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO TAMAUZULA	Vivienda	En Ejecución																		Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
DOR16160200713464	Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Morotal En El Mpio De Tamauzula - 137549	137549	Durango	Tamauzula	Morotal	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO TAMAUZULA	Vivienda	En Ejecución																		Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
DOR16160200724178	Construcción De Veinte Cuartos Dormitorios En Zona Remedios Dos En Rincon Tamauzula - 136951	136951	Durango	Tamauzula	El Rincon	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAUZULA	Vivienda	En Ejecución																			Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DOR1616030075294	Construcción De Pavimento Hidráulico En La Loc La Presa De Tamauzula - 313596	313596	Durango	Tamauzula	La Presa	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAUZULA	Transportes y vialidades	En Ejecución																			Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DOR17170400981569	35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreo, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 334036	334036	Durango	Tamauzula	Tamauzula de Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Gasto indirecto	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAUZULA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$682,115	\$177,508	\$177,508	\$177,508	\$177,508	\$177,508	\$177,508	\$177,508	\$177,508	100.00	00		Vehículos	0	0.00	100.00	Financiera: ESTE EGRESO NO ES GASTO DE INVERSIÓN ES GASTO CORRIENTE / Física: ESTE EGRESO NO ES GASTO DE INVERSIÓN ES GASTO CORRIENTE / Registro: ESTE EGRESO NO ES GASTO DE INVERSIÓN ES GASTO CORRIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DOR17170400981570	33901 Subcontrato De Servicios Con Terceros - 333837	333837	Durango	Tamauzula	Tamauzula de Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Gasto indirecto	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAUZULA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$953,400	\$953,400	\$953,400	\$953,400	\$953,400	\$953,400	\$953,400	\$953,400	\$953,400	100.00	00		Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: ESTE EGRESO NO ES UN PROYECTO DE INVERSIÓN ES GASTO CORRIENTE Y NO GASTO DE INVERSIÓN / Física: ESTE EGRESO NO ES UN PROYECTO DE INVERSIÓN ES GASTO CORRIENTE Y NO GASTO DE INVERSIÓN / Registro: ESTE EGRESO NO ES UN PROYECTO DE INVERSIÓN ES GASTO CORRIENTE Y NO GASTO DE INVERSIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DOR17170400981571	33901 Subcontrato De Servicios Con Terceros - 333733	333733	Durango	Tamauzula	Tamauzula de Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Gasto indirecto	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAUZULA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$213,033	\$213,033	\$213,033	\$213,033	\$213,033	\$213,033	\$213,033	\$213,033	\$213,033	100.00	00		Otros	0	0.00	100.00	Financiera: ESTE EGRESO NO ES PROYECTO DE INVERSIÓN ES GASTO CORRIENTE / Física: ESTE EGRESO NO ES PROYECTO DE INVERSIÓN ES GASTO CORRIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DOR18180101057844	Construcción De Casa De Salud En El Fortezuelo El Limoncito - 17042	17042	Durango	Tamauzula	El Fortezuelo (El Limoncito)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAUZULA	Salud	En Ejecución	2018	\$575,579	\$579,387	\$579,387	\$579,387	\$579,387	\$579,387	\$579,387	\$579,387	\$579,387	100.00	00		Otros	110	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Física: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES CASA DE SALUD / Registro: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES CASA DE SALUD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DOR18180101057847	Construcción De Casa De Salud En Las Garrochas - 17007	17007	Durango	Tamauzula	Las Garrochas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAUZULA	Salud	En Ejecución	2018	\$579,387	\$579,386	\$579,386	\$579,386	\$579,386	\$579,386	\$579,386	\$579,386	\$579,386	100.00	00		Otros	140	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Física: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES CASA DE SALUD / Registro: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES CASA DE SALUD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DOR18180101057846	Construcción De Casa De Salud En El Palmarajo - 16697	16697	Durango	Tamauzula	El Palmarajo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAUZULA	Salud	En Ejecución	2018	\$579,387	\$579,386	\$579,386	\$579,386	\$579,386	\$579,386	\$579,386	\$579,386	\$579,386	100.00	00		Otros	167	100.00	100.00	Financiera: TERMINADA Y OPERANDO / Física: TERMINADA Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES CASA DE SALUD / Registro: TERMINADA Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES CASA DE SALUD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DOR18180101057847	Construcción De Casa De Salud En La Higuera - 16936	16936	Durango	Tamauzula	La Higuera	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAUZULA	Salud	En Ejecución	2018	\$579,387	\$579,387	\$579,387	\$579,387	\$579,387	\$579,387	\$579,387	\$579,387	\$579,387	100.00	00		Otros	131	100.00	100.00	Financiera: TERMINADA Y OPERANDO / Física: TERMINADA Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES CASA DE SALUD / Registro: TERMINADA Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES CASA DE SALUD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DOR18180101057869	Construcción De Casa De Salud En San Cayetano De Pericos - 17071	17071	Durango	Tamauzula	San Cayetano de Pericos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAUZULA	Salud	En Ejecución	2018	\$579,387	\$579,387	\$579,387	\$579,387	\$551,603	\$551,603	\$551,603	\$551,603	95.20	00		Otros	28	100.00	100.00	Financiera: TERMINADA Y OPERANDO, SOLO FALTA EL PAGO DE FINQUITO DE LA OBRA / Física: TERMINADA Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES CASA DE SALUD / Registro: TERMINADA Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES CASA DE SALUD, SOLO FALTA EL PAGO DE FINQUITO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
DOR18180201088553	Construcción De Casa De Salud En El Rodeo - 54156	54156	Durango	Tamauzula	El Rodeo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAUZULA	Salud	En Ejecución	2018	\$548,425	\$548,425	\$548,425	\$548,425	\$548,425	\$548,425	\$548,425	\$548,425	\$548,425	100.00	00		Otros	64	100.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO SOLO SE GENERO EL ANTICIPO / Física: OBRA EN PROCESO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES CASA DE SALUD / Registro: OBRA EN PROCESO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES CASA DE SALUD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DOR18180201088554	Rehabilitación Del Camino El Barco A Bahanticas - 40581	40581	Durango	Tamauzula	San Juan de las Palmas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAUZULA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$393,044	\$393,044	\$393,044	\$393,044	\$393,044	\$393,044	\$393,044	\$393,044	\$393,044	100.00	00		Metros lineales	318	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Física: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES KM. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DOR18180201088555	Rehabilitación Del Camino Las Lajas A Los Remedios Y Ramales Y El Licitio A Los Reyes - 41347	41347	Durango	Tamauzula	Los Reyes	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAUZULA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$310,352	\$310,352	\$310,352	\$310,352	\$310,352	\$310,352	\$310,352	\$310,352	\$310,352	100.00	00		Metros lineales	754	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Física: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES KM. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DOR18180201088556	Construcción De Línea Y Red De Distribución Eléctrica La Huera A El Vaso - 65685	65685	Durango	Tamauzula	La Mesa del Vaso	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAUZULA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$3,186,697	\$3,186,697	\$3,186,697	\$3,186,697	\$3,186,697	\$3,186,697	\$3,186,697	\$3,186,697	\$3,186,697	100.00	00		Otros	19	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Física: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES KM. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DOR18180201088557	Rehabilitación Del Camino Sabatenipa A La Vinatería Y Ramales - 31098	31098	Durango	Tamauzula	Los Carrizos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAUZULA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$388,978	\$388,978	\$388,978	\$388,978	\$388,978	\$388,978	\$388,978	\$388,978	\$388,978	100.00	00		Metros lineales	352	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Física: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES KM. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DOR18180201088558	Rehabilitación Del Camino El Rincon Del Guayabo A El Cuamuchilito Y Ramales - 39525	39525	Durango	Tamauzula	Las Mesas de Chacala	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAUZULA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$289,520	\$289,520	\$289,520	\$289,520	\$289,520	\$289,520	\$289,520	\$289,520	\$289,520	100.00	00		Metros lineales	413	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Física: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES KM. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DOR18180201088559	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable En Coluta - 41457	41457	Durango	Tamauzula	Coluta	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAUZULA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$355,053	\$355,053	\$355,053	\$355,053	\$355,053	\$355,053	\$355,053	\$355,053	\$355,053	100.00	00		Otros	140	100.00	10.00	Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Física: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES SISTEMA DE AGUA POTABLE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DOR18180201089027	Rehabilitación Del Camino El Dos De Abril A Amaculi A Jomlico Y Ramales - 54505	54505	Durango	Tamauzula	Las Palmas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAUZULA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$493,240	\$493,240	\$493,240	\$493,240	\$493,240	\$493,240	\$493,240	\$493,240	\$493,240	100.00	00		Metros lineales	541	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Física: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES KM. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DOR18180201089028	Rehabilitación Del Camino Agua Caliente A San Jerónimo Y San Juan A El Trompillo - 55059	55059	Durango	Tamauzula	Pie de la Cuesta	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAUZULA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$376,332	\$376,332	\$376,332	\$376,332	\$376,332	\$376,332	\$376,332	\$376,332	\$376,332	100.00	00		Metros lineales	528	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Física: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES KM. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DOR18180201089029	Rehabilitación Del Camino El Barco A Santa Rosa Y Ramales Del Puerto De La Soledad A El Barco Y Ramales Zona La Soledad - 29937	29937	Durango	Tamauzula	El Fortezuelo (El Limoncito)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAUZULA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$687,269																	

Total: 72

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones					
							Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Presupuesto	Modificado					Decaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acumulado			
DUR00160200686158	Construcción De Veinte Cuartos Dormitorios En Zona Remedios Tras En La Localidad Rancho San Diego - 136198	136198	Durango	Tamazula	Rancho San Diego	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA	Vivienda	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DOR180201089032	Rehabilitación Del Camino Los Remedios A Caminitas A Santa María Y Ramales - 41144	41144	Durango	Tamazula	Quenibas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$481,986	\$481,986	\$481,986	\$481,986	\$481,986	\$481,986	\$481,986	\$481,986	100.00	\$0	Metros lineales	949	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Física: TERMINADO Y OPERANDO / Registro: TERMINADO Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR180201089033	Construcción De Diez Sanitarios Secos En Remedios - 106001	106001	Durango	Tamazula	Los Remedios	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$924,700	\$924,700	\$924,700	\$924,700	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	60	100.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO SOLO SE GENERO EL ANTICIPO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DOR180201089034	Construcción De Cinco Baños Adosados En Remedios - 106741	106741	Durango	Tamazula	Los Remedios	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$407,937	\$407,937	\$407,937	\$407,937	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	30	100.00	40.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DOR180201089035	Construcción De Siete Cuartos Dormitorios En Remedios - 105245	105245	Durango	Tamazula	Los Remedios	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$979,258	\$979,258	\$979,258	\$979,258	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	35	100.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO, SOLO SE GENERO EL ANTICIPO / Física: OBRA EN PROCESO, SOLO SE GENERO EL ANTICIPO / Registro: OBRA EN PROCESO, SOLO SE GENERO EL ANTICIPO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DOR180201089036	Construcción De Cinco Cuartos Dormitorio En Remedios - 106585	106585	Durango	Tamazula	Los Remedios	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$699,470	\$699,470	\$699,470	\$699,470	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	30	100.00	35.00	Financiera: OBRA EN PROCESO, SE GENERO EL ANTICIPO DE LA OBRA / Física: OBRA EN PROCESO, SE GENERO EL ANTICIPO DE LA OBRA / Registro: OBRA EN PROCESO, SE GENERO EL ANTICIPO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DOR180201089037	Construcción De Sistema De Saneamiento En La Localidad De El Jaguital Municipio De Tamazula - 60975	60975	Durango	Tamazula	El Jaguital	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$2,941,180	\$1,764,708	\$1,764,708	\$1,764,708	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	96	100.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO SE GENERO EL ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL MONTO DE LA OBRA / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO SE GENERO EL ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL MONTO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DOR180201089038	Construcción De Casa De Salud En Los Frailes - 31615	31615	Durango	Tamazula	Los Frailes	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA	Salud	En Ejecución	2018	\$579,387	\$579,387	\$579,387	\$579,387	\$551,603	\$551,603	\$551,603	95.20	\$0	Otros	317	100.00	100.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES CASA DE SALUD / Registro: OBRA EN PROCESO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES CASA DE SALUD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DOR180201089039	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En Todos Santos - 55082	55082	Durango	Tamazula	Todos Santos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$968,562	\$968,562	\$968,562	\$968,562	\$747,046	\$747,046	\$747,046	77.13	\$0	Otros	71	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO Y OPERANDO, SOLO FALTA EL FINIQUITO DE LA OBRA / Física: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES ML / Registro: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES ML - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DOR180201089040	Aplicación De Red De Agua Potable En La Loc La Alameda Mun De Tamazula - 93603	93603	Durango	Tamazula	La Alameda	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$657,608	\$328,804	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	124	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:	
DOR180201089041	Construcción De Casa De Salud En La Alameda - 31641	31641	Durango	Tamazula	La Alameda	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA	Salud	En Ejecución	2018	\$579,387	\$579,387	\$579,387	\$579,387	\$275,563	\$275,563	\$275,563	47.56	\$0	Otros	115	100.00	98.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES CASA DE SALUD / Registro: OBRA EN PROCESO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES CASA DE SALUD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DOR180201089042	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Cabeceza Mun De Tamazula - 91290	91290	Durango	Tamazula	Tamazula de Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$4,944,156	\$2,472,078	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	192	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:	
DOR180201089043	Construcción De Sanitarios Secos Adosados En La Cabeceza Mun De Tamazula - 91311	91311	Durango	Tamazula	Tamazula de Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$2,864,168	\$1,432,084	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	192	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:	
DOR180201089044	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En Acachuané - 106895	106895	Durango	Tamazula	Acachuané	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$222,200	\$222,200	\$222,200	\$222,200	\$222,200	\$222,200	\$222,200	100.00	\$0	Otros	105	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES SISTEMA DE AGUA POTABLE / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA ES SISTEMA DE AGUA POTABLE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DOR180201089045	Rehabilitación De Caminos Ramales La Mesa Del Rodeo A El Dos De Abril - 29924	29924	Durango	Tamazula	Agujay Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$651,320	\$651,320	\$651,320	\$651,320	\$651,320	\$651,320	\$651,320	100.00	\$0	Metros lineales	1,242	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Física: TERMINADO Y OPERANDO / Registro: TERMINADO Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DOR180201089046	Rehabilitación De Caminos Zona Vitorillas - 54308	54308	Durango	Tamazula	La Campana	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$588,978	\$588,978	\$588,978	\$588,978	\$588,978	\$588,978	\$588,978	100.00	\$0	Metros lineales	720	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Física: TERMINADO Y OPERANDO / Registro: TERMINADO Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DOR180201089047	Rehabilitación Del Camino Los Remedios A Piedra Bola Y Ramales Y Santa Ana - 41079	41079	Durango	Tamazula	La Cofradía	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$510,983	\$510,983	\$510,983	\$510,983	\$510,983	\$510,983	\$510,983	100.00	\$0	Metros lineales	563	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Física: TERMINADO Y OPERANDO / Registro: TERMINADO Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DOR180201089048	Rehabilitación Del Camino San Jerónimo A El Guayabito Y Ramales - 54885	54885	Durango	Tamazula	El Guayabito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$528,757	\$528,757	\$528,757	\$528,757	\$528,757	\$528,757	\$528,757	100.00	\$0	Metros lineales	428	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Física: TERMINADO Y OPERANDO / Registro: TERMINADO Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DOR180201089049	Rehabilitación Del Camino Tamazula A San Jerónimo Y Ramales Y Tamazula A Acachuané - 54862	54862	Durango	Tamazula	Los Medios	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$649,645	\$649,645	\$649,645	\$649,645	\$649,645	\$649,645	\$649,645	100.00	\$0	Metros lineales	509	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Física: TERMINADO Y OPERANDO / Registro: TERMINADO Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DOR180201089135	Rehabilitación De Caminos Zona El Palmarejo De Remedios - 54385	54385	Durango	Tamazula	El Palmarejo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$508,113	\$508,113	\$508,113	\$508,113	\$508,113	\$508,113	\$508,113	100.00	\$0	Metros lineales	1,658	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Física: TERMINADO Y OPERANDO / Registro: TERMINADO Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DOR180201089136	Rehabilitación Del Camino Higueras Larga A Amacuil Y Ramales - 54568	54568	Durango	Tamazula	Pueblo Viejo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$367,840	\$367,840	\$367,840	\$367,840	\$367,840	\$367,840	\$367,840	100.00	\$0	Metros lineales	451	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Física: TERMINADO Y OPERANDO / Registro: TERMINADO Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DOR180201089137	Construcción De Casa De Salud En El Rincon Del Guayabo - 54125	54125	Durango	Tamazula	El Rincon	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA	Salud	En Ejecución	2018	\$548,425	\$548,425	\$548,425	\$548,425	\$142,427	\$142,427	\$142,427	25.97	\$0	Otros	69	100.00	80.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO LA UNIDAD DE MEDIDA ES CASA DE SALUD / Registro: OBRA EN PROCESO LA UNIDAD DE MEDIDA ES CASA DE SALUD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DOR180201089138	Construcción De Línea Y Red De Distribución Eléctrica El Pitorreal A Guajolotes - 14517	14517	Durango	Tamazula	Guajolotes	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$4,842,997	\$4,842,997	\$4,842,997	\$4,842,997	\$3,559,033	\$3,559,033	\$3,559,033	73.49	\$0	Otros	106	100.00	100.00	Financiera: TERMINADA Y OPERANDO, SOLO FALTA PAGAR EL FINIQUITO / Física: TERMINADA Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES KM. SOLO FALTA PAGAR EL FINIQUITO / Registro: TERMINADA Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES KM, SOLO FALTA PAGAR EL FINIQUITO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DOR180201089139	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable En La Loc El Llano Mun De Tamazula - 93522	93522	Durango	Tamazula	El Llano	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	41	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:	
DOR180201089140	Construcción De Casa De Salud En El Palmar - 16985	16985	Durango	Tamazula	El Palmar	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA	Salud	En Ejecución	2018	\$579,387	\$579,386	\$579,386	\$579,386	\$579,386	\$579,386	\$579,386	100.00	\$0	Otros	77	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Física: TERMINADO Y OPERANDO / Registro: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES CASA DE SALUD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DOR180201089141	Rehabilitación Del Camino Chacala A El Rayo - 40137	40137	Durango	Tamazula	El Tostito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$301,720	\$301,720	\$301,720	\$301,720	\$301,720	\$301,720	\$301,720	100.00	\$0	Metros lineales	493	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Física: TERMINADO Y OPERANDO / Registro: TERMINADO Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DOR180201089142	Aplicación De Red De Agua Potable En La Loc El Durazno Mun De Tamazula - 93640	93640	Durango	Tamazula	El Durazno	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$3,119,650	\$1,559,825	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	1,044	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:	
DOR180201089143	Rehabilitación De Caminos Zona Santa Ana - 54748	54748	Durango	Tamazula	La Higueras Huaca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$320,720	\$320,720	\$320,720	\$320,720	\$320,720	\$320,720	\$320,720	100.00	\$0	Metros lineales	94	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Física: TERMINADO Y OPERANDO / Registro: TERMINADO Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DOR180201089144	Aplicación De Red De Agua Potable En La Loc Las Milpas Mun De Tamazula - 93593	93593	Durango	Tamazula	Las Milpas (Aserradero)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$377,080	\$188,540	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	113	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:	
DOR180201089145	Aplicación De Red De Distribución Eléctrica En Las Milpas - 55125	55125	Durango	Tamazula	Las Milpas (Aserradero)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,314,603	\$1,314,603	\$1,314,603	\$1,314,603	\$1,314,603	\$1,314,603	\$1,314,603	100.00	\$0	Otros	73	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Física: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES ML / Registro: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES ML - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DOR180201089146	Construcción De Casa De Salud En Carricitos Zona El Barco - 17054	17054																												

Total: 72

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto				Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones				
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo			Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acumulado		
DUR00160200664158	Construcción De Veinte Cuartos Domicilios En Zona Remediada Tras En La Localidad Rancho San Diego - 136198	136198	Durango	Tamazula	Rancho San Diego	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA	Vivienda	En Ejecución											0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR18180201089151	Ampliación De Red De Agua Potable En La Loc La Trampa Mun De Tamazula - 93624	93624	Durango	Tamazula	La Trampa	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,555,566	\$777,783	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	83	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:	
DUR18180201089152	Rehabilitación De Caminos Zona Guadalupe De Urrea - 31157	31157	Durango	Tamazula	El Tápale	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$354,774	\$354,774	\$354,774	\$354,774	\$354,774	\$354,774	\$354,774	100.00	\$0	Metros lineales	296	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Física: TERMINADO Y OPERANDO / Registro: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES KM. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
DUR18180201089153	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica El Rancho De Nueve Segunda 16630 Etapa - 16630		Durango	Tamazula	El Rancho (El Rancho de Nueve)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,279,245	\$1,279,245	\$1,279,245	\$1,279,245	\$1,279,245	\$1,279,245	\$1,279,245	100.00	\$0	Otros	83	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Física: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES KM. / Registro: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES KM. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
DUR18180201089154	Rehabilitación Del Camino La Bajada A El Palmarito A La Joya Y Ramales Y Guastillas A Los Pinco Y Ramales - 31501	31501	Durango	Tamazula	El Carrizal de Colusa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$431,297	\$431,297	\$431,297	\$431,297	\$431,297	\$431,297	\$431,297	100.00	\$0	Metros lineales	362	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Física: TERMINADO Y OPERANDO / Registro: TERMINADO Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
DUR18180201089155	Construcción De Línea Y Red De Distribución Eléctrica En El Quemado - 33058	33058	Durango	Tamazula	El Quemado	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$747,501	\$747,502	\$747,502	\$747,502	\$747,502	\$747,502	\$747,502	100.00	\$0	Otros	18	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Física: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES KM - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
DUR18180201142850	Adquisición De Rotomartillo Sds Plus 3 Modos	TESO-AQ-2018-001	Durango	Tamazula	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO.- TESORERÍA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$3,900	\$3,900	\$3,900	\$3,900	\$3,900	\$3,900	\$3,900	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Física: TERMINADO Y OPERANDO / Registro: TERMINADO Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
DUR18180201142861	Suministro Y Adquisición De Podadora Autopropulsada Murray De 22 Polg. Serie 670, Motor Briggs Stratton De 150 Cc Potencia 4.5 Hp, Ancho De Corte 22 Polg. 4 Bocanillas De Corte, Bolsa Recolectora	TESO-AQ-2018-002	Durango	Tamazula	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO.- TESORERÍA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Física: TERMINADO Y OPERANDO / Registro: TERMINADO Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
DUR18180201142871	Adquisición De Cortadora De Concreto Y Asfalto Super	TESO-AQ-2018-003	Durango	Tamazula	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO.- TESORERÍA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$22,752	\$22,752	\$22,752	\$22,752	\$22,752	\$22,752	\$22,752	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Física: TERMINADO Y OPERANDO / Registro: TERMINADO Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

ENTIDAD: Durango  
 PERÍODO: Segundo Trimestre 2018

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recursos	Tipo de Recursos	Descripción de Programa Presupuestario	Clave Base	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Corriente - Específico	Dependencia Ejecutora	Resumen Financiero	Reintegro	PARTIDA				AVANCE FINANCIERO				OBSERVACIONES			
													Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Millardos)	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado	Pagado SGP	
Durango	Tamala	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	PAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN IDENTIFICAR	N. AYUNTAMIENTO.- DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALESST.	916,369			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	7967744	7420111	9710555	3494244.56	3494244.56	3494244.95	3494244.95	N/A		
Durango	Tamala	2.- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	PAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN IDENTIFICAR	N. AYUNTAMIENTO.- DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALESST.		1 - GASTO CORRIENTE		339 - SERVICIOS PROFESIONALES, IDENTIFICADOS Y SERVICIOS INTEGRADOS	0	215000	97230.1	97230.1	97230.1	97230.1	97230.1	N/A	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	
Durango	Tamala	2.- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	PAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN IDENTIFICAR	N. AYUNTAMIENTO.- DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALESST.		1 - GASTO CORRIENTE		341 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0	10000	1903.56	1903.56	1903.56	1903.56	1903.56	N/A	Servicios financieros y bancarios	
Durango	Tamala	2.- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	PAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN IDENTIFICAR	N. AYUNTAMIENTO.- DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALESST.		1 - GASTO CORRIENTE		355 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0	150000	127798.56	127798.56	127798.56	127798.56	127798.56	N/A	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	
Durango	Tamala	2.- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	PAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN IDENTIFICAR	N. AYUNTAMIENTO.- DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALESST.		2 - GASTO DE INVERSION		611 - REEDIFICACION HABITACIONAL	0	19500000	18769477.76	18769477.76	18769477.76	18769477.76	18769477.76	N/A	Edificación habitacional	
Durango	Tamala	2.- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	PAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN IDENTIFICAR	N. AYUNTAMIENTO.- DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALESST.		2 - GASTO DE INVERSION		612 - REEDIFICACION NO HABITACIONAL	0	5000000	4997514.62	4997514.62	4997514.62	4997514.62	4997514.62	N/A	Edificación no habitacional	
Durango	Tamala	2.- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	PAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN IDENTIFICAR	N. AYUNTAMIENTO.- DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALESST.		2 - GASTO DE INVERSION		613 - CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, SERVICIOS, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0	1500000	577252.67	577252.67	577252.67	577252.67	577252.67	N/A	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, servicios, gas, electricidad y telecomunicaciones	
Durango	Tamala	2.- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	PAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN IDENTIFICAR	N. AYUNTAMIENTO.- DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALESST.		2 - GASTO DE INVERSION		614 - DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0	9754511	2918940.02	651320	651320	651320	651320	N/A	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	
Durango	Tamala	2.- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	PAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN IDENTIFICAR	N. AYUNTAMIENTO.- DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALESST.		2 - GASTO DE INVERSION		615 - CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	0	10000000	9719917.71	9719917.71	9719917.71	9719917.71	9719917.71	N/A	Construcción de vías de comunicación	
Durango	Tamala	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	N. AYUNTAMIENTO.- TESORERIA MUNICIPALST.	51,245			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	15843357	14238444	6129322	5989291.58	5989291.58	5989291.58	5989291.58	N/A		
Durango	Tamala	2.- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	N. AYUNTAMIENTO.- TESORERIA MUNICIPALST.		1 - GASTO CORRIENTE		111 - DIETAS	473850	473850	311964.2	311964.2	311964.2	311964.2	311964.2	N/A	Dietas	
Durango	Tamala	2.- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	N. AYUNTAMIENTO.- TESORERIA MUNICIPALST.		1 - GASTO CORRIENTE		113 - SERVICIOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	464480.48	464480.48	2883509.28	1743478.84	1743478.84	1743478.84	1743478.84	N/A	Sueldos base al personal permanente	
Durango	Tamala	2.- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	N. AYUNTAMIENTO.- TESORERIA MUNICIPALST.		1 - GASTO CORRIENTE		134 - COMPENSACIONES	0	18835.18	18835.18	18835.18	18835.18	18835.18	18835.18	N/A	Compensaciones	
Durango	Tamala	2.- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	N. AYUNTAMIENTO.- TESORERIA MUNICIPALST.		1 - GASTO CORRIENTE		211 - MATERIALES, UTILES E EQUIPOS MENORES DE OFICINA	50000	50000	43667	43667	43667	43667	43667	N/A	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	
Durango	Tamala	2.- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	N. AYUNTAMIENTO.- TESORERIA MUNICIPALST.		1 - GASTO CORRIENTE		212 - MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	20000	20000	14998.8	14998.8	14998.8	14998.8	14998.8	14998.8	N/A	Materiales y útiles de impresión y reproducción
Durango	Tamala	2.- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	N. AYUNTAMIENTO.- TESORERIA MUNICIPALST.		1 - GASTO CORRIENTE		216 - MATERIAL DE LIMPIEZA	50000	100000	104693.05	104693.05	104693.05	104693.05	104693.05	104693.05	N/A	Material de limpieza
Durango	Tamala	2.- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	N. AYUNTAMIENTO.- TESORERIA MUNICIPALST.		1 - GASTO CORRIENTE		221 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	80000	80000	41354.06	41354.06	41354.06	41354.06	41354.06	41354.06	N/A	Productos alimenticios para personas
Durango	Tamala	2.- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	N. AYUNTAMIENTO.- TESORERIA MUNICIPALST.		1 - GASTO CORRIENTE		246 - MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	150000	150000	87238.84	87238.84	87238.84	87238.84	87238.84	87238.84	N/A	Material eléctrico y electrónico
Durango	Tamala	2.- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	N. AYUNTAMIENTO.- TESORERIA MUNICIPALST.		1 - GASTO CORRIENTE		253 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	50000	50000	0	0	0	0	0	0	N/A	Medicinas y productos farmacéuticos
Durango	Tamala	2.- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	N. AYUNTAMIENTO.- TESORERIA MUNICIPALST.		1 - GASTO CORRIENTE		254 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	0	1205.45	1153.62	1153.62	1153.62	1153.62	1153.62	1153.62	N/A	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados
Durango	Tamala	2.- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	N. AYUNTAMIENTO.- TESORERIA MUNICIPALST.		1 - GASTO CORRIENTE		261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2100000	2100000	1158943.54	1158943.54	1158943.54	1158943.54	1158943.54	1158943.54	N/A	Combustibles, lubricantes y aditivos
Durango	Tamala	2.- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	N. AYUNTAMIENTO.- TESORERIA MUNICIPALST.		1 - GASTO CORRIENTE		271 - VESTUARIO Y UNIFORMES	100000	100000	3712.6	3712.6	3712.6	3712.6	3712.6	3712.6	N/A	Vestuario y uniformes
Durango	Tamala	2.- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	N. AYUNTAMIENTO.- TESORERIA MUNICIPALST.		1 - GASTO CORRIENTE		272 - FONDOS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	50000	57383.43	8650	8650	8650	8650	8650	8650	N/A	Fondos de seguridad y protección personal
Durango	Tamala	2.- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	N. AYUNTAMIENTO.- TESORERIA MUNICIPALST.		1 - GASTO CORRIENTE		273 - ARTICULOS DEPORTIVOS	50000	100000	8908.8	8908.8	8908.8	8908.8	8908.8	8908.8	N/A	Artículos deportivos
Durango	Tamala	2.- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	N. AYUNTAMIENTO.- TESORERIA MUNICIPALST.		1 - GASTO CORRIENTE		282 - MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	0	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	N/A	Materiales de seguridad pública
Durango	Tamala	2.- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	N. AYUNTAMIENTO.- TESORERIA MUNICIPALST.		1 - GASTO CORRIENTE		291 - HERRAMIENTAS MENORES	50000	50000	7313.82	7313.82	7313.82	7313.82	7313.82	7313.82	N/A	Herramientas menores
Durango	Tamala	2.- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	N. AYUNTAMIENTO.- TESORERIA MUNICIPALST.		1 - GASTO CORRIENTE		294 - REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y PERIFERIAS DE LA INFORMACION	0	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	N/A	Reparaciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información
Durango	Tamala	2.- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	N. AYUNTAMIENTO.- TESORERIA MUNICIPALST.		1 - GASTO CORRIENTE		311 - ENERGIA ELECTRICA	2925000	2925000	2229352.91	1229352.91	1229352.91	1229352.91	1229352.91	1229352.91	N/A	Energía eléctrica
Durango	Tamala	2.- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	N. AYUNTAMIENTO.- TESORERIA MUNICIPALST.		1 - GASTO CORRIENTE		314 - TELEFONIA TRADICIONAL	10000	10000	3594	3594	3594	3594	3594	3594	N/A	Telefonía Tradicional
Durango	Tamala	2.- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	N. AYUNTAMIENTO.- TESORERIA MUNICIPALST.		1 - GASTO CORRIENTE		317 - SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, MENSAJES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	0	5568	5568	5568	5568	5568	5568	5568	N/A	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información
Durango	Tamala	2.- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	N. AYUNTAMIENTO.- TESORERIA MUNICIPALST.		1 - GASTO CORRIENTE		326 - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0	63104	63104	63104	63104	63104	63104	63104	N/A	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas
Durango	Tamala	2.- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	N. AYUNTAMIENTO.- TESORERIA MUNICIPALST.		1 - GASTO CORRIENTE		336 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRANSMISION, O FOTOCOPIADO E IMPRESION	1000	870	870	870	870	870	870	870	N/A	Servicios de apoyo administrativo, transmisión, fotocopiado e impresión
Durango	Tamala	2.- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	N. AYUNTAMIENTO.- TESORERIA MUNICIPALST.		1 - GASTO CORRIENTE		341 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	10000	10000	1909.36	1909.36	1909.36	1909.36	1909.36	1909.36	N/A	Servicios financieros y bancarios
Durango	Tamala	2.- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	N. AYUNTAMIENTO.- TESORERIA MUNICIPALST.		1 - GASTO CORRIENTE		343 - RESERVA DE BIENES PATRIMONIALES	100000	100000	0	0	0	0	0	0	N/A	Deposito de bienes patrimoniales
Durango	Tamala	2.- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	N. AYUNTAMIENTO.- TESORERIA MUNICIPALST.		1 - GASTO CORRIENTE		347 - FIJETAS Y BANDONAS	0	4060	4060	4060	4060	4060	4060	4060	N/A	Fijetas y manabotas
Durango	Tamala	2.- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	N. AYUNTAMIENTO.- TESORERIA MUNICIPALST.		1 - GASTO CORRIENTE		351 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	800000	800000	319420.6	319420.6	319420.6	319420.6	319420.6	319420.6	N/A	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles
Durango	Tamala	2.- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	N. AYUNTAMIENTO.- TESORERIA MUNICIPALST.		1 - GASTO CORRIENTE		355 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	800000	800000	452040.89	452040.89	452040.89	452040.89	452040.89	452040.89	N/A	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte
Durango	Tamala	2.- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	N. AYUNTAMIENTO.- TESORERIA MUNICIPALST.		1 - GASTO CORRIENTE		357 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	200000	200000	128962.19	128962.19	128962.19	128962.19	128962.19	128962.19	N/A	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas
Durango	Tamala	2.- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	N. AYUNTAMIENTO.- TESORERIA MUNICIPALST.		1 - GASTO CORRIENTE		361 - DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS GOBIERNALES Y ACTIVIDADES GOBIERNAMENTALES	50000	50000	14118.92	14118.92	14118.92	14118.92	14118.92	14118.92	N/A	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales
Durango	Tamala	2.- PARTIDA																						

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Durango  
 PERIODO: Segundo Trimestre 2018

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recursos	Tipo de Recursos	Descripción de Programas Presupuestarios				Programa Fondo Común - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Registro	PARTIDA				AVANCE FINANCIERO					OBSERVACIONES	
					Descripción Programa	Clave Programa	Clave Ramo	Clave Sub-Ramo					Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Millizado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		Pagado SGP
Durango	Tamasula	2.- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO.- TESORERÍA MUNICIPALIT.			1 - GASTO CORRIENTE	392 - IMPUESTOS Y DERECHOS	50000	50000	0	0	0	0	0	N/A	Impuestos y derechos
Durango	Tamasula	2.- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO.- TESORERÍA MUNICIPALIT.			1 - GASTO CORRIENTE	399 - OTROS SERVICIOS GENERALES	50000	50000	9955.01	9955.01	9955.01	9955.01	9955.01	N/A	Otros servicios generales
Durango	Tamasula	2.- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO.- TESORERÍA MUNICIPALIT.			1 - GASTO CORRIENTE	547 - HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	50000	50000	3900	3900	3900	3900	3900	N/A	Herramientas y máquinas-herramientas
Durango	Tamasula	2.- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO.- TESORERÍA MUNICIPALIT.			2 - GASTO DE INVERSIÓN	523 - CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	20000	20000	0	0	0	0	0	N/A	Cámaras fotográfica y de video
Durango	Tamasula	2.- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO.- TESORERÍA MUNICIPALIT.			2 - GASTO DE INVERSIÓN	541 - VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	800000	1000000	0	0	0	0	0	N/A	Automóviles y Equipo Terrestre
Durango	Tamasula	2.- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO.- TESORERÍA MUNICIPALIT.			2 - GASTO DE INVERSIÓN	542 - MAQUINARIA Y EQUIPO AGRICULTIVO	0	10000	10000	10000	10000	10000	10000	N/A	Maquinaria y equipo agropecuario
Durango	Tamasula	2.- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO.- TESORERÍA MUNICIPALIT.			2 - GASTO DE INVERSIÓN	543 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	1310126.52	1243671.52	22752.18	22752.18	22752.18	22752.18	22752.18	N/A	Maquinaria y equipo de construcción
Durango	Tamasula	2.- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO.- TESORERÍA MUNICIPALIT.			2 - GASTO DE INVERSIÓN	545 - EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	200000	200000	0	0	0	0	0	N/A	Equipo de comunicación y telecomunicación

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas  
Públicas y la Deuda Pública**

Segundo Trimestre 2018

DATOS DEL PROGRAMA										
<b>Programa presupuestario</b>	I-005 FORTAMUN	<b>Ramo</b>	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	<b>Dependencia Coordinadora del Fondo</b>	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	<b>Enfoques transversales</b>	Ninguno			
<b>Finalidad</b>	2 - Desarrollo Social	<b>Función</b>	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	<b>Subfunción</b>	7 - Desarrollo Regional	<b>Actividad Institucional</b>	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES					AVANCE		Responsable del Registro del Avance	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo		
<b>Actividad</b>	Aplicación de los recursos federales transferidos a los municipios y a las demarcaciones territoriales, en los destinos de gasto establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal.	Índice en el Ejercicio de Recursos	(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	94.30	41.67	36.84	88.41	Municipal
<b>10-DURANGO</b>										
<b>Propósito</b>	Los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal reciben la transferencia de recursos federales para el fortalecimiento de sus finanzas públicas municipales.	Índice de Dependencia Financiera	(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	Otra	Estratégico-Eficacia-Semestral	94.30	41.67	36.84	88.41	34 - Tamazula
<b>10-DURANGO</b>										
<b>Fin</b>	Contribuir a impulsar el fortalecimiento del federalismo fiscal para que las Entidades Federativas y Municipios puedan lograr y preservar el equilibrio de sus finanzas públicas mediante la optimización en la aplicación de los recursos públicos federales transferidos.	Mejora de la calidad crediticia estatal	La MCCEA es un contador simple de la mejora o deterioro en la calidad crediticia agregada de las entidades federativas. Dónde: MCCEA= Sumatoria (i=1 a 32) [ICC]_i,t [ICC]_i=1 si [MMC]_i,t > [MCC]_i,13 [ICC]_i=0 si [MMC]_i,t = [MCC]_i,13 [ICC]_i=1 si [MMC]_i,t < [MCC]_i,13	Índice	Estratégico-Eficacia-Anual	2.00	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal
<b>Fin</b>		Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos	((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	30.00	N/A	N/A	N/A	Municipal
<b>10-DURANGO</b>										
<b>Componente</b>	Recursos federales transferidos a los municipios y a las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, aplicados en los destinos de gasto establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal.	Porcentaje de avance en las metas	(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas porcentuales de i) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	30.00	0.00	100.00	N/A	34 - Tamazula
<b>10-DURANGO</b>										
<b>Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas</b>						100.00	0.00	100.00	N/A	34 - Tamazula
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo. Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.										

DATOS DEL PROGRAMA									
<b>Programa presupuestario</b>	I-005 FORTAMUN	<b>Ramo</b>	33	Aportaciones Federativas para Entidades Federativas y Municipios		<b>Dependencia Coordinadora del Fondo</b>	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	<b>Enfoques transversales</b>	Ninguno
<b>Índice en el Ejercicio de Recursos</b>									
34 - Tamazula POR LA VEDA ELECTORAL Y MEJORAR Y EFICIENTAR EL GASTO									
<b>Índice de Dependencia Financiera</b>									
34 - Tamazula HUBO MEJORES INGRESOS QUE EL SEMESTRE PASADO DEL EJERCICIO FISCAL 2017									
<b>Mejora de la calidad crediticia estatal acumulada</b>									
Sin información									
<b>Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos</b>									
34 - Tamazula									
<b>Porcentaje de avance en las metas</b>									
34 - Tamazula SE HICIERON ESTAS ADQUICIONES QUE ESTABAN PROGRAMADAS PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE POR LAS NESECIDADES PRIMORDIALES DEL AYUNTAMIENTO									

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas  
Públicas y la Deuda Pública**

Segundo Trimestre 2018

DATOS DEL PROGRAMA										
<b>Programa presupuestario</b>	I-004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		<b>Ramo</b>	33 Aportaciones Federales Federativas y Municipios para Entidades	<b>Dependencia Coordinadora del Fondo</b>	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	<b>Enfoques transversales</b>	Ninguno		
<b>Finalidad</b>	2 - Desarrollo Social		<b>Función</b>	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad		<b>Subfunción</b>	7 - Desarrollo Regional		<b>Actividad Institucional</b>	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES					AVANCE		Responsable del Registro del Avance	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo		
<b>Propósito</b>	La población que habita en las zonas de atención prioritaria urbanas, en las localidades con los dos mayores grados de rezago social de cada municipio o que se encuentra en situación de pobreza extrema reducen los rezagos en <small>infraestructura social básica relacionada con los</small>	Porcentaje de población que presenta carencia calidad y espacios de la vivienda en el año t/total de habitantes en el año t)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Bienal	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal	
<b>Propósito</b>		Porcentaje de población que presenta carencia por servicios básicos de la vivienda en el año t/total de habitantes en el año t)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Bienal	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal	
<b>Actividad</b>	Registro en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	35.48	44.59	44.44	99.66	Municipal	
<b>10-DURANGO</b>					35.48	44.59	44.44	99.66	34 - Tamazula	
<b>Actividad</b>		Porcentaje de proyectos de contribución directa MIDS	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	64.52	55.41	55.56	100.27	Municipal	
<b>10-DURANGO</b>					64.52	55.41	55.56	100.27	34 - Tamazula	
<b>Actividad</b>		Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	0.00	0.00	0.00	N/A	Municipal	
<b>10-DURANGO</b>					0.00	0.00	0.00	N/A	34 - Tamazula	
	Capacitación a municipios (actividad transversal a los tres componentes de la Matriz)	Porcentaje de municipios capacitados sobre el FAIS en el total de ejercicio fiscal correspondiente / Total municipios del país)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal	



**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas  
Públicas y la Deuda Pública**

Segundo Trimestre 2018

DATOS DEL PROGRAMA									
<b>Programa presupuestario</b>	I-004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	<b>Ramo</b>	33 Aportaciones Federales Federativas y Municipios para Entidades	<b>Dependencia Coordinadora del Fondo</b>	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	<b>Enfoques transversales</b>	Ninguno		
<b>Componente</b>	Proyectos financiados de infraestructura de servicios básicos en la vivienda	Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de servicios básicos respecto al total de recursos FISDMDF	(Monto de recursos destinados a proyectos de servicios básicos en la vivienda en el ejercicio fiscal total de proyectos financiados con recursos del FISDMDF en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	N/A	N/A	N/A	N/A Administración Pública Federal
<b>Componente</b>		Porcentaje de proyectos de servicios básicos en la vivienda respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISDMDF	(Número de proyectos de servicios básicos en la vivienda financiados por el FISDMDF en el ejercicio fiscal total de proyectos financiados con recursos del FISDMDF en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	N/A	N/A	N/A	N/A Administración Pública Federal
<b>Fin</b>	Contribuir a construir un entorno digno que propicie el desarrollo a través de la mejora en los servicios básicos, la calidad y espacios de la vivienda y la infraestructura social, mediante la reducción de los rezagos en materia de servicios básicos en la vivienda, calidad y espacios de la	Porcentaje de la población en pobreza (Población en Pobreza Extrema t/Población total t)*100		Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Bienal	N/A	N/A	N/A	N/A Administración Pública Federal
<b>Fin</b>		Inversión per cápita del Fondo para la Infraestructura Social Municipal alto y muy alto rezago social	(Recursos del FISM que se invierten en localidades con alto y muy alto rezago social de acuerdo a la clasificación 2010 / Total de Población 2010 que habitaba en localidades de alto y muy alto rezago social) / (Recursos que reciben los municipios del FISM en el presente ejercicio fiscal / Total de la Población 2010 que	Pesos	Gestión-Eficacia-Anual	1.01	N/A	N/A	N/A Administración Pública Federal
<b>Actividad</b>	Seguimiento de proyectos (actividad transversal a los tres componentes de la Matriz)	Porcentaje de proyectos FISDMDF registrados en la MIDS que tienen avance físico y financiero en el SFU	(Número total de proyectos FISDMDF registrados en la MIDS que tienen información de avance físico financiero en el SFU/Número total de proyectos registrados en la MIDS)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	N/A	N/A	N/A	N/A Administración Pública Federal
<b>Actividad</b>		Porcentaje de municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal que reportan MIDS respecto del total de municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal del país	(Número de municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal que reportan en la página electrónica de la SEDESOL/Total de municipios del país)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	N/A	N/A	N/A	N/A Administración Pública Federal
<b>Componente</b>	Proyectos financiados de infraestructura social	Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de infraestructura de salud respecto del total de recursos FISDMDF	(Monto de recursos del FISDMDF destinados a proyectos de infraestructura de salud en el ejercicio fiscal corriente/Monto total de recursos programados del FISDMDF en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	N/A	N/A	N/A	N/A Administración Pública Federal
<b>Componente</b>		Porcentaje de proyectos de infraestructura de salud financiados con recursos del FISDMDF	(Número de proyectos de infraestructura de salud financiados con recursos del FISDMDF en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos financiados con recursos del FISDMDF en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	N/A	N/A	N/A	N/A Administración Pública Federal
<b>Componente</b>		Porcentaje de proyectos de infraestructura de alimentación financiados con recursos del FISDMDF	(Número de proyectos de infraestructura de alimentación financiados con recursos del FISDMDF en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos financiados con recursos del FISDMDF en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	N/A	N/A	N/A	N/A Administración Pública Federal
<b>Componente</b>		Porcentaje de otros proyectos financiados con recursos del FISDMDF	(Número de otros proyectos financiados con recursos del FISDMDF en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos financiados con recursos del FISDMDF en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	N/A	N/A	N/A	N/A Administración Pública Federal

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas  
Públicas y la Deuda Pública**

Segundo Trimestre 2018

DATOS DEL PROGRAMA									
<b>Programa presupuestario</b>	I-004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	<b>Ramo</b>	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	<b>Dependencia Coordinadora del Fondo</b>	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	<b>Enfoques transversales</b>	Ninguno		
<b>Componente</b>			Porcentaje de recursos destinados al (Monto de recursos del FISMDF destinados a otros financiamiento de otros proyectos en el ejercicio fiscal corriente/Monto total de recursos del FISMDF programados en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	N/A	N/A	N/A	N/A Administración Pública Federal
<b>Componente</b>			Porcentaje de recursos destinados al (Monto de recursos del FISMDF destinados a proyectos de infraestructura de alimentación corriente/Monto total de recursos del FISMDF respecto del total de recursos programados en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	N/A	N/A	N/A	N/A Administración Pública Federal
<b>Componente</b>			Porcentaje de recursos destinados al (Monto de recursos FISMDF destinados a proyectos de financiamiento de proyectos de infraestructura educativa en el ejercicio fiscal infraestructura educativa respecto del corriente/Monto total de recursos programados del total de recursos FISMDF FISMDF en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	N/A	N/A	N/A	N/A Administración Pública Federal
<b>Componente</b>			Porcentaje de proyectos de (Número de proyectos de infraestructura educativa infraestructura educativa respecto del financiados con el FISMDF en el ejercicio fiscal total de proyectos financiados con corriente/Número total de proyectos financiados con recursos del FISMDF recursos del FISMDF en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	N/A	N/A	N/A	N/A Administración Pública Federal
	Proyectos financiados de infraestructura para la calidad y espacios de la vivienda		Porcentaje de recursos destinados al (Monto de recursos del FISMDF destinados a proyectos de de calidad y espacios de la vivienda en el ejercicio fiscal calidad y espacios de la vivienda corriente/Monto total de recursos programados del respecto del total de recursos FISMDF en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	N/A	N/A	N/A	N/A Administración Pública Federal
			Porcentaje de proyectos de calidad y (Número de proyectos de calidad y espacios de la espacios de vivienda respecto del vivienda financiados con el FISMDF en el ejercicio total de proyectos financiados con fiscal corriente/Número total de proyectos financiados recursos del FISMDF con recursos del FISMDF en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	N/A	N/A	N/A	N/A Administración Pública Federal
<b>Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas</b>									
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo. Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.									
<b>Porcentaje de población que presenta carencia calidad y espacios de la vivienda.</b> Sin información									
<b>Porcentaje de población que presenta carencia por acceso a servicios básicos de la vivienda</b> Sin información									
<b>Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS</b> 34 - Tamazula MUY POCA VARIACIÓN POR LA VEDA ELECTORAL Y POR QUE AUN NO SE TENIAN LOS PROYECTOS QUE SE HÍBAN A CONVENIR CON LAS DIFERENTES DEPENDENCIASW ESTATALES									
<b>Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS</b> 34 - Tamazula MUY POCA VARIACIÓN POR LA VEDA ELECTORAL Y POR QUE AUN NO SE TENIAN LOS PROYECTOS QUE SE HÍBAN A CONVENIR CON LAS DIFERENTES DEPENDENCIASW ESTATALES									
<b>Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS</b> 34 - Tamazula NO SE PROGRAMARON Y EJECUTARON OTROS PROYECTOS EN ESTE TRIMESTRE									
<b>Porcentaje de municipios capacitados sobre el FAIS respecto del total de municipios del país</b> Sin información									
<b>Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de servicios básicos respecto al total de recursos FISMDF</b> Sin información									

DATOS DEL PROGRAMA												
<b>Programa presupuestario</b>	I-004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	<b>Ramo</b>	33 Aportaciones Federales para Federativas y Municipios	<b>Entidades</b>		<b>Dependencia Coordinadora del Fondo</b>	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	<b>Enfoques transversales</b>		<b>Ninguno</b>		
<b>Porcentaje de proyectos de servicios básicos en la vivienda respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISMDF</b>												
Sin información												
<b>Porcentaje de la población en pobreza extrema</b>												
Sin información												
<b>Inversión per cápita del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) en localidades con alto y muy alto rezago social</b>												
Sin información												
<b>Porcentaje de proyectos FISMDF registrados en la MIDS que tienen avance físico y financiero en el SFU</b>												
Sin información												
<b>Porcentaje de municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal que reportan MIDS respecto del total de municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federa del país</b>												
Sin información												
<b>Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de infraestructura de salud respecto del total de recursos FISMDF</b>												
Sin información												
<b>Porcentaje de proyectos de infraestructura de salud respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISMDF</b>												
Sin información												
<b>Porcentaje de proyectos de infraestructura de alimentación respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISMDF</b>												
Sin información												
<b>Porcentaje de otros proyectos respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISMDF</b>												
Sin información												
<b>Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de otros proyectos respecto del total de recursos FISMDF</b>												
Sin información												
<b>Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de infraestructura de alimentación respecto del total de recursos FISMDF</b>												
Sin información												
<b>Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de infraestructura educativa respecto del total de recursos FISMDF</b>												
Sin información												
<b>Porcentaje de proyectos de infraestructura educativa respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISMDF</b>												
Sin información												
<b>Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de calidad y espacios de la vivienda respecto del total de recursos FISMDF</b>												
Sin información												
<b>Porcentaje de proyectos de calidad y espacios de vivienda respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISMDF</b>												
Sin información												

Responsable del Registro del Área	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Programa Presupuestario				Actividad Institucional	Medida del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Indicadores		Tipo	Etimología del indicador	Meta y Avance al periodo			
				Objetivo	Subprograma	Programa	Fin					SubActividad	Procesos de Medición			Unidad de Medida	Meta programada	Realizado en el periodo	Avance (%)
Municipio	Durango	Tamazula	33 - Aportaciones Federales - Dirección General 005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Estado Federal	Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos	(Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto e/fin	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	30		NA		
Municipio	Durango	Tamazula	33 - Aportaciones Federales - Dirección General 005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Estado Federal	Índice de Dependencia Financiera	(Recursos recibidos del FORTAMUN DF al municipio/Populato	Semanal	Otro	Estratégico	Eficacia	10.46		NA		
Municipio	Durango	Tamazula	33 - Aportaciones Federales - Dirección General 005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Estado Federal	Índice de Dependencia Financiera	(Recursos recibidos del FORTAMUN DF al municipio/Populato	Semanal	Otro	Estratégico	Eficacia	11.04	11.83	107.7	HUBO MEJORES INGRESOS QUE EL SEMESTRE PASADO DEL EJERCICIO FISCAL 2017	
Municipio	Durango	Tamazula	33 - Aportaciones Federales - Dirección General 005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Estado Federal	Porcentaje de avance en las metas	(Promedio de avance en las metas porcentuales de / / Componente	Trimestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	0	100	NA	SE VERIFICAN ESTAS ADICIONES QUE ESTABAN PROGRAMADAS PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE POR LAS NECESIDADES PRIMORDIALES DEL GOBIERNO	
Municipio	Durango	Tamazula	33 - Aportaciones Federales - Dirección General 005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Estado Federal	Índice en el Ejercicio de Recursos	(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	41.07	36.54	88.41	POR LA VEDA ELECTORAL Y MEJORAR Y EFICIENTAR EL GASTO	
Municipio	Durango	Tamazula	33 - Aportaciones Federales - Dirección General 004	FAS Municipal y de I-2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MDS	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados/Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	44.59	44.44	99.66	MUY POCOS VARIACION POR LA VEDA ELECTORAL Y POR QUE AUN NO SE TERMINAN LOS PROYECTOS QUE SE IRAN A CONVENIR CON LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS ESTATALES		
Municipio	Durango	Tamazula	33 - Aportaciones Federales - Dirección General 004	FAS Municipal y de I-2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MDS	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados/Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	55.41	55.56	100.27	MUY POCOS VARIACION POR LA VEDA ELECTORAL Y POR QUE AUN NO SE TERMINAN LOS PROYECTOS QUE SE IRAN A CONVENIR CON LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS ESTATALES		
Municipio	Durango	Tamazula	33 - Aportaciones Federales - Dirección General 004	FAS Municipal y de I-2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MDS	(Sumatoria de otros proyectos registrados/Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	0	0	NA	NO SE PROGRAMARON Y EJECUTARON OTROS PROYECTOS EN ESTE TRIMESTRE		

PASH 2017 DEFINITIVO

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

ENTIDAD: Durango  
 PERIODO: Informe Definitivo 2017

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recursos	Tipo de Recursos	Descripción de Programa Presupuestario	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Común - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	PARTIDA		AVANCE FINANCIERO					OBSERVACIONES					
													Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Millarado)	Comprometido	Devengado		Ejercido	Pagado	Pagado SBCP		
Durango	Tamala	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2017	-	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	0128	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	00	00	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	0	1108176	11043548	11043548	11043548	3180794	3180794	N/A				
Durango	Tamala	2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	0128	SIN IDENTIFICAR	N. AYUNTAMIENTO, DIRECC. DE OBRAS PÚBLICAS MPALEST			1 - GASTO CORRIENTE	341 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0	3260.71	1232.84	1232.84	1232.84	1232.84	1232.84	N/A	Servicios financieros y bancarios		
Durango	Tamala	2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	0128	SIN IDENTIFICAR	N. AYUNTAMIENTO, DIRECC. DE OBRAS PÚBLICAS MPALEST			2 - GASTO DE INVERSIÓN	441 - AYUDA SOCIAL A PERSONAS	0	198643.33	198643.33	198643.33	198643.33	198643.33	198643.33	N/A	Apoyos sociales a personas		
Durango	Tamala	2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	0128	SIN IDENTIFICAR	N. AYUNTAMIENTO, DIRECC. DE OBRAS PÚBLICAS MPALEST			2 - GASTO DE INVERSIÓN	411 - REEDIFICACIÓN HABITACIONAL	0	216076.44	216076.88	216076.88	216076.88	690221.04	690221.04	N/A	Edificación habitacional		
Durango	Tamala	2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	0128	SIN IDENTIFICAR	N. AYUNTAMIENTO, DIRECC. DE OBRAS PÚBLICAS MPALEST			2 - GASTO DE INVERSIÓN	412 - REEDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0	7711804.32	7711804.32	7711804.32	7711804.32	1646556.88	1646556.88	N/A	Edificación no habitacional		
Durango	Tamala	2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	0128	SIN IDENTIFICAR	N. AYUNTAMIENTO, DIRECC. DE OBRAS PÚBLICAS MPALEST			2 - GASTO DE INVERSIÓN	413 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0	382751.16	382751.16	382751.16	382751.16	0	0	N/A	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones		
Durango	Tamala	2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	0128	SIN IDENTIFICAR	N. AYUNTAMIENTO, DIRECC. DE OBRAS PÚBLICAS MPALEST			2 - GASTO DE INVERSIÓN	414 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRAINAJE	0	642339.41	642339.41	642339.41	642339.41	642339.41	642339.41	642339.41	N/A	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	
Durango	Tamala	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2017	-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	PAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	00%_DIF	00	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	7470408	7912029	7912029	7912029	7912029	7785142	7785142	N/A				
Durango	Tamala	2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	PAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN IDENTIFICAR	N. AYUNTAMIENTO, DIRECC. DE OBRAS PÚBLICAS MPALEST			1 - GASTO CORRIENTE	339 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTERMEDIOS	0	1166433.35	1166433.35	1166433.35	1166433.35	1166433.35	1166433.35	N/A	Servicios profesionales, científicos y técnicos intermedios		
Durango	Tamala	2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	PAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN IDENTIFICAR	N. AYUNTAMIENTO, DIRECC. DE OBRAS PÚBLICAS MPALEST			1 - GASTO CORRIENTE	341 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0	3000	3000	3000	2328.16	2328.16	2328.16	2328.16	N/A	Servicios financieros y bancarios	
Durango	Tamala	2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	PAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN IDENTIFICAR	N. AYUNTAMIENTO, DIRECC. DE OBRAS PÚBLICAS MPALEST			1 - GASTO CORRIENTE	347 - FIJETES Y MANIOBRAS	0	696	696	696	696	696	696	696	N/A	FiJets y maniobras	
Durango	Tamala	2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	PAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN IDENTIFICAR	N. AYUNTAMIENTO, DIRECC. DE OBRAS PÚBLICAS MPALEST			1 - GASTO CORRIENTE	355 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0	177508.21	177508.21	177508.21	177508.21	177508.21	177508.21	177508.21	N/A	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	
Durango	Tamala	2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	PAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN IDENTIFICAR	N. AYUNTAMIENTO, DIRECC. DE OBRAS PÚBLICAS MPALEST			2 - GASTO DE INVERSIÓN	511 - MOBILIAS DE OFICINA Y ESTAMPERIA	0	146689.12	146689.12	146689.12	146689.12	146689.12	146689.12	146689.12	N/A	Muebles de oficina y estantería	
Durango	Tamala	2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	PAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN IDENTIFICAR	N. AYUNTAMIENTO, DIRECC. DE OBRAS PÚBLICAS MPALEST			2 - GASTO DE INVERSIÓN	515 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0	202046.48	202046.48	202046.48	202046.48	202046.48	202046.48	202046.48	N/A	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	
Durango	Tamala	2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	PAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN IDENTIFICAR	N. AYUNTAMIENTO, DIRECC. DE OBRAS PÚBLICAS MPALEST			2 - GASTO DE INVERSIÓN	521 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0	6755.84	6755.84	6755.84	6755.84	6755.84	6755.84	6755.84	N/A	Equipos y aparatos audiovisuales	
Durango	Tamala	2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	PAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN IDENTIFICAR	N. AYUNTAMIENTO, DIRECC. DE OBRAS PÚBLICAS MPALEST			2 - GASTO DE INVERSIÓN	566 - EQUIPOS DE OBSERVACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	0	17815.28	17815.28	17815.28	17815.28	17815.28	17815.28	17815.28	N/A	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	
Durango	Tamala	2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	PAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN IDENTIFICAR	N. AYUNTAMIENTO, DIRECC. DE OBRAS PÚBLICAS MPALEST			2 - GASTO DE INVERSIÓN	611 - REEDIFICACIÓN HABITACIONAL	0	4410124.18	4410124.18	4408742.04	4408742.04	42792072.18	42792072.18	42792072.18	N/A	Edificación habitacional	
Durango	Tamala	2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	PAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN IDENTIFICAR	N. AYUNTAMIENTO, DIRECC. DE OBRAS PÚBLICAS MPALEST			2 - GASTO DE INVERSIÓN	612 - REEDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0	6867273.28	6867273.28	6867273.28	6867273.28	6867273.28	6867273.28	6867273.28	N/A	Edificación no habitacional	
Durango	Tamala	2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	PAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN IDENTIFICAR	N. AYUNTAMIENTO, DIRECC. DE OBRAS PÚBLICAS MPALEST			2 - GASTO DE INVERSIÓN	613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0	14700071.9	14700071.9	14700071.9	14700071.9	14128839.5	14128839.5	14128839.5	N/A	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	
Durango	Tamala	2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	PAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN IDENTIFICAR	N. AYUNTAMIENTO, DIRECC. DE OBRAS PÚBLICAS MPALEST			2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRAINAJE	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	
Durango	Tamala	2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	PAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN IDENTIFICAR	N. AYUNTAMIENTO, DIRECC. DE OBRAS PÚBLICAS MPALEST			2 - GASTO DE INVERSIÓN	615 - CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN	0	11950752.44	11950752.44	11950752.44	11950752.44	11950752.44	11950752.44	11950752.44	N/A	Construcción de vías de comunicación	
Durango	Tamala	2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	PAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN IDENTIFICAR	N. AYUNTAMIENTO, DIRECC. DE OBRAS PÚBLICAS MPALEST			2 - GASTO DE INVERSIÓN	622 - REEDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0	392436.51	392436.51	392436.51	392436.51	392436.51	392436.51	392436.51	N/A	Edificación no habitacional	
Durango	Tamala	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2017	-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1004	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	02_511	00	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	14405877	15803207	14959214	14959214	14959214	14959214	14959214	14959214	N/A			
Durango	Tamala	2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	N. AYUNTAMIENTO, TESORERAJE			1 - GASTO CORRIENTE	111 - DIETAS	1700000	1871788.5	1871788.5	1871788.5	1871788.5	1871788.5	1871788.5	1871788.5	N/A	Dietas	
Durango	Tamala	2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	N. AYUNTAMIENTO, TESORERAJE			1 - GASTO CORRIENTE	113 - SOBROS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	900000	10514908.87	10552143.9	10552143.9	10552143.9	10552143.9	10552143.9	10552143.9	N/A	Sobros base al personal permanente	
Durango	Tamala	2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	N. AYUNTAMIENTO, TESORERAJE			1 - GASTO CORRIENTE	121 - MONERARIOS ADICIONALES A SALARIOS	200000	150681.76	150681.76	150681.76	150681.76	150681.76	150681.76	150681.76	N/A	Honorarios adicionales e salarios	
Durango	Tamala	2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	N. AYUNTAMIENTO, TESORERAJE			1 - GASTO CORRIENTE	132 - PRIMAS DE VACACIONES, COMERCIAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	900000	900000	0	0	0	0	0	0	N/A	Primas de vacaciones, comercial y gratificación de fin de año	
Durango	Tamala	2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	N. AYUNTAMIENTO, TESORERAJE			1 - GASTO CORRIENTE	134 - COMPENSACIONES	900000	594433.54	594433.54	594433.54	594433.54	594433.54	594433.54	594433.54	N/A	Compensaciones	
Durango	Tamala	2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	N. AYUNTAMIENTO, TESORERAJE			1 - GASTO CORRIENTE	152 - INDEMNIZACIONES	90000	0	0	0	0	0	0	0	N/A	Indemnizaciones	
Durango	Tamala	2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	N. AYUNTAMIENTO, TESORERAJE			1 - GASTO CORRIENTE	211 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	90000	90000	12164	12164	12164	12164	12164	12164	N/A	Materiales, útiles y equipo menores de oficina	
Durango	Tamala	2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	N. AYUNTAMIENTO, TESORERAJE			1 - GASTO CORRIENTE	212 - MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	10000	90000	0	0	0	0	0	0	N/A	Materiales y útiles de impresión y reproducción	
Durango	Tamala	2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	N. AYUNTAMIENTO, TESORERAJE			1 - GASTO CORRIENTE	216 - MATERIAL DE LIMPIEZA	10000	0	0	0	0	0	0	0	N/A	Materiales de limpieza	
Durango	Tamala	2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	N. AYUNTAMIENTO, TESORERAJE			1 - GASTO CORRIENTE	221 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0	3585	3585	3585	3585	3585	3585	3585	N/A	Productos alimenticios para personas	
Durango	Tamala	2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	N. AYUNTAMIENTO, TESORERAJE			1 - GASTO CORRIENTE	246 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	150000	2444.77	2444.77	2444.77	2444.77	2444.77	2444.77	2444.77	N/A	Materiales eléctricos y electrónicos	
Durango	Tamala	2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	N. AYUNTAMIENTO, TESORERAJE			1 - GASTO CORRIENTE	261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	160000	170169.13	170169.13	170169.13	170169.13	170169.13	170169.13	170169.13	170169.13	N/A	Combustibles, lubricantes y aditivos
Durango	Tamala	2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	N. AYUNTAMIENTO, TESORERAJE			1 - GASTO CORRIENTE	271 - VESTUARIO Y UNIFORMES	23000	90000	0	0	0	0	0	0	0	N/A	Vestuario y uniformes
Durango	Tamala	2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	N. AYUNTAMIENTO, TESORERAJE			1 - GASTO CORRIENTE	272 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	Prendas de seguridad y protección personal
Durango	Tamala	2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	N. AYUNTAMIENTO, TESORERAJE			1 - GASTO CORRIENTE	273 - ARTICULOS DEPORTIVOS	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	Artículos deportivos
Durango	Tamala	2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	N. AYUNTAMIENTO, TESORERAJE			1 - GASTO CORRIENTE	311 - ENERGÍA ELÉCTRICA	19										

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Durango  
 PERIODO: Informe Definitivo 2017

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recursos	Tipo de Recursos	Descripción de Programas Presupuestarios				Programa Fondo Concreto - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Registro	PARTIDA		AVANCE FINANCIERO						OBSERVACIONES		
					Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado					Recaudado (Milistrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SGP					
Durango	Tamala	2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO, TESORERAJT			1 - GASTO CORRIENTE	351 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	40000	20000	6111.71	6111.71	6111.71	6111.71	6111.71	N/A	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles
Durango	Tamala	2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO, TESORERAJT			1 - GASTO CORRIENTE	355 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0	100000	5864.2	5864.2	5864.2	5864.2	5864.2	N/A	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte
Durango	Tamala	2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO, TESORERAJT			1 - GASTO CORRIENTE	357 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y SERVICIOS	0	270	270	270	270	270	270	N/A	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos y herramientas
Durango	Tamala	2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO, TESORERAJT			1 - GASTO CORRIENTE	375 - VIATICOS EN EL PAIS	50000	3312	3312	3312	3312	3312	3312	N/A	Viáticos en el país
Durango	Tamala	2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO, TESORERAJT			1 - GASTO CORRIENTE	382 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0	5544.89	5544.89	5544.89	5544.89	5544.89	5544.89	N/A	Gastos de orden social y cultural
Durango	Tamala	2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO, TESORERAJT			1 - GASTO CORRIENTE	399 - OTROS SERVICIOS GENERALES	9677	0	0	0	0	0	0	N/A	Otros servicios generales

Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario			Actividad Institucional	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Ejecución		Meta y Avance al periodo			
				Objetivo	Programa	Proyecto						Unidad de Medida	Tipo	Clasificación del Indicador	Meta programada	Realizado en el periodo	Avance (%)
Durango	Tamauá	33-Aportaciones Federales - Dirección General 005	FORTAMUN	2-Desarrollo Social	2-Vivienda y Servicios a la Comunidad	Desarrollo Regional	6-Fondo de Apoyos para el Fortalecimiento de las Municipios y de las Delegaciones Territoriales del Estado Federal	Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos	(Gasto ejecutado en Obligaciones Financieras + Gasto a Fin)	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	33.93	30	88.42	POR QUE NO SE EJERCIO TODO EL TERCERO FINANCIADO. EL GOBIERNO ESTATAL CANCELÓ LA ÚLTIMA MANIFESTACIÓN DE HONORARIO DE SERVICIO POR LA CANCELACIÓN EN EL MES DE DICIEMBRE.
Durango	Tamauá	33-Aportaciones Federales - Dirección General 005	FORTAMUN	2-Desarrollo Social	2-Vivienda y Servicios a la Comunidad	Desarrollo Regional	6-Fondo de Apoyos para el Fortalecimiento de las Municipios y de las Delegaciones Territoriales del Estado Federal	Índice de Dependencia Financiera	(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio/Proyecto)	Semanal	Otro	Estratégico	Eficacia	6.97	9.86	141.46	HAY MENOS RECAUDACIÓN QUE LA PLANEADA Y NO SE RECIBIÓ LA MANIFESTACIÓN DE DICIEMBRE POR QUE EL GOBIERNO ESTATAL LA CANCELÓ EN ESTE EJERCICIO FISCAL 2017
Durango	Tamauá	33-Aportaciones Federales - Dirección General 005	FORTAMUN	2-Desarrollo Social	2-Vivienda y Servicios a la Comunidad	Desarrollo Regional	6-Fondo de Apoyos para el Fortalecimiento de las Municipios y de las Delegaciones Territoriales del Estado Federal	Porcentaje de avance en las metas	(Promedio de avance en las metas porcentuales de I y Componente)	Totomonal	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	0	0	NA	NO SE PROGRAMARON NI SE EJECUTARON PROYECTOS VIO ACCIONES EN ESTE EJERCICIO FISCAL 2017
Durango	Tamauá	33-Aportaciones Federales - Dirección General 005	FORTAMUN	2-Desarrollo Social	2-Vivienda y Servicios a la Comunidad	Desarrollo Regional	6-Fondo de Apoyos para el Fortalecimiento de las Municipios y de las Delegaciones Territoriales del Estado Federal	Índice en el Ejercicio de Recursos	(Gasto ejecutado del FORTAMUN DF por el municipio + Actividad)	Totomonal	Porcentaje	Gestión	Eficacia	100	94.3	94.3	POR QUE EL GOBIERNO ESTATAL CANCELÓ LA ÚLTIMA MANIFESTACIÓN Y NO SE EJERCIO TODO EL RECURSO DEL TERCERO FINANCIADO
Durango	Tamauá	33-Aportaciones Federales - Dirección General 004	FAG Municipal y de M2	Desarrollo Social	2-Vivienda y Servicios a la Comunidad	Desarrollo Regional	5-Fondo de Apoyos para la Infraestructura Social	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MDS	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados/Actividad)	Totomonal	Porcentaje	Gestión	Eficacia	68.63	85.64	124.75	POR QUE SE EJECUTARON MÁS PROYECTOS CONVENIOS QUE NO SE HAN CONTRIBUIDO Y SE CANCELÓ UN PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN PERO LA META YA NO SE PUDO CANCELAR POR ESTA RAZÓN HAY EN EL TABLERO UNA OBSERVACIÓN NO PROGRAMADA POR EL TOTAL PRESUPUESTO DEL SE EJECUTARON MENOS PROYECTOS COMPLEMENTARIOS A LOS QUE SE TENDRAN PROGRAMADOS PARA ATENDER LAS PROGRAMAS DE VIVIENDA
Durango	Tamauá	33-Aportaciones Federales - Dirección General 004	FAG Municipal y de M2	Desarrollo Social	2-Vivienda y Servicios a la Comunidad	Desarrollo Regional	5-Fondo de Apoyos para la Infraestructura Social	Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MDS	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados/Actividad)	Totomonal	Porcentaje	Gestión	Eficacia	31.37	14.36	45.78	NO SE PROGRAMARON OTROS PROYECTOS EN ESTE EJERCICIO FISCAL Y LA PROYECTO SE CANCELÓ EN LO REAL EN LA META YA NO SE PUDO CANCELAR
Durango	Tamauá	33-Aportaciones Federales - Dirección General 004	FAG Municipal y de M2	Desarrollo Social	2-Vivienda y Servicios a la Comunidad	Desarrollo Regional	5-Fondo de Apoyos para la Infraestructura Social	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MDS	(Sumatoria de otros proyectos registrados a la MDS + Actividad)	Totomonal	Porcentaje	Gestión	Eficacia	0	0	NA	NO SE PROGRAMARON OTROS PROYECTOS EN ESTE EJERCICIO FISCAL Y LA PROYECTO SE CANCELÓ EN LO REAL EN LA META YA NO SE PUDO CANCELAR



Total: 290

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acumulado
DOR16160200691621	Construcción De Línea Y Red De Distribución Eléctrica Las Cuevas - 112111	112111	Durango	Tamauzula	Las Cuevas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAUZULA	Urbanización	Terminado	2016	\$2,592,000	\$259,200	\$259,200	\$259,200	\$259,200	\$259,200	\$259,200	\$259,200	100.00	0	Otros	76	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
DOR16160200724178	Construcción De Veinte Cuartos Dormitorios En Zona Remedios Dos En Rincon Tamauzula - 136951	136951	Durango	Tamauzula	El Rincón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAUZULA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$136,446	\$68,433	\$68,433	\$68,433	\$68,433	\$68,433	\$68,433	\$68,433	100.00	0	Vivienda	13	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
DOR16160300758589	Construcción De 14 Unidades Básicas De Vivienda Rural: 3 En Ocos Bravos - 112013	112013	Durango	Tamauzula	Ocos Bravos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAUZULA	Vivienda	Terminado	2016	\$187,337	\$187,337	\$187,337	\$187,337	\$187,337	\$187,337	\$187,337	\$187,337	100.00	0	Vivienda	18	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
DOR16160300758602	Construcción De 14 Unidades Básicas De Vivienda Rural: 2 En Santa Gertrudis - 112028	112028	Durango	Tamauzula	Santa Gertrudis	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAUZULA	Vivienda	Terminado	2016	\$124,891	\$124,891	\$124,891	\$124,891	\$124,891	\$124,891	\$124,891	\$124,891	100.00	0	Vivienda	12	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
DOR16160300758603	Construcción De 20 Cuartos Dormitorios En Zona Remedios: 3 En El Zapatero - 68750	68750	Durango	Tamauzula	El Zapatero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAUZULA	Vivienda	Terminado	2016	\$102,650	\$102,650	\$102,650	\$102,650	\$102,650	\$102,650	\$102,650	\$102,650	100.00	0	Vivienda	19	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
DOR16160300758604	Construcción De 14 Unidades Básicas De Vivienda Rural: 1 En Los Frailes - 112021	112021	Durango	Tamauzula	Los Frailes	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAUZULA	Vivienda	Terminado	2016	\$62,446	\$62,446	\$62,446	\$62,446	\$62,446	\$62,446	\$62,446	\$62,446	100.00	0	Vivienda	8	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
DOR16160300758605	Construcción De 14 Unidades Básicas De Vivienda Rural: 3 En El Tecuán - 112030	112030	Durango	Tamauzula	El Tecuán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAUZULA	Vivienda	Terminado	2016	\$187,337	\$187,337	\$187,337	\$187,337	\$187,337	\$187,337	\$187,337	\$187,337	100.00	0	Vivienda	20	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
DOR16160300758607	Construcción De 14 Unidades Básicas De Vivienda Rural: 1 En La Alameda - 112018	112018	Durango	Tamauzula	La Alameda	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAUZULA	Vivienda	Terminado	2016	\$62,446	\$62,446	\$62,446	\$62,446	\$62,446	\$62,446	\$62,446	\$62,446	100.00	0	Vivienda	11	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
DOR16160300758664	Construcción De Trece Unidades Básicas De Vivienda Rural Cuatro En Tamauzula - 357096	357096	Durango	Tamauzula	Tamauzula de Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAUZULA	Vivienda	Terminado	2016	\$574,656	\$574,656	\$574,656	\$574,656	\$574,656	\$574,656	\$574,656	\$574,656	100.00	0	Vivienda	25	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
DOR16160300758666	Construcción De 17 Unidades Básicas De Vivienda Rural: 12 En Tamauzula - 112082	112082	Durango	Tamauzula	Tamauzula de Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAUZULA	Vivienda	Terminado	2016	\$749,347	\$749,347	\$749,347	\$749,347	\$749,347	\$749,347	\$749,347	\$749,347	100.00	0	Vivienda	74	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
DOR16160300758667	Construcción De Aula En Escuela Primaria De Acaticán - 331679	331679	Durango	Tamauzula	Acaticán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAUZULA	Educación	Terminado	2016	\$627,253	\$627,253	\$627,253	\$627,253	\$627,253	\$627,253	\$627,253	\$627,253	100.00	0	Otros	188	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
DOR16160300758669	Construcción De 17 Unidades Básicas De Vivienda Rural: 1 En Agua Caliente - 112085	112085	Durango	Tamauzula	Agua Caliente	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAUZULA	Vivienda	Terminado	2016	\$62,446	\$62,446	\$62,446	\$62,446	\$62,446	\$62,446	\$62,446	\$62,446	100.00	0	Vivienda	7	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
DOR16160300758670	Construcción De 13 Unidades Básicas De Vivienda Rural: 2 En Agua Caliente - 106916	106916	Durango	Tamauzula	Agua Caliente	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAUZULA	Vivienda	Terminado	2016	\$124,891	\$124,891	\$124,891	\$124,891	\$124,891	\$124,891	\$124,891	\$124,891	100.00	0	Vivienda	13	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
DOR16160300758673	Construcción De 9 Unidades Básicas De Vivienda Rural: 5 En Amaculí - 107145	107145	Durango	Tamauzula	Amaculí	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAUZULA	Vivienda	Terminado	2016	\$312,228	\$312,228	\$312,228	\$312,228	\$312,228	\$312,228	\$312,228	\$312,228	100.00	0	Vivienda	31	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
DOR16160300758680	Construcción De 17 Unidades Básicas De Vivienda Rural: 4 En El Carrizal - 112083	112083	Durango	Tamauzula	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAUZULA	Vivienda	Terminado	2016	\$249,782	\$249,782	\$249,782	\$249,782	\$249,782	\$249,782	\$249,782	\$249,782	100.00	0	Vivienda	25	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
DOR16160300758682	Construcción De 13 Unidades Básicas De Vivienda Rural: 2 En Coloma - 106968	106968	Durango	Tamauzula	Coloma	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAUZULA	Vivienda	Terminado	2016	\$124,891	\$124,891	\$124,891	\$124,891	\$124,891	\$124,891	\$124,891	\$124,891	100.00	0	Vivienda	13	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
DOR16160300758683	Construcción De 21 Unidades Básicas De Vivienda Rural: 3 En Chacala - 107195	107195	Durango	Tamauzula	Chacala	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAUZULA	Vivienda	Terminado	2016	\$187,337	\$187,337	\$187,337	\$187,337	\$187,337	\$187,337	\$187,337	\$187,337	100.00	0	Vivienda	18	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
DOR16160300758686	Construcción De 9 Unidades Básicas De Vivienda Rural: 1 En El Dos De Abril - 107167	107167	Durango	Tamauzula	Dos de Abril	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAUZULA	Vivienda	Terminado	2016	\$62,446	\$62,446	\$62,446	\$62,446	\$62,446	\$62,446	\$62,446	\$62,446	100.00	0	Vivienda	7	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
DOR16160300758689	Construcción De 13 Unidades Básicas De Vivienda Rural: 1 En El Gachupín - 106935	106935	Durango	Tamauzula	El Gachupín	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAUZULA	Vivienda	Terminado	2016	\$62,446	\$62,446	\$62,446	\$62,446	\$62,446	\$62,446	\$62,446	\$62,446	100.00	0	Vivienda	7	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
DOR16160300758690	Construcción De 21 Unidades Básicas De Vivienda Rural: 1 En Guadalupe De Urrea - 107181	107181	Durango	Tamauzula	Guadalupe de Urrea	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAUZULA	Vivienda	Terminado	2016	\$62,446	\$62,446	\$62,446	\$62,446	\$62,446	\$62,446	\$62,446	\$62,446	100.00	0	Vivienda	7	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
DOR16160300758693	Construcción De 21 Unidades Básicas De Vivienda Rural: 2 En El Igualamo - 107186	107186	Durango	Tamauzula	El Igualamo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAUZULA	Vivienda	Terminado	2016	\$124,891	\$124,891	\$124,891	\$124,891	\$124,891	\$124,891	\$124,891	\$124,891	100.00	0	Vivienda	14	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
DOR16160300758697	Construcción De 21 Unidades Básicas De Vivienda Rural: 5 En La Mesa Del Rodeo - 107205	107205	Durango	Tamauzula	La Mesa del Rodeo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAUZULA	Vivienda	Terminado	2016	\$312,228	\$312,228	\$312,228	\$312,228	\$312,228	\$312,228	\$312,228	\$312,228	100.00	0	Vivienda	34	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
DOR16160300758894	Construcción De 16 Unidades Básicas De Vivienda Rural En El Durazno - 112066	112066	Durango	Tamauzula	El Durazno	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAUZULA	Vivienda	Terminado	2016	\$999,130	\$999,130	\$999,130	\$999,130	\$999,130	\$999,130	\$999,130	\$999,130	100.00	0	Vivienda	96	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
DOR16160300758895	Construcción De 14 Unidades Básicas De Vivienda Rural: 4 En Aserradero Las Milpas - 112025	112025	Durango	Tamauzula	Las Milpas (Aserradero)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAUZULA	Vivienda	Terminado	2016	\$249,782	\$249,782	\$249,782	\$249,782	\$249,782	\$249,782	\$249,782	\$249,782	100.00	0	Vivienda	27	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
DOR16160300758896	Construcción De 9 Unidades Básicas De Vivienda Rural: 1 En La Cueva Santa - 107121	107121	Durango	Tamauzula	La Cueva Santa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAUZULA	Vivienda	Terminado	2016	\$62,446	\$62,446	\$62,446	\$62,446	\$62,446	\$62,446	\$62,446	\$62,446	100.00	0	Vivienda	9	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
DOR17170100842242	Rehabilitación De Caminos Zona Centro El Castillo El Carrizal Agua Caliente Coloma Los Limones Nuejicitita El Aguajal El Gachupín Acat - 29104	29104	Durango	Tamauzula	Pie de la Cuesta de Pámlilas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAUZULA	Transportes y Vialidades	Terminado	2017	\$248,518	\$248,518	\$248,518	\$248,518	\$248,518	\$248,518	\$248,518	\$248,518	100.00	0	Otros	89	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Física: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES KM / Registro: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES KM - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR17170100842243	Rehabilitación Del Camino La Rejada A El Palmarjo A La Joya Y Guasimillas A 29090 Los Pinos - 29090	29090	Durango	Tamauzula	El Potrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAUZULA	Transportes y Vialidades	Terminado	2017	\$561,956	\$561,956	\$561,956	\$561,956	\$561,956	\$561,956	\$561,956	\$561,956	100.00	0	Otros	8	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES KM / Registro: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES KM - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR17170100842244	Rehabilitación Del Camino Chapotán A Chacala Y Ramales Y Las Higueras Al Pie De La Cuesta - 29080	29080	Durango	Tamauzula	El Potrero de Chacala	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAUZULA	Transportes y Vialidades	Terminado	2017	\$496,081	\$496,081	\$496,081	\$496,081	\$496,081	\$496,081	\$496,081	\$496,081	100.00	0	Otros	17	100.00	100.00	Financiera: TERMINADA Y OPERANDO / Física: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES KM / Registro: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES KM - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR17170100842245	Construcción De Casa De Salud En Santa Ana - 28983	28983	Durango	Tamauzula	Santa Ana	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAUZULA	Salud	Terminado	2017	\$493,295	\$493,295	\$493,295	\$493,295	\$493,295	\$493,295	\$493,295	\$493,295	100.00	0	Otros	59	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Física: TERMINADO Y OPERANDO / Registro: TERMINADO Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR17170100842246	Rehabilitación Del Camino Puerto De La Soledad A El Barco Y Ramales Zona La Soledad - 29098	29098	Durango	Tamauzula	La Soledad	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAUZULA	Transportes y Vialidades	Terminado	2017	\$564,261	\$564,261	\$564,261	\$564,261	\$564,261	\$564,261	\$564,261	\$564,261	100.00	0	Otros	45	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Física: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES KM / Registro: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES KM - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR17170100842247	Construcción De Sistema De Agua Potable En La Loc Las Cuevas Mun De Tamauzula - 30496	30496	Durango	Tamauzula	Las																							



Total: 290

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones			
							Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Recurso	Aprobado					Modificado	Decuado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acumulado
DOR1640200691621	Construcción De Línea Y Red De Distribución Eléctrica Las Cuevas - 112111	112111	Durango	Tamauzula	Las Cuevas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAUZULA	Urbanización	Terminado	2016	\$2,592,000	\$259,200	\$259,200	\$259,200	\$259,200	\$259,200	\$259,200	\$259,200	100.00	0	Otros	76	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
DOR17170300958080	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Lca El Carrizal De Coluta Muñ De Tamauzula - 86808	86808	Durango	Tamauzula	El Carrizal de Coluta	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	N AYUNTAMIENTO DE TAMAUZULA	Vivienda	Terminado	2017	\$116,533	\$58,266	\$58,266	\$58,266	\$58,266	\$58,266	\$58,266	\$58,266	100.00	0	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR17170300913599	Suministro Y Colocación De Cuatro Módulos Solares En Las Iglesias - 200376	200376	Durango	Tamauzula	Las Iglesias	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAUZULA	Vivienda	Terminado	2017	\$61,997	\$31,997	\$31,997	\$31,997	\$31,997	\$31,997	\$31,997	\$31,997	100.00	0	Otros	23	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Física: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES MODULO / Registro: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES MODULO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR17170300913600	Suministro Y Colocación De Un Módulo Solar En So De Silva - 200791	200791	Durango	Tamauzula	Lo de Silva	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAUZULA	Vivienda	Terminado	2017	\$15,499	\$7,999	\$7,999	\$7,999	\$7,999	\$7,999	\$7,999	\$7,999	100.00	0	Otros	8	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Física: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES MODULO / Registro: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES MODULO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR17170300913601	Suministro Y Colocación De Siete Módulos Solares En Marroquincillo - 200401	200401	Durango	Tamauzula	Marroquincillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAUZULA	Vivienda	Terminado	2017	\$108,495	\$55,995	\$55,995	\$55,995	\$55,995	\$55,995	\$55,995	\$55,995	100.00	0	Otros	44	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Física: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES MODULO / Registro: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES MODULO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR17170300913602	Construcción De Línea Y Red De Distribución Eléctrica En Los Ocoates - 93223	93223	Durango	Tamauzula	Los Ocoates	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAUZULA	Urbanización	Terminado	2017	\$1,576,702	\$1,576,702	\$1,576,702	\$1,576,702	\$1,576,702	\$1,576,702	\$1,576,702	\$1,576,702	100.00	0	Otros	25	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Física: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES RM / Registro: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES RM - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR17170300913603	Construcción De Un Sanitario Seco Adosado De Dos Por Uno Treinta Metros En Otatillos - 201114	201114	Durango	Tamauzula	Otatillos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAUZULA	Vivienda	Terminado	2017	\$67,509	\$33,755	\$33,755	\$33,755	\$33,755	\$33,755	\$33,755	\$33,755	100.00	0	Piezas	6	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Física: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES MODULO / Registro: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES MODULO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR17170300913604	Construcción De Un Cuarto Dormitorio En Otatillos - 200940	200940	Durango	Tamauzula	Otatillos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAUZULA	Vivienda	Terminado	2017	\$116,533	\$58,266	\$58,266	\$58,266	\$58,266	\$58,266	\$58,266	\$58,266	100.00	0	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Física: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES MODULO / Registro: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES MODULO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR17170300913605	Construcción De Tres Sanitarios Secos De Dos Por Uno Treinta Metros En Potrerillo - 108707	108707	Durango	Tamauzula	Potrerillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAUZULA	Vivienda	Terminado	2017	\$222,781	\$192,089	\$192,089	\$192,089	\$192,089	\$192,089	\$192,089	\$192,089	100.00	0	Piezas	22	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Física: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES MODULO / Registro: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES MODULO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR17170300913606	Suministro Y Colocación De Dos Módulos Solares En El Rincon - 198983	198983	Durango	Tamauzula	El Rincon	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAUZULA	Vivienda	Terminado	2017	\$30,999	\$15,999	\$15,999	\$15,999	\$15,999	\$15,999	\$15,999	\$15,999	100.00	0	Otros	13	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Física: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES MODULO / Registro: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES MODULO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR17170300913607	Construcción De Doce Sanitarios Seco De Dos Por Uno Treinta Metros En San Fernando - 107547	107547	Durango	Tamauzula	San Fernando	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAUZULA	Vivienda	Terminado	2017	\$891,125	\$943,816	\$939,912	\$939,912	\$939,912	\$939,912	\$939,912	\$939,912	99.59	0	Piezas	27	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Física: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES MODULO / Registro: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES MODULO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR17170300913608	Suministro Y Colocación De Cuatro Estufas Ecológicas En La Trampa - 201360	201360	Durango	Tamauzula	La Trampa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAUZULA	Vivienda	Terminado	2017	\$10,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	100.00	0	Piezas	25	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Física: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES RM / Registro: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES RM - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR17170300913609	Suministro Y Colocación De Un Módulo Solar En La Trampa - 200670	200670	Durango	Tamauzula	La Trampa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAUZULA	Vivienda	Terminado	2017	\$15,499	\$7,999	\$7,999	\$7,999	\$7,999	\$7,999	\$7,999	\$7,999	100.00	0	Otros	9	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Física: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES MODULO / Registro: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES MODULO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR17170300913610	Construcción De Línea Y Red De Distribución Eléctrica La Aguateca A El Pitorrealito - 93184	93184	Durango	Tamauzula	Pitorrealito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAUZULA	Urbanización	Terminado	2017	\$2,598,391	\$2,598,391	\$2,598,391	\$2,598,391	\$2,598,391	\$2,598,391	\$2,598,391	\$2,598,391	100.00	0	Otros	31	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Física: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES RM / Registro: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES RM - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR17170300913611	Suministro Y Colocación De Cuatro Estufas Ecológicas En San Rafael - 201341	201341	Durango	Tamauzula	San Rafael	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAUZULA	Vivienda	Terminado	2017	\$10,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	100.00	0	Piezas	24	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Física: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES MODULO / Registro: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES MODULO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR17170300913612	Rehabilitación Del Camino El Barco Asanta Rosa Y Samiles - 29020	29020	Durango	Tamauzula	Santa Rosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAUZULA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$264,202	\$264,202	\$264,202	\$264,202	\$264,202	\$264,202	\$264,202	\$264,202	100.00	0	Otros	42	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES RM / Física: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES RM / Registro: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES RM - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR17170300913613	Suministro Y Colocación De Un Módulo Solar En El Potrero - 200223	200223	Durango	Tamauzula	El Potrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAUZULA	Vivienda	Terminado	2017	\$15,499	\$7,999	\$7,999	\$7,999	\$7,999	\$7,999	\$7,999	\$7,999	100.00	0	Otros	6	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Física: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES MODULO / Registro: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES MODULO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR17170300913614	Suministro Y Colocación De Quince Estufas Ecológicas En Vallecillos - 201381	201381	Durango	Tamauzula	Vallecillos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAUZULA	Vivienda	Terminado	2017	\$37,500	\$18,750	\$18,750	\$18,750	\$18,750	\$18,750	\$18,750	\$18,750	100.00	0	Piezas	101	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Física: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES MODULO / Registro: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES MODULO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR17170300913615	Construcción De Un Sanitario Seco De Dos Por Uno Treinta Metros En San Antonio - 108713	108713	Durango	Tamauzula	San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAUZULA	Vivienda	Terminado	2017	\$74,260	\$68,937	\$64,030	\$64,030	\$64,030	\$64,030	\$64,030	\$64,030	93.02	0	Piezas	22	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Física: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES MODULO / Registro: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES MODULO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR17170300913616	Construcción De Siete Sanitario Seco De Dos Por Uno Treinta En Las Coloraditas - 108850	108850	Durango	Tamauzula	Las Coloraditas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAUZULA	Vivienda	Terminado	2017	\$519,823	\$519,823	\$519,823	\$519,823	\$519,823	\$519,823	\$519,823	\$519,823	100.00	0	Piezas	41	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Física: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES MODULO / Registro: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES MODULO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR17170300913617	Construcción De Línea Y Red De Distribución Eléctrica Las Coloraditas 93350 A El Aguaje - 93350	93350	Durango	Tamauzula	Las Coloraditas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAUZULA	Urbanización	Terminado	2017	\$864,360	\$600,470	\$600,470	\$600,470	\$600,470	\$600,470	\$600,470	\$600,470	100.00	0	Otros	7	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Física: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES RM / Registro: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES RM - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR17170300913618	Suministro Y Colocación De Doce Módulos Solares En La Mesa Del Pino - 200383	200383	Durango	Tamauzula	Mesa del Pino	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAUZULA	Vivienda	Terminado	2017	\$185,992	\$95,992	\$95,992	\$95,992	\$95,992	\$95,992	\$95,992	\$95,992	100.00	0	Otros	71	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Física: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES MODULO / Registro: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES MODULO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR17170300913619	Suministro Y Colocación De Tres Módulos Solares En El Carrizal De Los Núñez - 200360	200360	Durango	Tamauzula	El Carrizal de los Núñez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAUZULA	Vivienda	Terminado	2017	\$46,498	\$23,998	\$23,998	\$23,998	\$23,998	\$23,998	\$23,998	\$23,998	100.00	0	Otros	18	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Física: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES MODULO / Registro: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES MODULO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR17170300913620	Suministro Y Colocación De Diez Estufas Ecológicas En Carricitos - 200841	200841	Durango	Tamauzula	Carricitos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAUZULA	Vivienda	Terminado	2017	\$25,000	\$125,000	\$125,000	\$125,000	\$125,000	\$125,000	\$125,000	\$125,000	100.00	0	Piezas	38	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Física: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES MODULO / Registro: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES MODULO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR17170300913626	Suministro Y Colocación De Veinticuatro Estufas Ecológicas En La Nueva Rosita - 201310	201310	Durango	Tamauzula	La Nueva Rosita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAUZULA	Vivienda	Terminado	2017	\$60,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00	0	Piezas	146	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Física: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES MODULO / Registro: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES MODULO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR17170300913627	Construcción De Línea Y Red De Distribución Eléctrica La Piedra San Jose - 199135	199135	Durango	Tamauzula	La Piedra	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAUZULA	Urbanización	Terminado	2017	\$3,482,138	\$3,482,138	\$3,482,138	\$3,482,138	\$3,482,138	\$3,482,138	\$3,482,138	\$3,482,138	100.00	0	Otros	18	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Física: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES RM / Registro: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES RM - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR17170300914371	Construcción De Casa De Salud En Ocos Bravos Zona Durango - 62856	62856	Durango	Tamauzula	Ocos Bravos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAUZULA	Salud	Terminado	2017	\$550,001	\$517,650	\$517,650	\$517,650	\$517,650	\$517,650	\$517,650	\$517,650	100.00	0	Otros	169	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Física: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES MODULO / Registro: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES MODULO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR17170300914372	Construcción De Un Sanitario Seco De Dos Por Uno Treinta Metros En Las Palmas - 108863	108863	Durango	Tamauzula	Las Palmas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAUZULA	Vivienda	Terminado	2017	\$74,260	\$74,260	\$74,260	\$74,260	\$74,260	\$74,260	\$74,260	\$74,260	100.00	0	Piezas	1	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Física: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES MODULO / Registro: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES MODULO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR17170300914393	Construcción De Un Sanitario Seco De Dos Por Uno Treinta Metros En Palmitas - 109051	109051	Durango																									

Total: 290

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acumulado
DOR16160200691621	Construcción De Línea Y Red De Distribución Eléctrica Las Cuevas - 112111	112111	Durango	Tamauzula	Las Cuevas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAUZULA	Urbanización	Terminado	2016	\$2,592,000	\$259,200	\$259,200	\$259,200	\$259,200	\$259,200	\$259,200	100.00	0	Otros	76	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
DOR17170300914379	Construcción De Línea Y Red De Distribución Eléctrica El Potrero De Guasmillas A Potrerosillos - 93242	93242	Durango	Tamauzula	El Potrerosillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAUZULA	Urbanización	Terminado	2017	\$622,555	\$622,555	\$622,555	\$622,555	\$622,555	\$622,555	\$622,555	100.00	0	Otros	8	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Física: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES RM / Registro: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES RM - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR17170300914380	Construcción De Línea Y Red De Distribución Eléctrica El Río De Coluta A El Potrero De Guasmillas - 93135	93135	Durango	Tamauzula	El Potrero de Guasmillas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAUZULA	Urbanización	Terminado	2017	\$1,824,502	\$1,824,502	\$1,824,502	\$1,824,502	\$1,824,502	\$1,824,502	\$1,824,502	100.00	0	Otros	24	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Física: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES RM / Registro: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES RM - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR17170300914381	Suministro Y Colocación De Cuatro Estufas Ecológicas En La Quebrada De Las Duran - 198765	198765	Durango	Tamauzula	Quebrada de los Duran	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAUZULA	Vivienda	Terminado	2017	\$10,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	100.00	0	Piezas	22	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Física: TERMINADO Y OPERANDO / Registro: TERMINADO Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR17170300914382	Suministro Y Colocación De Trece Estufas Ecológicas En Quemillas - 198960	198960	Durango	Tamauzula	Quemillas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAUZULA	Vivienda	Terminado	2017	\$32,500	\$16,250	\$16,250	\$16,250	\$16,250	\$16,250	\$16,250	100.00	0	Piezas	74	100.00	100.00	Financiera: TERMINADA Y OPERANDO / Física: TERMINADA Y OPERANDO / Registro: TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR17170300914383	Suministro Y Colocación De Un Módulo Solar En El Ranchoito - 200640	200640	Durango	Tamauzula	El Ranchoito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAUZULA	Vivienda	Terminado	2017	\$15,499	\$7,999	\$7,999	\$7,999	\$7,999	\$7,999	\$7,999	100.00	0	Otros	9	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Física: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES MODULO / Registro: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES MODULO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR17170300914384	Suministro Y Colocación De Seis Módulos Ecológicos En El Ranchoito - 201243	201243	Durango	Tamauzula	El Ranchoito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAUZULA	Vivienda	Terminado	2017	\$15,000	\$7,500	\$7,500	\$7,500	\$7,500	\$7,500	\$7,500	100.00	0	Piezas	33	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Física: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES MODULO / Registro: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES MODULO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR17170300914386	Suministro Y Colocación De Once Estufas Ecológicas En Los Remedios - 198841	198841	Durango	Tamauzula	Los Remedios	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAUZULA	Vivienda	Terminado	2017	\$27,500	\$13,750	\$13,750	\$13,750	\$13,750	\$13,750	\$13,750	100.00	0	Piezas	66	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Física: TERMINADO Y OPERANDO / Registro: TERMINADO Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR17170300914387	Construcción De Un Sanitario De Dos For Uno Treinta Metros En San Jorge - 201206	201206	Durango	Tamauzula	San Jorge	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAUZULA	Vivienda	Terminado	2017	\$74,260	\$37,130	\$37,130	\$37,130	\$37,130	\$37,130	\$37,130	100.00	0	Piezas	6	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Física: TERMINADO Y OPERANDO / Registro: TERMINADO Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR17170300914388	Construcción De Sistema De Agua Potable En San Juan - 198659	198659	Durango	Tamauzula	San Juan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAUZULA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,225,460	\$2,218,102	\$2,218,102	\$2,218,102	\$2,218,102	\$2,218,102	\$2,218,102	100.00	0	Otros	115	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Física: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES SISTEMA / Registro: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES SISTEMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR17170300914389	Suministro Y Colocación De Dos Módulos En Santa Fe - 199360	199360	Durango	Tamauzula	Santa Fe	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAUZULA	Vivienda	Terminado	2017	\$30,999	\$15,999	\$15,999	\$15,999	\$15,999	\$15,999	\$15,999	100.00	0	Otros	10	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Física: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES MODULO / Registro: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES MODULO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR17170300914390	Suministro Y Colocación De Un Módulo Solar En Santa Fe De San Fernando - 200763	200763	Durango	Tamauzula	Santa Fe de San Fernando	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAUZULA	Vivienda	Terminado	2017	\$15,499	\$7,999	\$7,999	\$7,999	\$7,999	\$7,999	\$7,999	100.00	0	Otros	7	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Física: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES MODULO / Registro: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES MODULO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR17170300914391	Suministro Y Colocación De Seis Módulos Solares En Santa María De Los Remedios - 200824	200824	Durango	Tamauzula	Santa María de los Remedios	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAUZULA	Vivienda	Terminado	2017	\$92,996	\$47,996	\$47,996	\$47,996	\$47,996	\$47,996	\$47,996	100.00	0	Otros	36	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Física: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES MODULO / Registro: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES MODULO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR17170300914392	Construcción De Casa De Salud En El Toste De Sabutenipa - 62819	62819	Durango	Tamauzula	El Toste	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAUZULA	Salud	Terminado	2017	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	0	Otros	65	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Física: TERMINADO Y OPERANDO / Registro: TERMINADO Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR17170300914393	Rehabilitación Del Camino Aguascaliente A San Jerónimo Y San Juan A El Trompallal - 74973	74973	Durango	Tamauzula	El Trompallal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAUZULA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$400,330	\$400,330	\$400,330	\$400,330	\$400,330	\$400,330	\$400,330	100.00	0	Otros	266	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Física: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES RM / Registro: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES RM - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR17170300914394	Construcción De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Las Cuevas Municipio De Tamauzula Durango - 108497	108497	Durango	Tamauzula	Las Cuevas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAUZULA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,625,800	\$487,673	\$487,673	\$487,673	\$487,673	\$487,673	\$487,673	100.00	0	Otros	76	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Física: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES SISTEMA / Registro: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES SISTEMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR17170300914421	Construcción De Cuatro Cuartos Dormitorio En Tamauzula - 96199	96199	Durango	Tamauzula	Tamauzula de Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAUZULA	Vivienda	Terminado	2017	\$466,131	\$496,239	\$496,239	\$496,239	\$496,239	\$496,239	\$496,239	100.00	0	Vivienda	14	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Física: TERMINADO Y OPERANDO / Registro: TERMINADO Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR17170300914423	Construcción De Un Cuarto Dormitorio En Agua Caliente - 109708	109708	Durango	Tamauzula	Agua Caliente	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAUZULA	Vivienda	Terminado	2017	\$128,529	\$128,529	\$128,529	\$128,529	\$128,529	\$128,529	\$128,529	100.00	0	Vivienda	3	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Física: TERMINADO Y OPERANDO / Registro: TERMINADO Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR17170300914424	Construcción De Línea Y Red De Distribución Eléctrica El Aguaje Grande Alas Trancas - 199302	199302	Durango	Tamauzula	Aguaje Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAUZULA	Urbanización	Terminado	2017	\$3,721,695	\$3,721,695	\$3,721,695	\$3,721,695	\$3,721,695	\$3,721,695	\$3,721,695	100.00	0	Otros	37	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Física: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES RM / Registro: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES RM - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR17170300914425	Suministro Y Colocación De Catorce Estufas Ecológicas En Aguatita - 198867	198867	Durango	Tamauzula	Aguatita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAUZULA	Vivienda	Terminado	2017	\$35,000	\$17,500	\$17,500	\$17,500	\$17,500	\$17,500	\$17,500	100.00	0	Piezas	88	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Física: TERMINADO Y OPERANDO / Registro: TERMINADO Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR17170300914426	Construcción De Un Sanitario Seco Adosado De Dos For Uno Treinta Metros En Anacuabile - 201022	201022	Durango	Tamauzula	Anacuabile	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAUZULA	Vivienda	Terminado	2017	\$67,509	\$67,509	\$67,509	\$67,509	\$67,509	\$67,509	\$67,509	100.00	0	Piezas	7	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Física: TERMINADO Y OPERANDO / Registro: TERMINADO Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR17170300914427	Construcción De Un Cuarto Dormitorio En Anacuabile - 94030	94030	Durango	Tamauzula	Anacuabile	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAUZULA	Vivienda	Terminado	2017	\$116,533	\$116,533	\$116,533	\$116,533	\$116,533	\$116,533	\$116,533	100.00	0	Vivienda	1	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Física: TERMINADO Y OPERANDO / Registro: TERMINADO Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR17170300914428	Ampliación De Drenaje Sanitario En Anacuill - 198799	198799	Durango	Tamauzula	Anacuill	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAUZULA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,531,005	\$977,830	\$977,830	\$977,830	\$977,830	\$977,830	\$977,830	100.00	0	Otros	236	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Física: TERMINADO Y OPERANDO / Registro: TERMINADO Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR17170300914429	Suministro Y Colocación De Cuatro Módulos Solares En El Arado - 200493	200493	Durango	Tamauzula	El Arado	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAUZULA	Vivienda	Terminado	2017	\$61,997	\$31,997	\$31,997	\$31,997	\$31,997	\$31,997	\$31,997	100.00	0	Otros	24	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Física: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES MODULO / Registro: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES MODULO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR17170300914430	Suministro Y Colocación De Ocho Módulos Solares En La Campana - 199026	199026	Durango	Tamauzula	La Campana	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAUZULA	Vivienda	Terminado	2017	\$123,995	\$63,995	\$63,995	\$63,995	\$63,995	\$63,995	\$63,995	100.00	0	Otros	64	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Física: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES MODULO / Registro: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES MODULO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR17170300914431	Construcción De Un Sanitario Seco De Dos For Uno Treinta Metros En Carricitos - 97714	97714	Durango	Tamauzula	Carricitos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAUZULA	Vivienda	Terminado	2017	\$74,260	\$74,260	\$74,260	\$74,260	\$74,260	\$74,260	\$74,260	100.00	0	Piezas	6	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Física: TERMINADO Y OPERANDO / Registro: TERMINADO Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR17170300914432	Construcción De Casa De Salud En Carricitos - 62826	62826	Durango	Tamauzula	Carricitos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAUZULA	Salud	Terminado	2017	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	0	Otros	26	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Física: TERMINADO Y OPERANDO / Registro: TERMINADO Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR17170300914433	Construcción De Un Cuarto Dormitorio En El Carrizal - 93704	93704	Durango	Tamauzula	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAUZULA	Vivienda	Terminado	2017	\$116,533	\$116,533	\$116,533	\$116,533	\$116,533	\$116,533	\$116,533	100.00	0	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Física: TERMINADO Y OPERANDO / Registro: TERMINADO Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR17170300914434	Construcción De Línea Y Red De Distribución Eléctrica El Mautal A Cerro Blanco - 108630	108630	Durango	Tamauzula	Cerro Blanco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAUZULA	Urbanización	Terminado	2017	\$2,698,895	\$2,698,895	\$2,698,895	\$2,698,895	\$2,698,895	\$2,698,895	\$2,698,895	100.00	0	Otros	39	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Física: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES RM / Registro: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES RM - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR17170300914435	Construcción De Línea Y Red De Distribución Eléctrica La Cofradía - 93284	93284	Durango	Tamauzula	La Cofradía																							

Total: 290

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Decaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Acumulado	
DOR1710300914621	Construcción De Línea Y Red De Distribución Eléctrica Las Cuevas - 121111	121111	Durango	Tamauzula	Las Cuevas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAUZULA	Urbanización	Terminado	2016	\$2,592,000	\$259,200	\$259,200	\$259,200	\$259,200	\$259,200	\$259,200	100.00	0	Otros	76	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro:	
DOR1710300914440	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable En El Dos De Abril - 198128	198128	Durango	Tamauzula	Dos de Abril	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAUZULA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,770,226	\$1,770,226	\$1,770,226	\$1,770,226	\$1,770,226	\$1,770,226	\$1,770,226	100.00	0	Otros	65	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Físico: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES SISTEMA / Registro: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES SISTEMA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
DOR1710300914441	Construcción De Sistema De Agua Potable En Guadalupe De Urrea - 97701	97701	Durango	Tamauzula	Guadalupe de Urrea	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAUZULA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,645,387	\$1,645,387	\$1,645,387	\$1,645,387	\$1,645,387	\$1,645,387	\$1,645,387	100.00	0	Otros	80	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Físico: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES SISTEMA / Registro: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES SISTEMA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
DOR1710300914442	Rehabilitación Del Camino El Rincón Del Guayabo A El Guamuchilito Y Ramales - 29042	29042	Durango	Tamauzula	El Guamuchilito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAUZULA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$273,250	\$273,250	\$273,250	\$273,250	\$273,250	\$273,250	\$273,250	100.00	0	Otros	21	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Físico: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES KM / Registro: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES KM - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
DOR1710300914443	Construcción De Casa De Salud En El Guamuchilito - 62843	62843	Durango	Tamauzula	El Guamuchilito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAUZULA	Salud	Terminado	2017	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	0	Otros	21	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Físico: TERMINADO Y OPERANDO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
DOR1710300914444	Suministro Y Colocación De Un Módulo Solar En Guayabastita - 200320	200320	Durango	Tamauzula	Guayabastita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAUZULA	Vivienda	Terminado	2017	\$15,499	\$7,999	\$7,999	\$7,999	\$7,999	\$7,999	\$7,999	\$7,999	100.00	0	Otros	7	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Físico: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES MÓDULO / Registro: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES MÓDULO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
DOR1710300914445	Construcción De Un Sanitario De Dos Dos Por Uno Treinta Metros En El Guayabito - 201190	201190	Durango	Tamauzula	El Guayabito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAUZULA	Vivienda	Terminado	2017	\$74,260	\$37,130	\$37,130	\$37,130	\$37,130	\$37,130	\$37,130	\$37,130	100.00	0	Piezas	8	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Físico: TERMINADO Y OPERANDO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
DOR1710300914446	Rehabilitación Del Camino San Jerónimo A El Guayabito Y Ramales - 71842	71842	Durango	Tamauzula	El Guayabito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAUZULA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$562,475	\$562,475	\$562,475	\$562,475	\$562,475	\$562,475	\$562,475	100.00	0	Otros	117	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Físico: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES KM - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
DOR1710300914447	Construcción De Un Sanitario Seco De Dos Por Uno Treinta Metros En El Guayabo - 109049	109049	Durango	Tamauzula	El Guayabo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAUZULA	Vivienda	Terminado	2017	\$74,260	\$74,260	\$74,260	\$74,260	\$74,260	\$74,260	\$74,260	100.00	0	Piezas	5	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Físico: TERMINADO Y OPERANDO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
DOR1710300914448	Construcción De Casa De Salud En El Guayabo - 78527	78527	Durango	Tamauzula	El Guayabo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAUZULA	Salud	Terminado	2017	\$500,000	\$515,172	\$515,172	\$515,172	\$515,172	\$515,172	\$515,172	100.00	0	Otros	120	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Físico: TERMINADO Y OPERANDO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
DOR1710300914449	Construcción De Aula Comedor En Escuela Primaria De Las Higueritas - 199373	199373	Durango	Tamauzula	Las Higueritas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAUZULA	Educación	Terminado	2017	\$627,000	\$349,438	\$349,438	\$349,438	\$349,438	\$349,438	\$349,438	\$349,438	100.00	0	Metros Cuadrados	50	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Físico: TERMINADO Y OPERANDO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
DOR1710300914450	Construcción De Un Cuarto Dormitorio En Huizolilita - 96193	96193	Durango	Tamauzula	Huizolilita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAUZULA	Vivienda	Terminado	2017	\$116,533	\$124,060	\$124,060	\$124,060	\$124,060	\$124,060	\$124,060	100.00	0	Vivienda	2	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Físico: TERMINADO Y OPERANDO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
DOR1710300914451	Construcción De Ocho Sanitarios Seco De Dos Por Uno Treinta Metros En El Igualamo - 97710	97710	Durango	Tamauzula	El Igualamo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAUZULA	Vivienda	Terminado	2017	\$594,083	\$594,083	\$594,083	\$594,083	\$594,083	\$594,083	\$594,083	100.00	0	Piezas	15	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Físico: TERMINADO Y OPERANDO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
DOR1710300914452	Construcción De Sistema De Agua Potable En El Igualamo De Coluta - 198745	198745	Durango	Tamauzula	El Igualamo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAUZULA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,410,818	\$1,408,381	\$1,408,381	\$1,408,381	\$1,408,381	\$1,408,381	\$1,408,381	100.00	0	Otros	62	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Físico: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES SISTEMA / Registro: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES SISTEMA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
DOR1710300914453	Construcción De Casa De Salud En El Limón De Dos De Abril - 28996	28996	Durango	Tamauzula	El Limón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAUZULA	Salud	Terminado	2017	\$493,295	\$493,295	\$493,295	\$493,295	\$493,295	\$493,295	\$493,295	100.00	0	Otros	84	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Físico: TERMINADO Y OPERANDO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
DOR1710300914454	Construcción De Línea Y Red De Distribución Eléctrica El Foyel A Los Llanitos - 93377	93377	Durango	Tamauzula	Los Llanitos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAUZULA	Urbanización	Terminado	2017	\$2,912,824	\$2,912,823	\$2,912,823	\$2,912,823	\$2,912,823	\$2,912,823	\$2,912,823	100.00	0	Otros	28	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Físico: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES KM / Registro: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES KM - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
DOR1710300914455	Construcción De Un Sanitario Seco De Dos Por Uno Treinta Metros En Los Medios - 109071	109071	Durango	Tamauzula	Los Medios	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAUZULA	Vivienda	Terminado	2017	\$74,260	\$74,260	\$74,260	\$74,260	\$74,260	\$74,260	\$74,260	100.00	0	Piezas	4	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Físico: / Registro: TERMINADO Y OPERANDO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
DOR1710300914458	Suministro Y Colocación De Un Módulo Solar En Las Quebradas - 200773	200773	Durango	Tamauzula	Las Quebradas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAUZULA	Vivienda	Terminado	2017	\$15,499	\$7,999	\$7,999	\$7,999	\$7,999	\$7,999	\$7,999	\$7,999	100.00	0	Otros	6	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Físico: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES MÓDULO / Registro: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES MÓDULO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
DOR1710300914459	Suministro Y Colocación De Dos Módulos Salares En El Zapote - 200283	200283	Durango	Tamauzula	El Zapote	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAUZULA	Vivienda	Terminado	2017	\$30,999	\$15,999	\$15,999	\$15,999	\$15,999	\$15,999	\$15,999	\$15,999	100.00	0	Otros	11	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Físico: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES MÓDULO / Registro: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES MÓDULO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
DOR1710300914460	Rehabilitación Del Camino El Barco A Bastantitas - 29016	29016	Durango	Tamauzula	Basantitas de Abajo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAUZULA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$451,495	\$451,495	\$451,495	\$451,495	\$451,495	\$451,495	\$451,495	100.00	0	Otros	111	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Físico: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES KM - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
DOR1710300914474	Suministro Y Colocación De Un Módulo Solar En La Balanza - 200709	200709	Durango	Tamauzula	La Balanza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAUZULA	Vivienda	Terminado	2017	\$15,499	\$7,999	\$7,999	\$7,999	\$7,999	\$7,999	\$7,999	\$7,999	100.00	0	Otros	6	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Físico: TERMINADO Y OPERANDO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
DOR1710300914475	Suministro Y Colocación De Un Módulo Solar En La Banqueta - 200588	200588	Durango	Tamauzula	La Banqueta	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAUZULA	Vivienda	Terminado	2017	\$15,499	\$7,999	\$7,999	\$7,999	\$7,999	\$7,999	\$7,999	\$7,999	100.00	0	Otros	8	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Físico: TERMINADO Y OPERANDO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
DOR1710300914476	Suministro Y Colocación De Un Módulo Solar En El Alto De Dolores - 200434	200434	Durango	Tamauzula	El Alto de Dolores	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAUZULA	Vivienda	Terminado	2017	\$15,499	\$7,999	\$7,999	\$7,999	\$7,999	\$7,999	\$7,999	\$7,999	100.00	0	Otros	7	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Físico: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES MÓDULO / Registro: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES MÓDULO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
DOR1710300914477	Suministro Y Colocación De Cuatro Estufas Ecológicas En La Joya - 200861	200861	Durango	Tamauzula	La Joya	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAUZULA	Vivienda	Terminado	2017	\$10,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	100.00	0	Piezas	20	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Físico: TERMINADO Y OPERANDO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
DOR1710300914478	Suministro Y Colocación De Un Módulo Solar En El Rancho Nuevo - 200417	200417	Durango	Tamauzula	Rancho Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAUZULA	Vivienda	Terminado	2017	\$15,499	\$7,999	\$7,999	\$7,999	\$7,999	\$7,999	\$7,999	\$7,999	100.00	0	Otros	7	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Físico: TERMINADO Y OPERANDO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
DOR1710300914479	Suministro Y Colocación De Un Módulo Solar En Santa Cruz - 200609	200609	Durango	Tamauzula	Santa Cruz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAUZULA	Vivienda	Terminado	2017	\$15,499	\$7,999	\$7,999	\$7,999	\$7,999	\$7,999	\$7,999	\$7,999	100.00	0	Otros	6	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Físico: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES MÓDULO / Registro: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES MÓDULO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
DOR1710300914480	Suministro Y Colocación De Cinco Módulos Solares En San Cayetano De Pericos - 200574	200574	Durango	Tamauzula	San Cayetano de Pericos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAUZULA	Vivienda	Terminado	2017	\$77,497	\$39,997	\$39,997	\$39,997	\$39,997	\$39,997	\$39,997	\$39,997	100.00	0	Otros	36	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Físico: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES MÓDULO / Registro: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES MÓDULO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
DOR1710300914481	Suministro Y Colocación De Un Módulo Solar En El Rancho Quemado - 200697	200697	Durango	Tamauzula	Rancho Quemado	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAUZULA	Vivienda	Terminado	2017	\$15,499	\$7,999	\$7,999	\$7,999	\$7,999	\$7,999	\$7,999	\$7,999	100.00	0	Otros	7	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Físico: TERMINADO Y OPERANDO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
DOR1710300914482	Construcción De Un Cuarto Dormitorio En El Rancho Viejo - 201301	201301	Durango	Tamauzula	Rancho Viejo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAUZULA	Vivienda	Terminado	2017	\$116,533	\$58,266	\$58,266	\$58,266	\$58,266	\$58,266	\$58,266	\$58,266	100.00	0	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Físico: TERMINADO Y OPERANDO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
DOR1710300914483	Construcción De Un Sanitario Seco Adosado De Dos Por Uno Treinta Metros En El Rancho Viejo - 201054	201054	Durango	Tamauzula	Rancho Viejo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	</																				





Total: 290

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Decuado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Acumulado
DOR16160200691621	Construcción De Línea Y Red De Distribución Eléctrica Las Cuevas - 112111	112111	Durango	Tamazula	Las Cuevas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA	Urbanización	Terminado	2016	\$2,592,000	\$259,200	\$259,200	\$259,200	\$259,200	\$259,200	\$259,200	\$259,200	100.00	0	Otros	76	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
DOR17170400981585	Construcción De Electrificación Rural En La Loc El Arado Mun De Tamazula - 211973	211973	Durango	Tamazula	El Arado	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA	Urbanización	Terminado	2017	\$61,997	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00	0	Otros	15	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR17170400981586	Construcción De Electrificación Rural En La Loc La Campana Mun De Tamazula - 211997	211997	Durango	Tamazula	La Campana	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA	Urbanización	Terminado	2017	\$123,995	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	100.00	0	Otros	30	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR17170400981587	Equipo De Estufas Ecológicas En La Loc La Campana Mun De Tamazula - 213059	213059	Durango	Tamazula	La Campana	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA	Vivienda	Terminado	2017	\$47,500	\$23,750	\$23,750	\$23,750	\$23,750	\$23,750	\$23,750	\$23,750	100.00	0	Piezas	70	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR17170400981588	Suministro Y Colocacion De Días Y Nueve Estufas Ecológicas En La Campana - 203456	203456	Durango	Tamazula	La Campana	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA	Vivienda	Terminado	2017	\$47,500	\$23,750	\$23,750	\$23,750	\$23,750	\$23,750	\$23,750	\$23,750	100.00	0	Piezas	112	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Física: TERMINADO Y OPERANDO / Registro: TERMINADO Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR17170400981589	Construcción De Una Fosa Séptica En El Carrizal - 287009	287009	Durango	Tamazula	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA	Vivienda	Terminado	2017	\$21,177	\$21,177	\$21,177	\$21,177	\$21,177	\$21,177	\$21,177	\$21,177	100.00	0	Otros	6	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Física: TERMINADO Y OPERANDO / Registro: TERMINADO Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR17170400981590	Suministro Y Colocacion De Una Estufa Ecológica En La Cebadilla - 267044	267044	Durango	Tamazula	La Cebadilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA	Vivienda	Terminado	2017	\$2,500	\$1,250	\$1,250	\$1,250	\$1,250	\$1,250	\$1,250	\$1,250	100.00	0	Piezas	6	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Física: TERMINADO Y OPERANDO / Registro: TERMINADO Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR17170400981591	Equipo De Estufas Ecológicas En La Loc La Cebadilla Mun De Tamazula - 248859	248859	Durango	Tamazula	La Cebadilla	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA	Vivienda	Terminado	2017	\$2,500	\$1,250	\$1,250	\$1,250	\$1,250	\$1,250	\$1,250	\$1,250	100.00	0	Piezas	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR17170400981592	Ampliación De Línea Y Red De Distribución Eléctrica En Chapatan Secto La Pista - 333306	333306	Durango	Tamazula	Chapatán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA	Urbanización	Terminado	2017	\$82,618	\$542,868	\$542,868	\$542,868	\$542,868	\$542,868	\$542,868	\$542,868	100.00	0	Otros	50	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Física: TERMINADO Y OPERANDO / Registro: TERMINADO Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR17170400981593	Construcción De Una Fosa Séptica En Chapatan - 291190	291190	Durango	Tamazula	Chapatán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA	Vivienda	Terminado	2017	\$21,177	\$21,177	\$21,177	\$21,177	\$21,177	\$21,177	\$21,177	\$21,177	100.00	0	Otros	10	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Física: TERMINADO Y OPERANDO / Registro: TERMINADO Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR17170400981594	Construcción De Tres Sanitarios Secos De Dos Por Uno Treinta Metros En El Gachupín - 259416	259416	Durango	Tamazula	El Gachupín	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA	Vivienda	Terminado	2017	\$222,781	\$191,296	\$191,296	\$191,296	\$191,296	\$191,296	\$191,296	\$191,296	100.00	0	Piezas	24	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Física: TERMINADO Y OPERANDO / Registro: TERMINADO Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR17170400981595	Construcción De Electrificación Rural En La Loc Guayabastita Mun De Tamazula - 211803	211803	Durango	Tamazula	Guayabastita	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA	Urbanización	Terminado	2017	\$15,499	\$7,500	\$7,500	\$7,500	\$7,500	\$7,500	\$7,500	\$7,500	100.00	0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR17170400981596	Equipo De Estufas Ecológicas En La Loc Guayabastita Mun De Tamazula - 213172	213172	Durango	Tamazula	Guayabastita	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA	Vivienda	Terminado	2017	\$17,500	\$8,750	\$8,750	\$8,750	\$8,750	\$8,750	\$8,750	\$8,750	100.00	0	Piezas	26	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR17170400981597	Suministro Y Colocacion De Siete Estufas Ecológicas En Guayabastita - 203399	203399	Durango	Tamazula	Guayabastita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA	Vivienda	Terminado	2017	\$17,500	\$8,750	\$8,750	\$8,750	\$8,750	\$8,750	\$8,750	\$8,750	100.00	0	Piezas	42	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Física: TERMINADO Y OPERANDO / Registro: TERMINADO Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR17170400981598	Construcción De Comedor Escolar En La Loc Las Higueritas Mun De Tamazula - 273675	273675	Durango	Tamazula	Las Higueritas	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA	Educación	Terminado	2017	\$627,000	\$311,758	\$311,758	\$311,758	\$311,758	\$311,758	\$311,758	\$311,758	100.00	0	Otros	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR17170400981599	Construcción De Una Fosa Séptica En Huizolixta - 288379	288379	Durango	Tamazula	Huizolixta	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA	Vivienda	Terminado	2017	\$21,177	\$21,177	\$21,177	\$21,177	\$21,177	\$21,177	\$21,177	\$21,177	100.00	0	Otros	5	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Física: TERMINADO Y OPERANDO / Registro: TERMINADO Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR17170400981600	Construcción De Un Sanitario Seco Adosado De Dos Por Uno Treinta Metros En Huizolixta - 203539	203539	Durango	Tamazula	Huizolixta	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA	Vivienda	Terminado	2017	\$67,509	\$67,509	\$67,509	\$67,509	\$67,509	\$67,509	\$67,509	\$67,509	100.00	0	Piezas	5	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Física: TERMINADO Y OPERANDO / Registro: TERMINADO Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR17170400981601	Ampliación De Línea Y Red De Distribución Eléctrica En Jala Sector Supermercado - 333169	333169	Durango	Tamazula	Jala	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA	Urbanización	Terminado	2017	\$82,618	\$258,164	\$258,164	\$258,164	\$258,164	\$258,164	\$258,164	\$258,164	100.00	0	Otros	65	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Física: TERMINADO Y OPERANDO / Registro: TERMINADO Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR17170400981602	Ampliación De Línea Y Red De Distribución Eléctrica En Jala Sector Salida A Colomita - 326499	326499	Durango	Tamazula	Jala	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA	Urbanización	Terminado	2017	\$82,618	\$339,763	\$339,763	\$339,763	\$339,763	\$339,763	\$339,763	\$339,763	100.00	0	Otros	26	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Física: TERMINADO Y OPERANDO / Registro: TERMINADO Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR17170400981603	Ampliación De Línea Y Red De Distribución Eléctrica En Los Medios - 333449	333449	Durango	Tamazula	Los Medios	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA	Urbanización	Terminado	2017	\$82,618	\$418,363	\$418,363	\$418,363	\$418,363	\$418,363	\$418,363	\$418,363	100.00	0	Otros	34	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Física: TERMINADO Y OPERANDO / Registro: TERMINADO Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR17170400981604	Construcción De Un Sanitario Seco De Dos Por Uno Treinta Metros En Los Medios - 259422	259422	Durango	Tamazula	Los Medios	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA	Vivienda	Terminado	2017	\$74,260	\$74,260	\$74,260	\$74,260	\$74,260	\$74,260	\$74,260	\$74,260	100.00	0	Piezas	6	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Física: TERMINADO Y OPERANDO / Registro: TERMINADO Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR17170400981813	Construcción De Electrificación Rural En La Loc Las Quebradas Mun De Tamazula - 212410	212410	Durango	Tamazula	Las Quebradas	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA	Urbanización	Terminado	2017	\$15,499	\$7,500	\$7,500	\$7,500	\$7,500	\$7,500	\$7,500	\$7,500	100.00	0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR17170400981814	Construcción De Electrificación Rural En La Loc El Zapote Mun De Tamazula - 211805	211805	Durango	Tamazula	El Zapote	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA	Urbanización	Terminado	2017	\$30,999	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	100.00	0	Otros	7	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR17170400981815	Suministro Y Colocacion De Una Estufa Ecológica En La Sierrita - 270472	270472	Durango	Tamazula	La Sierrita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA	Vivienda	Terminado	2017	\$2,500	\$12,580	\$1,250	\$1,250	\$1,250	\$1,250	\$1,250	\$1,250	9.94	0	Piezas	6	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Física: TERMINADO Y OPERANDO / Registro: TERMINADO Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR17170400981816	Equipo De Estufas Ecológicas En La Loc La Sierrita Mun De Tamazula - 252998	252998	Durango	Tamazula	La Sierrita	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA	Vivienda	Terminado	2017	\$2,500	\$1,250	\$1,250	\$1,250	\$1,250	\$1,250	\$1,250	\$1,250	100.00	0	Piezas	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR17170400981817	Suministro Y Colocacion De Una Estufa Ecológica En La Cebadillita - 267022	267022	Durango	Tamazula	La Cebadillita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA	Vivienda	Terminado	2017	\$2,500	\$1,250	\$1,250	\$1,250	\$1,250	\$1,250	\$1,250	\$1,250	100.00	0	Piezas	6	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Física: TERMINADO Y OPERANDO / Registro: TERMINADO Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR17170400981818	Equipo De Estufas Ecológicas En La Loc La Cebadillita Mun De Tamazula - 248753	248753	Durango	Tamazula	La Cebadillita	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA	Vivienda	Terminado	2017	\$2,500	\$1,250	\$1,250	\$1,250	\$1,250	\$1,250	\$1,250	\$1,250	100.00	0	Piezas	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR17170400981819	Suministro Y Colocacion De Una Estufa Ecológica En San Ignacio - 269635	269635	Durango	Tamazula	San Ignacio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA	Vivienda	Terminado	2017	\$2,500	\$1,250	\$1,250	\$1,250	\$1,250	\$1,250	\$1,250	\$1,250	100.00	0	Piezas	5	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Física: TERMINADO Y OPERANDO / Registro: TERMINADO Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR17170400981820	Equipo De Estufas Ecológicas En La Loc San Ignacio Mun De Tamazula - 249618	249618	Durango	Tamazula	San Ignacio	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA	Vivienda	Terminado	2017	\$2,500	\$1,250	\$1,250	\$1,250	\$1,250	\$1,250	\$1,250	\$1,250	100.00	0	Piezas	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR17170400981821	Suministro Y Colocacion De Una Estufa Ecológica En Santa Ana - 267051	267051	Durango	Tamazula	Santa Ana	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA	Vivienda	Terminado	2017	\$2,500	\$1,250	\$1,250	\$1,250	\$1,250	\$1,250	\$1,250	\$1,250	100.00	0	Piezas	6	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Física: TERMINADO Y OPERANDO / Registro: TERMINADO Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR17170400981822	Equipo De Estufas Ecológicas En La Loc Santa Ana Mun De Tamazula - 248871	248871	Durango	Tamazula	Santa Ana	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA	Vivienda	Terminado	2017	\$2,500	\$1,250	\$1,250	\$1,250	\$1,250	\$1,250	\$1,250	\$1,250	100.00	0	Piezas	4	100.00		



Total: 290

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora			Tipo de Proyecto	Aprobado	Modificado	Decaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado	
DOR16160200691621	Construcción De Línea Y Red De Distribución Eléctrica Las Cuevas - 112111	112111	Durango	Tamazula	Las Cuevas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA	Urbanización	Terminado	2016	\$2,992,000	\$259,200	\$259,200	\$259,200	\$259,200	\$259,200	\$259,200	\$259,200	100.00	0	Otros	76	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
DOR17170400981827	Equipo De Estufas Ecológicas En La Loc La Cruz De Ocoite Mun De Tamazula - 252959	252959	Durango	Tamazula	La Cruz de Ocoite	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA	Vivienda	Terminado	2017	\$2,500	\$1,250	\$1,250	\$1,250	\$1,250	\$1,250	\$1,250	\$1,250	100.00	0	Piezas	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR17170400981854	Construcción De Electrificación Rural En La Loc La Balanza Mun De Tamazula - 211826	211826	Durango	Tamazula	La Balanza	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA	Urbanización	Terminado	2017	\$15,499	\$7,500	\$7,500	\$7,500	\$7,500	\$7,500	\$7,500	\$7,500	100.00	0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR17170400981855	Suministro Y Colocacion De Una Estufa Ecológica En La Banqueta - 270079	270079	Durango	Tamazula	La Banqueta	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA	Vivienda	Terminado	2017	\$2,500	\$1,250	\$1,250	\$1,250	\$1,250	\$1,250	\$1,250	\$1,250	100.00	0	Piezas	6	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Física: TERMINADO Y OPERANDO / Registro: TERMINADO Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR17170400981856	Equipo De Estufas Ecológicas En La Loc La Banqueta Mun De Tamazula - 252023	252023	Durango	Tamazula	La Banqueta	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA	Vivienda	Terminado	2017	\$2,500	\$1,250	\$1,250	\$1,250	\$1,250	\$1,250	\$1,250	\$1,250	100.00	0	Piezas	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR17170400981857	Construcción De Electrificación Rural En La Loc La Banqueta Mun De Tamazula - 211820	211820	Durango	Tamazula	La Banqueta	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA	Urbanización	Terminado	2017	\$15,499	\$7,500	\$7,500	\$7,500	\$7,500	\$7,500	\$7,500	\$7,500	100.00	0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR17170400981858	Equipo De Estufas Ecológicas En La Loc Mesita De San Pablo Mun De Tamazula - 248739	248739	Durango	Tamazula	La Mesita de San Pablo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA	Vivienda	Terminado	2017	\$5,000	\$2,500	\$2,500	\$2,500	\$2,500	\$2,500	\$2,500	\$2,500	100.00	0	Piezas	7	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR17170400981859	Suministro Y Colocacion De Tres Estufas Ecológicas En El Arroyo De Las Cuevas - 270100	270100	Durango	Tamazula	El Arroyo de las Cuevas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA	Vivienda	Terminado	2017	\$7,500	\$3,750	\$3,750	\$3,750	\$3,750	\$3,750	\$3,750	\$3,750	100.00	0	Piezas	17	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Física: TERMINADO Y OPERANDO / Registro: TERMINADO Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR17170400981860	Equipo De Estufas Ecológicas En La Loc El Arroyo De Las Cuevas Mun De Tamazula - 252119	252119	Durango	Tamazula	El Arroyo de las Cuevas	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA	Vivienda	Terminado	2017	\$7,500	\$3,750	\$3,750	\$3,750	\$3,750	\$3,750	\$3,750	\$3,750	100.00	0	Piezas	11	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR17170400981861	Construcción De Electrificación Rural En La Loc El Alto De Dolores Mun De Tamazula - 211815	211815	Durango	Tamazula	El Alto de Dolores	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA	Urbanización	Terminado	2017	\$15,499	\$7,500	\$7,500	\$7,500	\$7,500	\$7,500	\$7,500	\$7,500	100.00	0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR17170400981862	Suministro Y Colocacion De Tres Estufas Ecológicas En La Trampa - 269592	269592	Durango	Tamazula	La Trampa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA	Vivienda	Terminado	2017	\$7,500	\$3,750	\$3,750	\$3,750	\$3,750	\$3,750	\$3,750	\$3,750	100.00	0	Piezas	17	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Física: / Registro: TERMINADO Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR17170400981863	Equipo De Estufas Ecológicas En La Loc La Trampa Mun De Tamazula - 248910	248910	Durango	Tamazula	La Trampa	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA	Vivienda	Terminado	2017	\$7,500	\$3,750	\$3,750	\$3,750	\$3,750	\$3,750	\$3,750	\$3,750	100.00	0	Piezas	11	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR17170400981864	Suministro Y Colocacion De Una Estufa Ecológica En El Puerto De La Tableta - 269621	269621	Durango	Tamazula	El Puerto de la Tableta	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA	Vivienda	Terminado	2017	\$2,500	\$1,250	\$1,250	\$1,250	\$1,250	\$1,250	\$1,250	\$1,250	100.00	0	Piezas	6	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Física: TERMINADO Y OPERANDO / Registro: TERMINADO Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR17170400981865	Equipo De Estufas Ecológicas En La Loc El Puerto De La Tableta Mun De Tamazula - 249067	249067	Durango	Tamazula	El Puerto de la Tableta	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA	Vivienda	Terminado	2017	\$2,500	\$1,250	\$1,250	\$1,250	\$1,250	\$1,250	\$1,250	\$1,250	100.00	0	Piezas	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR17170400981866	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En El Rancho Primera Etapa 270651	270651	Durango	Tamazula	El Rancho (El Rancho de Múdes)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA	Urbanización	Terminado	2017	\$3,702,659	\$3,702,659	\$3,702,659	\$3,702,659	\$3,702,659	\$3,702,659	\$3,702,659	\$3,702,659	100.00	0	Otros	83	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Física: TERMINADO Y OPERANDO / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA ES POSTE / Registro: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES POSTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR17170400981867	Equipo De Estufas Ecológicas En La Loc La Joya Mun De Tamazula - 212791	212791	Durango	Tamazula	La Joya	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA	Vivienda	Terminado	2017	\$10,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	100.00	0	Piezas	15	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR17170400981868	Suministro Y Colocacion De Dos Estufas Ecológicas En La Mesa De Refugio (El Terreno) - 265745	265745	Durango	Tamazula	Mesa del Refugio (El Terreno)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA	Vivienda	Terminado	2017	\$5,000	\$2,500	\$2,500	\$2,500	\$2,500	\$2,500	\$2,500	\$2,500	100.00	0	Piezas	14	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Física: TERMINADO Y OPERANDO / Registro: TERMINADO Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR17170400981869	Suministro Y Colocacion De Una Estufa Ecológica En La Rosa - 270318	270318	Durango	Tamazula	La Rosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA	Vivienda	Terminado	2017	\$2,500	\$1,250	\$1,250	\$1,250	\$1,250	\$1,250	\$1,250	\$1,250	100.00	0	Piezas	6	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Física: TERMINADO Y OPERANDO / Registro: TERMINADO Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR17170400981870	Equipo De Estufas Ecológicas En La Loc La Rosa Mun De Tamazula - 252457	252457	Durango	Tamazula	La Rosa	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA	Vivienda	Terminado	2017	\$2,500	\$1,250	\$1,250	\$1,250	\$1,250	\$1,250	\$1,250	\$1,250	100.00	0	Piezas	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR17170400981871	Construcción De Electrificación Rural En La Loc El Rancho Nuevo Mun De Tamazula - 211818	211818	Durango	Tamazula	Rancho Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA	Urbanización	Terminado	2017	\$15,499	\$7,500	\$7,500	\$7,500	\$7,500	\$7,500	\$7,500	\$7,500	100.00	0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR17170400981872	Construcción De Electrificación Rural En La Loc Santa Cruz Mun De Tamazula - 211821	211821	Durango	Tamazula	Santa Cruz	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA	Urbanización	Terminado	2017	\$15,499	\$7,500	\$7,500	\$7,500	\$7,500	\$7,500	\$7,500	\$7,500	100.00	0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR17170400981873	Suministro Y Colocacion De Dos Estufas Ecológicas En San Cayetano De Pericos - 265999	265999	Durango	Tamazula	San Cayetano de Pericos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA	Vivienda	Terminado	2017	\$5,000	\$2,500	\$2,500	\$2,500	\$2,500	\$2,500	\$2,500	\$2,500	100.00	0	Piezas	11	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Física: TERMINADO Y OPERANDO / Registro: TERMINADO Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR17170400981874	Equipo De Estufas Ecológicas En La Loc San Cayetano De Pericos Mun De Tamazula - 248879	248879	Durango	Tamazula	San Cayetano de Pericos	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA	Vivienda	Terminado	2017	\$5,000	\$2,500	\$2,500	\$2,500	\$2,500	\$2,500	\$2,500	\$2,500	100.00	0	Piezas	7	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR17170400981875	Construcción De Electrificación Rural En La Loc San Cayetano De Pericos Mun De Tamazula - 211814	211814	Durango	Tamazula	San Cayetano de Pericos	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA	Urbanización	Terminado	2017	\$77,497	\$37,500	\$37,500	\$37,500	\$37,500	\$37,500	\$37,500	\$37,500	100.00	0	Otros	19	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR17170400981876	Construcción De Electrificación Rural En La Loc Rancho Quemado Mun De Tamazula - 211825	211825	Durango	Tamazula	Rancho Quemado	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA	Urbanización	Terminado	2017	\$15,499	\$7,500	\$7,500	\$7,500	\$7,500	\$7,500	\$7,500	\$7,500	100.00	0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR17170400981877	Suministro Y Colocacion De Una Estufa Ecológica En La India - 269634	269634	Durango	Tamazula	La India	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA	Vivienda	Terminado	2017	\$2,500	\$1,250	\$1,250	\$1,250	\$1,250	\$1,250	\$1,250	\$1,250	100.00	0	Piezas	6	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Física: TERMINADO Y OPERANDO / Registro: TERMINADO Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR17170400981878	Equipo De Estufas Ecológicas En La Loc La India Mun De Tamazula - 249184	249184	Durango	Tamazula	La India	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA	Vivienda	Terminado	2017	\$2,500	\$1,250	\$1,250	\$1,250	\$1,250	\$1,250	\$1,250	\$1,250	100.00	0	Piezas	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR17170400981879	Construcción De Un Sanitario De Dos Foros Treinta Metros En El Carrizal De Coluta - 285863	285863	Durango	Tamazula	El Carrizal de Coluta	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA	Vivienda	Terminado	2017	\$74,260	\$74,260	\$74,260	\$74,260	\$74,260	\$74,260	\$74,260	\$74,260	100.00	0	Piezas	6	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Física: TERMINADO Y OPERANDO / Registro: TERMINADO Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR17170400981880	Construcción De Siete Sanitarios De Dos Foros Treinta Metros En El Carrizal De Coluta - 215871	215871	Durango	Tamazula	El Carrizal de Coluta	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA	Vivienda	Terminado	2017	\$519,823	\$259,911	\$259,911	\$259,911	\$259,911	\$259,911	\$259,911	\$259,911	100.00	0	Piezas	47	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Física: TERMINADO Y OPERANDO / Registro: TERMINADO Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.