

Durango Dgo. 28 de Abril de 2017

**C. JOSÉ ROBERTO LEÓN BELTRÁN**  
**TESORERO MUNICIPAL DEL**  
**H. AYUNTAMIENTO DE TANAZULA DGO.**  
**P R E S E N T E.-**

Una vez que se ha capturado la información de los Recursos ejercidos del **FAIS 2015 y 2016, FORTAMUN 2016, FAM 2016, CONTINGENCIAS ECONOMICAS y FONDO MINERO 2014** a Nivel Proyecto, Nivel Financiero e Indicadores, en la página oficial del PASH correspondiente al **Informe Definitivo 2016**; así mismo los reportes a Nivel Proyecto, Nivel Financiero e Indicadores del ciclo Presupuestario **2017** ejercidos por el **FAIS 2017, y FORTAMUN 2017** que corresponden al **2º. TRIMESTRE 2017** los cuales han sido validados los Proyectos por la SHCP, procedo a enviarles los archivos de captura en Excel a Nivel Proyecto, Nivel Financiero e Indicadores de su Municipio para su Publicación en su página oficial de Internet, Periódico Mural, Magazín Oficial, Gaceta Municipal, Pagina de Transparencia o cualquier otro medio de difusión para hacer del conocimiento de sus habitantes, en esta información se incluyen los montos que reciben las obras y acciones a realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios. Esto con el fin de dar cumplimiento a los artículos 48, último párrafo, de la Ley de Coordinación Fiscal, y 85 fracción II, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), que establecen que:

“Las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, publicarán los informes sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos federales que reciban, en los órganos locales de difusión y los pondrán a disposición del público en general a través de sus respectivas páginas electrónicas de Internet o de otros medios locales de difusión.

A T E N T A M E N T E :

**C.P. Alfredo Martin Romero H.**

**Ing. Aldo Oscar Zamora Ruiz**

**Encargado de la captura del PASH del Municipio de Tamazula Dgo.**





Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Durango  
PERIODO: Informe Definitivo 2016

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recursos	Tipo de Recursos	Descripción de Programas Presupuestarios					Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	PARTIDA				AVANCE FINANCIERO					OBSERVACIONES	
					Descripción Base	Clave Base	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Común - Específico				Tipo de Gasto	Partida	Asignado	Modificado	Recaudado (Militado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		Pagado SBCP
Durango	Tamasia	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	H., AYUNTAMIENTO, -TESORERIA MUNICIPAL...			1 - GASTO CORRIENTE	283 - FONDOS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	50000	0	0	0	0	0	0	N/A	Premios de protección para seguridad pública y nacional
Durango	Tamasia	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	H., AYUNTAMIENTO, -TESORERIA MUNICIPAL...			1 - GASTO CORRIENTE	288 - REPARACIONES Y ACCIONES DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0	11571.5	11571.5	11571.5	11571.5	11571.5	11571.5	N/A	Reparaciones y acciones menores de maquinaria y otros equipos
Durango	Tamasia	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	H., AYUNTAMIENTO, -TESORERIA MUNICIPAL...			1 - GASTO CORRIENTE	311 - ENERGIA ELECTRICA	1930400	2057151	2057151	2057151	2057151	2057151	2057151	N/A	Energía eléctrica
Durango	Tamasia	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	H., AYUNTAMIENTO, -TESORERIA MUNICIPAL...			1 - GASTO CORRIENTE	314 - TELEFONIA TRADICIONAL	50000	0	0	0	0	0	0	N/A	Telefonía Tradicional
Durango	Tamasia	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	H., AYUNTAMIENTO, -TESORERIA MUNICIPAL...			1 - GASTO CORRIENTE	317 - SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, SERVICIOS DE INFORMACION	0	1009.2	1009.2	1009.2	1009.2	1009.2	1009.2	N/A	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información
Durango	Tamasia	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	H., AYUNTAMIENTO, -TESORERIA MUNICIPAL...			1 - GASTO CORRIENTE	322 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0	12000	12000	12000	12000	12000	12000	N/A	Arrendamiento de edificios
Durango	Tamasia	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	H., AYUNTAMIENTO, -TESORERIA MUNICIPAL...			1 - GASTO CORRIENTE	339 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0	9280	9280	9280	9280	9280	9280	N/A	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales
Durango	Tamasia	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	H., AYUNTAMIENTO, -TESORERIA MUNICIPAL...			1 - GASTO CORRIENTE	341 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	95000	9434.12	9434.12	9434.12	9434.12	9434.12	9434.12	N/A	Servicios financieros y bancarios
Durango	Tamasia	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	H., AYUNTAMIENTO, -TESORERIA MUNICIPAL...			1 - GASTO CORRIENTE	345 - SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	85000	0	0	0	0	0	0	N/A	Seguro de bienes patrimoniales
Durango	Tamasia	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	H., AYUNTAMIENTO, -TESORERIA MUNICIPAL...			1 - GASTO CORRIENTE	351 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	273047.24	5852	5852	5852	5852	5852	5852	N/A	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles
Durango	Tamasia	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	H., AYUNTAMIENTO, -TESORERIA MUNICIPAL...			1 - GASTO CORRIENTE	352 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	80000	0	0	0	0	0	0	N/A	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo
Durango	Tamasia	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	H., AYUNTAMIENTO, -TESORERIA MUNICIPAL...			1 - GASTO CORRIENTE	353 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	5000	0	0	0	0	0	0	N/A	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información
Durango	Tamasia	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	H., AYUNTAMIENTO, -TESORERIA MUNICIPAL...			1 - GASTO CORRIENTE	355 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE 600000 TRANSPORTE	600000	150090.46	150090.46	150090.46	150090.46	150090.46	150090.46	N/A	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte
Durango	Tamasia	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	H., AYUNTAMIENTO, -TESORERIA MUNICIPAL...			1 - GASTO CORRIENTE	357 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y SERVICIOS	300000	103084.8	103084.8	103084.8	103084.8	103084.8	103084.8	N/A	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos y servicios
Durango	Tamasia	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	H., AYUNTAMIENTO, -TESORERIA MUNICIPAL...			1 - GASTO CORRIENTE	361 - DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0	41813.36	41813.36	41813.36	41813.36	41813.36	41813.36	N/A	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales
Durango	Tamasia	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	H., AYUNTAMIENTO, -TESORERIA MUNICIPAL...			1 - GASTO CORRIENTE	371 - PASAJES AEREO	150000	0	0	0	0	0	0	N/A	Pasajes aéreo
Durango	Tamasia	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	H., AYUNTAMIENTO, -TESORERIA MUNICIPAL...			1 - GASTO CORRIENTE	375 - VIATICOS EN EL PAIS	0	39550	39550	39550	39550	39550	39550	N/A	Viáticos en el país
Durango	Tamasia	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	H., AYUNTAMIENTO, -TESORERIA MUNICIPAL...			1 - GASTO CORRIENTE	381 - GASTOS DE CEREMONIAL	0	122107.4	122107.4	122107.4	122107.4	122107.4	122107.4	N/A	Gastos de ceremonial
Durango	Tamasia	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	H., AYUNTAMIENTO, -TESORERIA MUNICIPAL...			1 - GASTO CORRIENTE	382 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	150000	136433.03	136433.03	136433.03	136433.03	136433.03	136433.03	N/A	Gastos de orden social y cultural
Durango	Tamasia	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	H., AYUNTAMIENTO, -TESORERIA MUNICIPAL...			1 - GASTO CORRIENTE	389 - OTROS SERVICIOS GENERALES	100000	15996.4	15996.4	15996.4	15996.4	15996.4	15996.4	N/A	Otros servicios generales
Durango	Tamasia	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	H., AYUNTAMIENTO, -TESORERIA MUNICIPAL...			1 - GASTO CORRIENTE	551 - EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	200000	0	0	0	0	0	0	N/A	Equipo de defensa y seguridad
Durango	Tamasia	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	H., AYUNTAMIENTO, -TESORERIA MUNICIPAL...			2 - GASTO DE INVERSION	511 - MOBILIARIO DE OFICINA Y ESTANCIA	20000	0	0	0	0	0	0	N/A	Muebles de oficina y estantería
Durango	Tamasia	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	H., AYUNTAMIENTO, -TESORERIA MUNICIPAL...			2 - GASTO DE INVERSION	541 - VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	800000	0	0	0	0	0	0	N/A	Automóviles y Equipo Terrestre



Programa Presupuestario										Indicadores									
Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Sub Programa o Programa	Plan	Posición	Subsección	Actividad Institucional	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Meta programada	Realizado en el periodo	Avance (%)	Justificación
Durango	Tehuacan	33-Aportaciones Federales	Dirección General 002	FORTAMUN	2-Desarrollo Social	2-Vivienda y Servicios a la Comunidad	2-Vivienda y Servicios a la Comunidad	6-Fondo de Apoyos para el Fortalecimiento de las Municipios y la Comunidad	Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos	(Gasto ejecutado en Obligaciones Financieras + Gasto a TI)	Local	Anual	Porcentaje	Estrategico	Ejecucion	24.63	28.34	105.85	SE INCREMENTO UN POCO EL GASTO EN SEGURIDAD PUBLICA
Durango	Tehuacan	33-Aportaciones Federales	Dirección General 002	FORTAMUN	2-Desarrollo Social	2-Vivienda y Servicios a la Comunidad	2-Vivienda y Servicios a la Comunidad	6-Fondo de Apoyos para el Fortalecimiento de las Municipios y la Comunidad	Índice de Dependencia Financiera	(Recursos recibidos del FORTAMUN DF al municipio/Propósito)	Seccional	Trimestral	Días	Estrategico	Ejecucion	12.08	6.9	57.12	HUBO MAYOR RECAUDACION QUE LA PROGRAMADA
Durango	Tehuacan	33-Aportaciones Federales	Dirección General 002	FORTAMUN	2-Desarrollo Social	2-Vivienda y Servicios a la Comunidad	2-Vivienda y Servicios a la Comunidad	6-Fondo de Apoyos para el Fortalecimiento de las Municipios y la Comunidad	Promedio de avance en los meses porcentuales de I al Compromiso	Promedio de avance en los meses porcentuales de I al Compromiso	Seccional	Trimestral	Porcentaje	Estrategico	Ejecucion	100	100	100	
Durango	Tehuacan	33-Aportaciones Federales	Dirección General 002	FORTAMUN	2-Desarrollo Social	2-Vivienda y Servicios a la Comunidad	2-Vivienda y Servicios a la Comunidad	6-Fondo de Apoyos para el Fortalecimiento de las Municipios y la Comunidad	Índice en el Ejercicio de Recursos	(Gasto ejecutado del FORTAMUN DF por el municipio + Actividad)	Seccional	Trimestral	Porcentaje	Gestion	Ejecucion	100	100	100	NO HAY VARIACION DE EJERCIO LO QUE SE MUESTRO
Durango	Tehuacan	33-Aportaciones Federales	Dirección General 004	FAG Municipal y de M.	Desarrollo Social	2-Vivienda y Servicios a la Comunidad	2-Vivienda y Servicios a la Comunidad	6-Fondo de Apoyos para la Infraestructura Social	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MDS	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados)	Seccional	Trimestral	Porcentaje	Gestion	Ejecucion	80	80	100	NO HAY VARIACION LAS METAS INICIALES PROGRAMADAS DE CAPTURACION MAL
Durango	Tehuacan	33-Aportaciones Federales	Dirección General 004	FAG Municipal y de M.	Desarrollo Social	2-Vivienda y Servicios a la Comunidad	2-Vivienda y Servicios a la Comunidad	6-Fondo de Apoyos para la Infraestructura Social	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MDS	(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MDS de la Actividad)	Seccional	Trimestral	Porcentaje	Gestion	Ejecucion	080	080	100	
Durango	Tehuacan	33-Aportaciones Federales	Dirección General 004	FAG Municipal y de M.	Desarrollo Social	2-Vivienda y Servicios a la Comunidad	2-Vivienda y Servicios a la Comunidad	6-Fondo de Apoyos para la Infraestructura Social	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MDS	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MDS)	Seccional	Trimestral	Porcentaje	Gestion	Ejecucion	18.31	18.31	100	NO HAY VARIACION LAS METAS INICIALES PROGRAMADAS DE CAPTURACION MAL



Total: 84

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones			
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora				Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado		Unidad de Medida	Población	Avance Anual Avance Acumulado
DOR171020084232	Construcción De Casa De Salud En El Frijolar - 29006	29006	Durango	Tamazula	El Frijolar	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA	Salud	En Ejecución	2017	\$493,295	\$493,295	\$493,295	\$422,749	\$422,749	\$422,749	85.70	\$0	Otros	106	100.00	100.00	Financiera: TERMINADA Y OPERANDO SOLO FALTA EL PAGO DEL FINQUITO / Fisica: TERMINADA Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES CASA DE SALUD / Registro: TERMINADA Y OPERANDO SOLO FALTA EL PAGO DEL FINQUITO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES CASA DE SALUD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR171020085704	Rehabilitación Del Camino El Durazno A Santa Ana Y El Cerro Cortado - 71859	71859	Durango	Tamazula	San Fernando	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$282,479	\$282,479	\$282,479	\$282,479	\$282,479	\$282,479	100.00	\$0	Otros	1,103	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES KM / Registro: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES KM - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR171020085705	Rehabilitación De Caminos Zona Viborillas - 76034	76034	Durango	Tamazula	El Potrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$637,689	\$637,689	\$637,689	\$637,689	\$637,689	\$637,689	100.00	\$0	Otros	92	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: TERMINADO Y APROBANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES KM / Registro: TERMINADO Y APROBANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES KM - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR171020085707	Rehabilitación Del Camino Tamazula A Huizolixta Y Tacuitapa Y Ramales Y Jalá A El Potrero De Jalá - 62905	62905	Durango	Tamazula	Potrero de Jalá	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$275,282	\$275,282	\$275,282	\$275,282	\$275,282	\$275,282	100.00	\$0	Otros	371	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES KM / Registro: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES KM - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR171020085708	Construcción De Siete Sanitarios Bocas De Dos Por Uno Treinta Metros En La Cienegueta - 82151	82151	Durango	Tamazula	La Cienegueta	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$519,823	\$519,823	\$519,823	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	55	100.00	50.00	Financiera: OBRA EN PROCESO SE GENERO EL ANTICIPO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO SE GENERO EL ANTICIPO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR171020085709	Construcción De Drenaje Sanitario En La Presa - 62676	62676	Durango	Tamazula	La Presa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$900,502	\$900,502	\$900,502	\$900,502	\$900,502	\$900,502	100.00	\$0	Metros lineales	344	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: TERMINADO Y OPERANDO / Registro: TERMINADO Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR171020085710	Rehabilitación De Caminos Zona Guadalupe De Urres - 69606	69606	Durango	Tamazula	Los Pantanos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$426,305	\$426,305	\$426,305	\$426,305	\$426,305	\$426,305	100.00	\$0	Otros	80	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES KM / Registro: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES KM - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR1710200857967	Rehabilitación De Caminos Sabatenipa A La Vinatería Y Ramales - 62867	62867	Durango	Tamazula	La Pantera	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$467,406	\$467,406	\$467,406	\$467,406	\$467,406	\$467,406	100.00	\$0	Otros	88	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES KM / Registro: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES KM - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR1710200857970	Remedios Quenibas Santa María Y Ramales - 76055	76055	Durango	Tamazula	Quenibas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$610,253	\$610,253	\$610,253	\$610,253	\$610,253	\$610,253	100.00	\$0	Otros	695	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES KM / Registro: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES KM - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR1710200857987	Rehabilitación De Casa De Salud En Acattán - 62741	62741	Durango	Tamazula	Acattán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA	Salud	En Ejecución	2017	\$498,609	\$498,609	\$498,609	\$254,926	\$254,926	\$254,926	51.13	\$0	Otros	188	100.00	100.00	Financiera: FALTA FINQUITO DE LA OBRA / Fisica: TERMINADA Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES CASA DE SALUD / Registro: EL PAGO DE FINQUITO DE LA OBRA, TERMINADA Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES CASA DE SALUD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR1710200857988	Rehabilitación De Clínica De Salud Amaculi - 62851	62851	Durango	Tamazula	Amaculi	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA	Salud	En Ejecución	2017	\$631,574	\$631,574	\$631,574	\$118,615	\$118,615	\$118,615	18.78	\$0	Otros	236	100.00	100.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES CLINICA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR1710200858048	Rehabilitación Del Camino Cruz De Ocoite Piedra Cerrada - 76058	76058	Durango	Tamazula	La Saucedá	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$347,350	\$347,350	\$347,350	\$347,350	\$347,350	\$347,350	100.00	\$0	Otros	44	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES KM / Registro: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES KM - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR1710200858049	Rehabilitación De Caminos Zona El Palmarejo De Remedios - 76029	76029	Durango	Tamazula	El Palmarejo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$550,230	\$550,230	\$550,230	\$550,230	\$550,230	\$550,230	100.00	\$0	Otros	167	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES KM / Registro: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES KM - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR1710200858050	Rehabilitación Del Camino Higüera Larga A Anaculi Y Ramales - 71496	71496	Durango	Tamazula	Pueblo Viejo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$442,415	\$442,415	\$442,415	\$442,415	\$442,415	\$442,415	100.00	\$0	Otros	236	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES KM / Registro: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES KM - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR1710200858051	Rehabilitación Del Camino Las Lajas Remedios Y Ramales Y Rehabilitación De Caminos Los Remedios Piedra Bola Y Ramales - 76046	76046	Durango	Tamazula	El Carrizo de la Petaca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$619,162	\$619,162	\$619,162	\$619,162	\$619,162	\$619,162	100.00	\$0	Otros	560	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES KM / Registro: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES KM - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR1710200858052	Rehabilitación Del Camino El Dos De Abril Amaculi Domingo Y Ramales - 71412	71412	Durango	Tamazula	Las Duras	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$593,238	\$593,238	\$593,238	\$593,238	\$593,238	\$593,238	100.00	\$0	Otros	326	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES KM / Registro: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES KM - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR1710200858053	Construcción De Sistema De Agua Potable En El Llano Del Dos De Abril - 62661	62661	Durango	Tamazula	El Llano	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,100,235	\$3,100,235	\$3,100,235	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	41	100.00	60.00	Financiera: SE GENERO EL ANTICIPO DE LA OBRA / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO, SE GENERO EL ANTICIPO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR1710200858054	Construcción De Sistema De Agua Potable En El Pito Real - 62640	62640	Durango	Tamazula	Pito Real	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,089,009	\$3,089,009	\$3,089,009	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	81	100.00	60.00	Financiera: SE GENERO ANTICIPO, OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES SISTEMA / Registro: OBRA EN PROCESO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES SISTEMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR1710200858055	Rehabilitación De Caminos Zona Santa Ana - 71731	71731	Durango	Tamazula	La Higüera Hueca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$385,742	\$385,742	\$385,742	\$385,742	\$385,742	\$385,742	100.00	\$0	Otros	59	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES KM / Registro: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES KM - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR1710200858056	Rehabilitación Del Camino Chacala A El Bajío - 72077	72077	Durango	Tamazula	La Cruz de Ocoite	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$349,179	\$349,179	\$349,179	\$349,179	\$349,179	\$349,179	100.00	\$0	Otros	391	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES KM / Registro: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES KM - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR1710200858057	Rehabilitación Del Camino La Junta A San Jorge Y Ramales - 71825	71825	Durango	Tamazula	El Guasimal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$544,583	\$544,583	\$544,583	\$544,583	\$544,583	\$544,583	100.00	\$0	Otros	80	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES KM / Registro: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES KM - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Total: 191

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto						Arance Financieros										Observaciones							
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Comunes - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Requerido (Millardos)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		% Arance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Arance Anual	Arance Acumul	
DOR1416050895256	Mantenimiento de Alumbrado Público En Avenida Guadalupe Victoria De La Localidad De Tamasia De Victoria En Durango, Dgo	2016-04-13-01	Durango	Tamasia	Tamasia De Victoria	Urbano	Fideicomiso	MD1 Actividades de apoyo administrativo		13-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H. AYUNTAMIENTO.- DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Urbanización	En Ejecución	2014	\$284,218	\$284,218	\$284,218	\$284,218	\$284,218	\$284,218	\$284,218	\$284,218	100.00	00	Luminaria	2,337	0.00	100.00	Financiera: / Finica: TERMINADO Y OPERADO / Registro: TERMINADA Y OPERADO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
DOR1515030302283	Construcción De Puente Vehicular Sobre El Rio El Agua, Tamasia Dgo.	001	Durango	Tamasia	Agua Caliente	Rural	Subsidio	SI17 Oportunidades Economicas		13-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Publicas Municipales	Comunicaciones	Terminado	2015	\$15,668,327	\$15,672,175	\$15,672,175	\$15,672,175	\$15,672,175	\$15,672,175	\$15,672,175	\$15,672,175	100.00	00	Metros lineales	3,000	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA Y OPERADO / Finica: TERMINADO Y OPERADO / Registro: TERMINADO Y OPERADO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
DOR1515040302387	Construcción De Sistema De Agua En El Carrizal De Chisla	002	Durango	Tamasia	El Carrizal De Chisla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FRII Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Publicas Municipales	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$1,430,849	\$1,430,849	\$1,430,849	\$1,430,849	\$1,430,849	\$1,430,849	\$1,430,849	\$1,430,849	100.00	00	Metros	52	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA Y OPERADO / Finica: TERMINADA Y OPERADO / Registro: TERMINADA Y OPERADO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
DOR1515040302610	Construcción De Sistema De Agua Potable En El Muerto	003	Durango	Tamasia	El Muerto	Rural	Aportaciones Federales	1004 FRII Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Publicas Municipales	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$1,129,212	\$1,129,212	\$1,129,212	\$1,129,212	\$1,129,212	\$1,129,212	\$1,129,212	\$1,129,212	100.00	00	Metros	48	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA Y OPERADO / Finica: TERMINADA Y OPERADO / Registro: TERMINADA Y OPERADO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.





Total: 191

Table with columns: Clave del Proyecto, Nombre del Proyecto, Numero de Proyecto, Entidad, Municipio, Localidad, Ambito, Tipo de Recurso, Programa Fondo Comunes, Programa Fondo Comunes - Ejepecifico, Ramo, Institucion Ejecutora, Tipo de Proyecto, Estado, Ciclo Recurso, Aprobado, Modificado, Reanudo (Reestructura), Comprometido, Devengado, Ejecutado, Pagado, % Avance, Reintegr, Unidad de Medida, Poblacion, Avance Anual sobre Acumul, Observaciones.



Total: 191

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto						Programa Fondo Comunes - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Amones Financieras							Amones Fisicos			Observaciones	
				Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Comunes	Completado	Devenado							Ejercido	Pagado	% Amone	Reintegr	Unidad de Medida	Población	Amone Anual	Amone Acumul				
D0816160300798926	Mantenimiento de Alumbrado Público En Avenida Guadalupe Victoria De La Localidad De Tamasaca De Victoria En Durango, Dgo	2016-04-13-01	Durango	Tamasaca	Tamasaca De Victoria	Urbano	Fideicomiso	MD1 Actividades de apoyo administrativo	13-Desarrollo Agrario Territorial y Urbano	R. AYUNTAMIENTO.- DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Urbanización	En Ejecución	2016	\$284,218	\$284,218	\$284,218	\$284,218	\$284,218	\$284,218	\$284,218	100.00	00	Luminaria	2,337	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: TERMINADO Y OPERANDO / Registro: TERMINADO Y OPERANDO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
D0816160300798930	Construcción De 21 Unidades Básicas De Vivienda Rural: 2 En El Igualero - 107186	107186	Durango	Tamasaca	El Igualero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FRII Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMASACA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$124,891	\$124,891	\$124,891	\$124,891	\$124,891	\$124,891	\$124,891	100.00	00	Vivienda	14	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
D0816160300798934	Construcción De 3 Cuartos Dormitorios En Zona Rural: 1 En La Laguna - 107273	107273	Durango	Tamasaca	La Laguna	Rural	Aportaciones Federales	1004 FRII Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMASACA	Vivienda	Terminado	2016	\$34,217	\$34,217	\$34,217	\$34,217	\$34,217	\$34,217	\$34,217	100.00	00	Vivienda	9	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Fisica: TERMINADO Y OPERANDO / Registro: TERMINADO Y OPERANDO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
D0816160300798938	Construcción De 26 Sanitarios: 6 En El Llano Redondo - 98373	98373	Durango	Tamasaca	El Llano Redondo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FRII Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMASACA	Vivienda	Terminado	2016	\$341,019	\$341,019	\$341,019	\$341,019	\$341,019	\$341,019	\$341,019	100.00	00	Pisaxe	34	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Fisica: TERMINADO Y OPERANDO / Registro: TERMINADO Y OPERANDO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
D0816160300798936	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable En La Mesa Del Rodeo - 131798	131798	Durango	Tamasaca	La Mesa Del Rodeo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FRII Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMASACA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$186,507	\$186,507	\$186,507	\$186,507	\$186,507	\$186,507	\$186,507	100.00	00	Otros	174	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Fisica: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES SISTEMA / Registro: TERMINADO Y OPERANDO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
D0816160300798937	Construcción De 21 Unidades Básicas De Vivienda Rural: 3 En La Mesa Del Rodeo - 107205	107205	Durango	Tamasaca	La Mesa Del Rodeo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FRII Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMASACA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$312,228	\$312,228	\$312,228	\$312,228	\$312,228	\$312,228	\$312,228	100.00	00	Vivienda	34	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
D0816160300798939	Construcción De 3 Cuartos Dormitorios En Zona Rural: 1 En El Noroeste - 107277	107277	Durango	Tamasaca	Noroeste	Rural	Aportaciones Federales	1004 FRII Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMASACA	Vivienda	Terminado	2016	\$34,217	\$34,217	\$34,217	\$34,217	\$34,217	\$34,217	\$34,217	100.00	00	Vivienda	11	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Fisica: TERMINADO Y OPERANDO / Registro: TERMINADO Y OPERANDO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
D0816160300798941	Construcción De 6 Sanitarios: 2 En Las Agujetas - 112042	112042	Durango	Tamasaca	Las Agujetas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FRII Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMASACA	Vivienda	Terminado	2016	\$141,490	\$141,490	\$141,490	\$141,490	\$141,490	\$141,490	\$141,490	100.00	00	Pisaxe	11	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Fisica: TERMINADO Y OPERANDO / Registro: TERMINADO Y OPERANDO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
D0816160300798942	Construcción De 21 Unidades Básicas De Vivienda Rural: 3 En Salustiana - 88641	88641	Durango	Tamasaca	Salustiana	Rural	Aportaciones Federales	1004 FRII Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMASACA	Vivienda	Terminado	2016	\$386,049	\$386,049	\$386,049	\$386,049	\$386,049	\$386,049	\$386,049	100.00	00	Vivienda	19	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
D0816160300798943	Construcción De Cuadros En Escuela Primaria De El Durango - 331733	331733	Durango	Tamasaca	El Durango	Rural	Aportaciones Federales	1004 FRII Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMASACA	Educación	Terminado	2016	\$479,528	\$479,528	\$479,528	\$479,528	\$479,528	\$479,528	\$479,528	100.00	00	Otros	275	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Fisica: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES BULA COMEDOR / Registro: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES BULA COMEDOR - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
D0816160300798944	Construcción De 16 Unidades Básicas De Vivienda Rural En El Durango - 112006	112006	Durango	Tamasaca	El Durango	Rural	Aportaciones Federales	1004 FRII Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMASACA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$999,130	\$999,130	\$999,130	\$999,130	\$999,130	\$999,130	\$999,130	100.00	00	Vivienda	96	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
D0816160300798945	Construcción De 14 Unidades Básicas De Vivienda Rural: 4 En Aserradero Las Milpas - 112025	112025	Durango	Tamasaca	Las Milpas (Aserradero)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FRII Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMASACA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$249,782	\$249,782	\$249,782	\$249,782	\$249,782	\$249,782	\$249,782	100.00	00	Vivienda	27	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
D0816160300798946	Construcción De 9 Unidades Básicas De Vivienda Rural: 1 En La Cueva Santa - 107123	107123	Durango	Tamasaca	La Cueva Santa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FRII Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMASACA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$62,446	\$62,446	\$62,446	\$62,446	\$62,446	\$62,446	\$62,446	100.00	00	Vivienda	9	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
D0816160300798948	Construcción De Línea Y Red De Distribución Eléctrica Los Arroyanos De Ochoa - 11882	11882	Durango	Tamasaca	Los Arroyanos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FRII Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMASACA	Urbanización	Terminado	2016	\$1,414,003	\$1,414,003	\$1,414,003	\$1,414,003	\$1,414,003	\$1,414,003	\$1,414,003	100.00	00	Otros	31	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Fisica: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES POSTE / Registro: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES POSTE - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
D0816160400831222	Acciones Para Apoyar A Trabajadores Migrantes	001	Durango	Tamasaca	Cobertura Municipal	Subsidios	0033 Fondo de Apoyo a Migrantes	13-Provisiones Salariales y Económicas	R. AYUNTAMIENTO.- DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$260,606	\$260,606	\$260,606	\$260,606	\$260,606	\$260,606	\$260,606	\$260,606	100.00	00	Otros	60	0.00	100.00	Financiera: OPERANDO A LOS BENEFICIARIOS / Fisica: OPERANDO A LOS BENEFICIARIOS, LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRAS Y Registro: OPERANDO A LOS BENEFICIARIOS, LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRAS - SISTEMA: Para el siguiente nivel.