

Durango Dgo. 29 de Julio de 2016

ING. JOSÉ VLADIMIR BELTRAN CORONEL
TESORERO MUNICIPAL DEL
H. AYUNTAMIENTO DE TANAZULA DGO.
P R E S E N T E.-

Una vez que se ha capturado la información de los Recursos ejercidos del **FAIS, FORTAMUN y Contingencias Económicas** en la página oficial del PASH correspondiente al **reporte definitivo 2015 y segundo trimestre del 2016** que se han validado los Proyectos por la SHCP, procedo a enviarles los archivos de captura en Excel a Nivel Proyecto, Nivel Financiero e Indicadores FORTAMUN (**Segundo Trimestre 2015**) de su Municipio para su Publicación en su página oficial de Internet, Periódico Mural, Magazín Oficial, Gaceta Municipal o cualquier otro medio de difusión para hacer del conocimiento de sus habitantes, en esta información se incluyen los montos que reciben las obras y acciones a realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios. Esto con el fin de dar cumplimiento a los artículos 48, último párrafo, de la Ley de Coordinación Fiscal, y 85 fracción II, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), que establecen que:

“Las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, publicarán los informes sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos federales que reciban, en los órganos locales de difusión y los pondrán a disposición del público en general a través de sus respectivas páginas electrónicas de Internet o de otros medios locales de difusión”.

A T E N T A M E N T E :

C.P. Alfredo Martin Romero H.

Ing. Aldo Oscar Zamora Ruiz

Encargado de la captura del PASH del Municipio de Tamazula Dgo.

Total: 73

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones	
							Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto							Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Acordado (Mantenido)	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado
DOR15150400592487	Construcción De Sistema De Agua En El Cerro De Colista	002	Durango	Tamazula	El Carrizal de Colista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Publicas Municipales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,430,849	\$1,430,849	\$1,430,849	\$1,430,849	\$1,430,849	\$1,430,849	100.00	00	Metros	52	0.00	100.00	Financiera: terminado y operado / Físico: terminado y operado / Registro: terminado y operado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DOR15150400592410	Construcción De Sistema De Agua Potable En El Muerto	005	Durango	Tamazula	El Muerto	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Publicas Municipales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,128,212	\$1,128,212	\$1,128,212	\$1,128,212	\$1,128,212	\$1,128,212	100.00	00	Metros	48	0.00	100.00	Financiera: terminada y operado / Físico: terminada y operado / Registro: terminada y operado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DOR15150400592422	Construcción De Sistema De Agua Potable En San Jose Del Rancho	006	Durango	Tamazula	San Jose del Rancho	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Publicas Municipales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,182,805	\$1,182,805	\$1,182,805	\$1,182,805	\$1,182,805	\$1,182,805	100.00	00	Metros	44	0.00	100.00	Financiera: terminado y operado / Físico: terminado y operado / Registro: terminado y operado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DOR15150400592472	Construcción De Aula Para Preescolar En El Pitorral (Don Durazo)	013	Durango	Tamazula	Pito Real	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Publicas Municipales	Educación	En Ejecución	2015	\$446,442	\$446,442	\$446,442	\$446,442	\$446,442	\$446,442	100.00	00	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: terminado y operado / Físico: terminado y operado / Registro: terminado y operado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DOR15150400592483	Construcción De Aula Para Jardín De Niños De Guajolotes	015	Durango	Tamazula	Guajolotes	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Publicas Municipales	Educación	En Ejecución	2015	\$446,442	\$446,442	\$446,442	\$446,442	\$446,442	\$446,442	100.00	00	Metros Cuadrados	106	0.00	100.00	Financiera: terminada y operado / Físico: terminada y operado / Registro: terminada y operado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DOR15150400592491	Construcción De Aula De Medios En Escuela Primaria De Los Frailes	017	Durango	Tamazula	Los Frailes	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Publicas Municipales	Educación	En Ejecución	2015	\$496,051	\$496,051	\$496,051	\$496,051	\$496,051	\$496,051	100.00	00	Metros Cuadrados	317	0.00	100.00	Financiera: terminado y operado / Físico: terminado y operado / Registro: terminado y operado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DOR15150400592713	Construcción De Aula Para Escuela Primaria De El Gachupin	018	Durango	Tamazula	El Gachupin	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Publicas Municipales	Educación	En Ejecución	2015	\$461,922	\$461,919	\$461,919	\$461,919	\$461,919	\$461,919	100.00	00	Metros Cuadrados	248	0.00	100.00	Financiera: terminado y operado / Físico: terminado y operado / Registro: terminado y operado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DOR15150400592725	Construcción De Servicios Sanitarios En Escuela Primaria De San Jose De Tabueto	019	Durango	Tamazula	San Jose de Tabueto	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Publicas Municipales	Educación	En Ejecución	2015	\$137,055	\$137,055	\$137,055	\$137,055	\$137,055	\$137,055	100.00	00	Metros Cuadrados	22	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO Y OPERADO / Físico: TERMINADO Y OPERADO / Registro: TERMINADO Y OPERADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DOR15150400592734	Construcción De Servicios Sanitarios En Escuela Primaria De El Pitorral De 520 El Soe De Abril	020	Durango	Tamazula	Pitorral	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Publicas Municipales	Educación	En Ejecución	2015	\$137,055	\$446,442	\$446,442	\$446,442	\$446,442	\$446,442	100.00	00	Metros Cuadrados	15	0.00	100.00	Financiera: terminado y operado / Físico: terminado y operado / Registro: terminado y operado	
DOR15150400592738	Construcción De Servicios Sanitarios En Escuela Primaria De La Vainilla	021	Durango	Tamazula	La Vainilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Publicas Municipales	Educación	En Ejecución	2015	\$137,055	\$137,055	\$137,055	\$137,055	\$137,055	\$137,055	100.00	00	Metros Cuadrados	108	0.00	100.00	Financiera: terminada y operado / Físico: terminada y operado / Registro: terminada y operado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DOR15150400592747	Construcción De Aula Para Escuela Secundaria De El Guayabito	022	Durango	Tamazula	El Guayabito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Publicas Municipales	Educación	En Ejecución	2015	\$429,527	\$422,734	\$422,734	\$422,734	\$422,734	\$422,734	100.00	00	Metros Cuadrados	55	0.00	100.00	Financiera: terminado y operado / Físico: terminado y operado / Registro: terminado y operado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DOR15150400592918	Construcción De Casa De Salud En El Morcal	028	Durango	Tamazula	Norotal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Publicas Municipales	Salud	En Ejecución	2015	\$460,869	\$452,633	\$452,633	\$452,633	\$452,633	\$452,633	100.00	00	Metros Cuadrados	54	0.00	100.00	Financiera: terminada y operado / Físico: terminada y operado / Registro: terminada y operado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DOR15150400592700	Construcción De Línea Y Red De Distribución Eléctrica El Realito-El Molino-El Arroyal	044	Durango	Tamazula	El Arroyal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Publicas Municipales	Vivienda	En Ejecución	2015	\$2,221,300	\$2,221,300	\$2,221,300	\$2,221,300	\$2,221,300	\$2,221,300	100.00	00	Kilómetro	26	0.00	100.00	Financiera: terminado y operado / Físico: terminado y operado / Registro: terminado y operado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DOR15150400592710	Construcción De Línea Y Red De Distribución Eléctrica La Ciénega De Los Caberos-El Guano	045	Durango	Tamazula	El Guano	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Publicas Municipales	Vivienda	En Ejecución	2015	\$2,772,441	\$2,940,308	\$2,940,308	\$2,940,308	\$2,940,308	\$2,940,308	100.00	00	Kilómetro	27	0.00	100.00	Financiera: terminada y operado / Físico: terminada y operado / Registro: terminada y operado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DOR15150400592716	Construcción De Línea Y Red De Distribución Eléctrica El Muertecito	046	Durango	Tamazula	El Muertecito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Publicas Municipales	Vivienda	En Ejecución	2015	\$2,483,149	\$2,469,679	\$2,469,679	\$2,469,679	\$2,469,679	\$2,469,679	100.00	00	Kilómetro	48	0.00	100.00	Financiera: terminada y operado / Físico: terminada y operado / Registro: terminada y operado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DOR15150400592722	Construcción De Línea Y Red De Distribución Eléctrica La Trampa-Sacabaderos	047	Durango	Tamazula	Escabaderos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Publicas Municipales	Vivienda	En Ejecución	2015	\$2,724,490	\$1,362,245	\$1,362,245	\$1,362,245	\$1,362,245	\$1,362,245	100.00	00	Kilómetro	83	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO Y OPERADO / Físico: TERMINADO Y OPERADO / Registro: TERMINADO Y OPERADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DOR15150400592736	Construcción De Línea Y Red De Distribución Eléctrica Pie De La Cuesta-El Palmarejo	078	Durango	Tamazula	El Palmarejo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Publicas Municipales	Vivienda	En Ejecución	2015	\$2,165,689	\$2,165,689	\$2,165,689	\$2,165,689	\$2,165,689	\$2,165,689	100.00	00	Kilómetro	42	0.00	100.00	Financiera: terminado y operado / Físico: terminado y operado / Registro: terminado y operado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DOR15150400592759	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica La Caballita	082	Durango	Tamazula	La Caballita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Publicas Municipales	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,220,671	\$1,206,694	\$1,206,694	\$1,206,694	\$1,206,694	\$1,206,694	100.00	00	Kilómetro	168	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO Y OPERADO / Físico: TERMINADO Y OPERADO / Registro: TERMINADO Y OPERADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DOR15150400592723	Seminario Y Colocación De 35 Plantas Solares: 21 En San Jose De Vivirillas Y 14 Santa Maria	085	Durango	Tamazula	San Jose de Vivirillas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Publicas Municipales	Vivienda	En Ejecución	2015	\$308,685	\$308,685	\$308,685	\$308,685	\$308,685	\$308,685	100.00	00	Caldas solares	84	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO Y OPERADO / Físico: TERMINADO Y OPERADO / Registro: TERMINADO Y OPERADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DOR15150400592725	Seminario Y Colocación De 35 Plantas Solares: 14 Santa Maria De Los Remedios	086	Durango	Tamazula	Santa Maria de los Remedios	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Publicas Municipales	Vivienda	En Ejecución	2015	\$205,790	\$205,790	\$205,790	\$205,790	\$205,790	\$205,790	100.00	00	Caldas solares	36	0.00	100.00	Financiera: terminado y operado / Físico: terminado y operado / Registro: terminado y operado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DOR15150400592744	Construcción De 8 Cuartos Dormitorios En Tamazula	087	Durango	Tamazula	Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Publicas Municipales	Vivienda	En Ejecución															Financiera: / Físico: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DOR15150400592748	Construcción De 1 Cuarto Dormitorio En El Pie De La Cuesta De Palmitas	088	Durango	Tamazula	Pie de la Cuesta	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Publicas Municipales	Vivienda	En Ejecución	2015	\$68,433	\$68,433	\$68,433	\$68,433	\$68,433	\$68,433	100.00	00	Metros Cuadrados	4	0.00	100.00	Financiera: terminado y operado / Físico: terminado y operado / Registro: terminado y operado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DOR15150400592750	Construcción De 1 Cuarto Dormitorio En Acuitán	089	Durango	Tamazula	Acuitán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Publicas Municipales	Vivienda	En Ejecución														Financiera: / Físico: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
DOR15150400592753	Construcción De 1 Cuarto Dormitorio En Los Medios	090	Durango	Tamazula	Los Medios	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Publicas Municipales	Vivienda	En Ejecución	2015	\$68,433	\$68,433	\$68,433	\$68,433	\$68,433	\$68,433	100.00	00	Metros Cuadrados	4	0.00	100.00	Financiera: terminado y operado / Físico: terminado y operado / Registro: terminado y operado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DOR15150400592757	Construcción De 1 Cuarto Dormitorio En El Aguaje	091	Durango	Tamazula	El Aguaje	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Publicas Municipales	Vivienda	En Ejecución														Financiera: / Físico: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
DOR15150400592759	Construcción De 1 Cuarto Dormitorio En San Jose De Chiquiritos	092	Durango	Tamazula	San Jose de Chiquiritos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Publicas Municipales	Vivienda	En Ejecución														Financiera: / Físico: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
DOR15150400592745	Construcción De 2 Cuartos Dormitorios En Amacuil	093	Durango	Tamazula	Amacuil	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Publicas Municipales	Vivienda	En Ejecución	2015	\$136,866	\$136,866	\$136,866	\$136,866	\$136,866	\$136,866	100.00	00	Metros Cuadrados	8	0.00	100.00	Financiera: terminado y operado / Físico: terminado y operado / Registro: terminado y operado	
DOR15150400592721	Construcción De 2 Cuartos Dormitorios En Las Lajas	094	Durango	Tamazula	Las Lajas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Publicas Municipales	Vivienda	En Ejecución	2015	\$68,433	\$68,433	\$68,433	\$68,433	\$68,433	\$68,433	100.00	00	Metros Cuadrados	4	0.00	100.00	Financiera: terminado y operado / Físico: terminado y operado / Registro: terminado y operado	
DOR15150400592732	Construcción De 2 Cuartos Dormitorios En El Palmer	095	Durango	Tamazula	El Palmer	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Publicas Municipales	Vivienda	En Ejecución	2015	\$68,433	\$68,433	\$68,433	\$68,433	\$68,433	\$68,433	100.00	00	Metros Cuadrados	4	0.00	100.00	Financiera: terminado y operado / Físico: terminado y operado / Registro: terminado y operado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DOR15150400592736	Construcción De 6 Cuartos Dormitorio En Remedios	096	Durango	Tamazula	Santa Maria de los Remedios	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Publicas Municipales	Vivienda	En Ejecución	2015	\$410,599	\$410,599	\$410,599	\$410,599	\$410,599	\$410,599	100.00	00	Metros Cuadrados	24	0.00	100.00	Financiera: terminado y operado / Físico: terminado y operado / Registro: terminado y operado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DOR15150400592740	Construcción De 1 Servicio Sanitario En Los Coyotes	097	Durango	Tamazula	Los Coyotes	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Publicas Municipales	Vivienda	En Ejecución	2015	\$70,745	\$70,745	\$70,745	\$70,745	\$70,745	\$70,745	100.00	00	Metros Cuadrados	4	0.00	100.00	Financiera: terminado y operado / Físico: terminado y operado / Registro: terminado y operado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DOR15150400592744	Construcción De 4 Servicios Sanitarios En El Portezuelo	098	Durango	Tamazula	El Portezuelo (El Limoncito)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Publicas Municipales	Vivienda	En Ejecución	2015	\$282,979	\$282,979	\$282,979	\$282,979	\$282,979	\$282,979	100.00	00	Metros Cuadrados	16	0.00	100.00	Financiera: terminado y operado / Físico: terminado y operado / Registro: terminado y operado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DOR15150400592740	Construcción De 2 Servicios Sanitarios En El Potrero De Aguablanca	099	Durango	Tamazula	Potrero del Agua Blanca	Rural	Aportaciones Federales	1																			

Total: 73

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Estatus	Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora		Tipo de Proyecto	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Acordado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
DOR1510400592587	Construcción De Sistema De Agua En El Carrizal De Colista	002	Durango	Tamauzula	El Carrizal de Colista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,430,849	\$1,430,849	\$1,430,849	\$1,430,849	\$1,430,849	\$1,430,849	\$1,430,849	100.00	\$0	Metros	52	0.00	100.00	Financiera: terminado y operado / Física: terminado y operado / Registro: terminado y operado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR1510400597299	Construcción De 4 Servicios Sanitarios En El Potrillo	101	Durango	Tamauzula	El Potrillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales	Vivienda	En Ejecución	2015	\$282,978	\$282,978	\$282,978	\$282,978	\$282,978	\$282,978	\$282,978	100.00	\$0	Metros Cuadrados	16	0.00	100.00	Financiera: terminado y operado / Física: terminado y operado / Registro: terminado y operado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR1510400597300	Construcción De 2 Servicios Sanitarios En Las Cafatas	102	Durango	Tamauzula	Las Cafatas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales	Vivienda	En Ejecución	2015	\$141,490	\$141,490	\$141,490	\$141,490	\$141,490	\$141,490	\$141,490	100.00	\$0	Metros Cuadrados	8	0.00	100.00	Financiera: terminado y operado / Física: terminado y operado / Registro: terminado y operado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR1510400597304	Construcción De 2 Servicios Sanitarios En El Limón Del Morotal	103	Durango	Tamauzula	El Limón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales	Vivienda	En Ejecución	2015	\$141,490	\$141,490	\$141,490	\$141,490	\$141,490	\$141,490	\$141,490	100.00	\$0	Metros Cuadrados	8	0.00	100.00	Financiera: terminado y operado / Física: terminado y operado / Registro: terminado y operado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR1510400597307	Construcción De 1 Servicio Sanitario En San Juan	104	Durango	Tamauzula	San Juan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales	Vivienda	En Ejecución	2015	\$70,745	\$70,745	\$70,745	\$70,745	\$70,745	\$70,745	\$70,745	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	0.00	100.00	Financiera: terminado y operado / Física: terminado y operado / Registro: terminado y operado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR1510400597312	Construcción De 1 Servicio Sanitario En Guadalupe De Urrea	105	Durango	Tamauzula	Guadalupe de Urrea	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales	Vivienda	En Ejecución	2015	\$70,745	\$70,745	\$70,745	\$70,745	\$70,745	\$70,745	\$70,745	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	0.00	100.00	Financiera: terminado y operado / Física: terminado y operado / Registro: terminado y operado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR1510400597315	Construcción De 1 Servicio Sanitario En San José de Chigüeritos	106	Durango	Tamauzula	San José de Chigüeritos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales	Vivienda	En Ejecución	2015	\$70,745	\$70,745	\$70,745	\$70,745	\$70,745	\$70,745	\$70,745	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	0.00	100.00	Financiera: terminado y operado / Física: terminado y operado / Registro: terminado y operado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR1510400597320	Construcción De 5 Servicios Sanitarios En La Mesa Del Rodeo	107	Durango	Tamauzula	La Mesa del Rodeo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales	Vivienda	En Ejecución	2015	\$265,655	\$265,655	\$265,655	\$265,655	\$265,655	\$265,655	\$265,655	100.00	\$0	Metros Cuadrados	20	0.00	100.00	Financiera: terminado y operado / Física: terminado y operado / Registro: terminado y operado
DOR1510400597323	Construcción De 4 Servicios Sanitarios En Las Trancas	108	Durango	Tamauzula	Las Trancas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales	Vivienda	En Ejecución	2015	\$212,524	\$212,524	\$212,524	\$212,524	\$212,524	\$212,524	\$212,524	100.00	\$0	Metros Cuadrados	16	0.00	100.00	Financiera: terminado y operado / Física: terminado y operado / Registro: terminado y operado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR1510400597326	Construcción De 6 Servicios Sanitarios En El Conifal	109	Durango	Tamauzula	El Conifal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales	Vivienda	En Ejecución	2015	\$318,786	\$318,786	\$318,786	\$318,786	\$318,786	\$318,786	\$318,786	100.00	\$0	Metros Cuadrados	24	0.00	100.00	Financiera: terminado y operado / Física: terminado y operado / Registro: terminado y operado
DOR1510400597331	Construcción De 8 Servicios Sanitarios En La Presa	110	Durango	Tamauzula	La Presa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales	Vivienda	En Ejecución	2015	\$425,048	\$425,048	\$425,048	\$425,048	\$425,048	\$425,048	\$425,048	100.00	\$0	Metros Cuadrados	32	0.00	100.00	Financiera: terminado y operado / Física: terminado y operado / Registro: terminado y operado
DOR161006029395	Suministro Y Colocación De Plantas Solares Zona Copaliquir: 6 En San Antonio - 13761	13761	Durango	Tamauzula	San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAUZULA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$93,485	\$93,485	\$93,485	\$93,485	\$93,485	\$93,485	\$93,485	100.00	\$0	Otros	37	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO Y OPERADO / Física: UNIDAD: CELDA SOLAR SOLAR TERMINADO Y OPERADO / Registro: UNIDAD: CELDA SOLAR SOLAR TERMINADO Y OPERADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR161006029405	Suministro Y Colocación De Plantas Solares En Zona Copaliquir: 8 En El Platano - 13888	13888	Durango	Tamauzula	El Platano	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAUZULA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$31,162	\$31,162	\$31,162	\$31,162	\$31,162	\$31,162	\$31,162	100.00	\$0	Otros	10	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO Y OPERADO / Física: UNIDAD: CELDA SOLAR SOLAR TERMINADO Y OPERADO / Registro: UNIDAD: CELDA SOLAR SOLAR TERMINADO Y OPERADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR1610060294206	Suministro Y Colocación De Plantas Solares Zona El Durazno: 7 En La Ventana - 13952	13952	Durango	Tamauzula	La Ventana	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAUZULA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$109,065	\$109,065	\$109,065	\$109,065	\$109,065	\$109,065	\$109,065	100.00	\$0	Otros	31	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO Y OPERADO / Física: UNIDAD: CELDA SOLAR SOLAR TERMINADO Y OPERADO / Registro: UNIDAD: CELDA SOLAR SOLAR TERMINADO Y OPERADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR1610060294215	Suministro Y Colocación De Plantas Solares En Zona Copaliquir: 4 En Los Riscos - 13986	13986	Durango	Tamauzula	Los Riscos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAUZULA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$62,323	\$62,323	\$62,323	\$62,323	\$62,323	\$62,323	\$62,323	100.00	\$0	Otros	22	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO Y OPERADO / Física: UNIDAD: CELDA SOLAR SOLAR TERMINADO Y OPERADO / Registro: UNIDAD: CELDA SOLAR SOLAR TERMINADO Y OPERADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR1610060294218	Construcción De Línea Y Red De Distribución Eléctrica El Carrizal De Colista - 13618	13618	Durango	Tamauzula	El Carrizal de Colista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAUZULA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,326,936	\$2,326,936	\$2,326,936	\$2,326,936	\$2,326,936	\$2,326,936	\$2,326,936	100.00	\$0	Otros	52	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO Y OPERADO / Física: UNIDAD: SON POSTES TERMINADO Y OPERADO / Registro: UNIDAD: SON POSTES TERMINADO Y OPERADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR1610060294267	Suministro Y Colocación De Plantas Solares Zona El Durazno: 6 En El Desmonte - 13723	13723	Durango	Tamauzula	El Desmonte	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAUZULA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$93,485	\$93,485	\$93,485	\$93,485	\$93,485	\$93,485	\$93,485	100.00	\$0	Otros	29	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO Y OPERADO / Física: UNIDAD: CELDA SOLAR SOLAR TERMINADO Y OPERADO / Registro: UNIDAD: CELDA SOLAR SOLAR TERMINADO Y OPERADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR1610060294273	Suministro Y Colocación De Plantas Solares En Zona Copaliquir: 8 En La Máquina - 13872	13872	Durango	Tamauzula	La Máquina	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAUZULA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$124,646	\$124,646	\$124,646	\$124,646	\$124,646	\$124,646	\$124,646	100.00	\$0	Otros	41	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO Y OPERADO / Física: UNIDAD: CELDA SOLAR SOLAR TERMINADO Y OPERADO / Registro: UNIDAD: CELDA SOLAR SOLAR TERMINADO Y OPERADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR1610060294294	Suministro Y Colocación De Plantas Solares En Zona Copaliquir: 2 En Los Reyes De Copaliquir - 13902	13902	Durango	Tamauzula	Los Reyes de Copaliquir	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAUZULA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$31,162	\$31,162	\$31,162	\$31,162	\$31,162	\$31,162	\$31,162	100.00	\$0	Otros	13	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO Y OPERADO / Física: UNIDAD: CELDA SOLAR SOLAR TERMINADO Y OPERADO / Registro: UNIDAD: CELDA SOLAR SOLAR TERMINADO Y OPERADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR16102006046303	Construcción De Casa De Salud En La Presa - 51415	51415	Durango	Tamauzula	La Presa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAUZULA	Salud	En Ejecución	2016	\$461,425	\$461,425	\$461,425	\$138,428	\$138,428	\$138,428	\$138,428	30.00	\$0	Otros	344	100.00	60.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR16102006046352	Rehabilitación De Caminos Zona El Palmarjo De Remedios (64.89 Km) - 51430	51430	Durango	Tamauzula	El Palmarjo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAUZULA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$493,102	\$493,102	\$493,102	\$493,102	\$493,102	\$493,102	\$493,102	100.00	\$0	Metros lineales	167	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO Y OPERADO / Física: TERMINADO Y OPERADO / Registro: TERMINADO Y OPERADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR16102006046486	Construcción De 20 Cuartos Dormitorios En Zona Remedios: 1 En La Quebrada De Los Duran - 68646	68646	Durango	Tamauzula	Quebrada de los Duran	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAUZULA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$34,217	\$34,217	\$34,217	\$34,217	\$34,217	\$34,217	\$34,217	100.00	\$0	Vivienda	50	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO Y OPERADO / Física: TERMINADA Y OPERADO / Registro: TERMINADA Y OPERADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR16102006046182	Rehabilitación De Caminos Zona Santa Ana (42.20 Km) - 51194	51194	Durango	Tamauzula	Santa Ana	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAUZULA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$381,826	\$381,826	\$381,826	\$381,826	\$381,826	\$381,826	\$381,826	100.00	\$0	Metros lineales	59	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO Y OPERADO / Física: TERMINADO Y OPERADO / Registro: TERMINADO Y OPERADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR16102006046314	Construcción De 20 Cuartos Dormitorios En Zona Remedios: 1 En Aguaita - 68671	68671	Durango	Tamauzula	Aguaita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAUZULA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$34,217	\$34,217	\$34,217	\$34,217	\$34,217	\$34,217	\$34,217	100.00	\$0	Vivienda	61	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO Y OPERADO / Física: TERMINADO Y OPERADO / Registro: TERMINADO Y OPERADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR161020060463515	Suministro Y Colocación De 27 Plantas Solares En Zona Centro Y Zona Remedios: 11 En Guayabacita - 37553	37553	Durango	Tamauzula	Guayabacita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAUZULA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$171,389	\$171,389	\$171,389	\$171,389	\$171,389	\$171,389	\$171,389	100.00	\$0	Otros	64	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO Y OPERADO / Física: UNIDAD: CELDA SOLAR SOLAR TERMINADO Y OPERADO / Registro: UNIDAD: CELDA SOLAR SOLAR TERMINADO Y OPERADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR161020060463525	Construcción De Servicios Sanitarios En Escuela Primaria Del Carrizo De La Petaca - 50761	50763	Durango	Tamauzula	El Carrizo de la Petaca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAUZULA	Educación	En Ejecución	2016	\$137,046	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	128	100.00	0.00	Financiera: POR INICIARSE / Física: POR INICIARSE / Registro: POR INICIARSE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR161020060465827	Suministro Y Colocación De 27 Plantas Solares En Zona Centro Y Zona Remedios: 1 En El Potrero - 37565	37565	Durango	Tamauzula	El Potrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAUZULA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$46,742	\$46,742	\$46,742	\$46,742	\$46,742	\$46,742	\$46,742	100.00	\$0	Otros	17	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO Y OPERADO / Física: UNIDAD: CELDA SOLAR SOLAR TERMINADO Y OPERADO / Registro: UNIDAD: CELDA SOLAR SOLAR TERMINADO Y OPERADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR161020060465885	Rehabilitación Del Camino Las Lajas-Remedios Y Ramales (22.50 Km) Y Remedios-Quebrada Santa María Y Ramales (54.60 Km) - 51210	51210	Durango	Tamauzula	Quebrada	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAUZULA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$582,895	\$582,895	\$582,895	\$582,895	\$582,895	\$582,895	\$582,895	100.00	\$0	Metros lineales	64	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO Y OPERADO / Física: TERMINADO Y OPERADO / Registro: TERMINADO Y OPERADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 118

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Decaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acumulado
DOR15100472795	Rehabilitación Del Camino El Nodoc-Chacala Y La Saucosa-La Piedra Cerrada 033 (19.90 Km)		Durango	Tamazula	Chacala	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Publicas Municipales	Urbanización	Terminado	2015	\$539,196	\$539,196	\$539,196	\$539,196	\$539,196	\$539,196	\$539,196	\$539,196	100.00	00	Kilómetro	234	0.00	100.00	Financiera: / Física: terminado y operando / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR15100472838	Rehabilitación De Caminos Ramales Sabatenipa-La Vinatería-El Mautal (59.20 Km)	041	Durango	Tamazula	Mautal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Publicas Municipales	Urbanización	Terminado	2015	\$542,049	\$542,049	\$542,049	\$542,049	\$542,049	\$542,049	\$542,049	\$542,049	100.00	00	Kilómetro	7	0.00	100.00	Financiera: / Física: terminado y operando / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR15100472858	Rehabilitación De Caminos Ramales Zona La Soledad (29.60 Km)	053	Durango	Tamazula	La Soledad	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Publicas Municipales	Urbanización	Terminado	2015	\$266,447	\$266,447	\$266,447	\$266,447	\$266,447	\$266,447	\$266,447	\$266,447	100.00	00	Kilómetro	45	0.00	100.00	Financiera: / Física: terminado y operando / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR15100472884	Rehabilitación De Caminos Ramales Mesa Del Poder-2 De Abril (47.50 Km)	060	Durango	Tamazula	Dos de Abril	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Publicas Municipales	Urbanización	Terminado	2015	\$363,660	\$363,660	\$363,660	\$363,660	\$363,660	\$363,660	\$363,660	\$363,660	100.00	00	Kilómetro	65	0.00	100.00	Financiera: / Física: terminado y operando / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR15100472903	Construcción De Línea Y Red De Distribución Eléctrica Colata-Las Mesas De Coluta	079	Durango	Tamazula	Las Mesas de Coluta	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Publicas Municipales	Vivienda	Terminado	2015	\$2,990,978	\$2,990,976	\$2,990,976	\$2,990,976	\$2,990,976	\$2,990,976	\$2,990,976	\$2,990,976	100.00	00	Kilómetro lineal	33	0.00	100.00	Financiera: / Física: terminado y operando / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR15100498477	Construcción De Red De Distribución Eléctrica En El Oco	075	Durango	Tamazula	El Oco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Publicas Municipales	Vivienda	Terminado	2015	\$561,138	\$561,138	\$561,138	\$561,138	\$561,138	\$561,138	\$561,138	\$561,138	100.00	00	Metros	23	0.00	100.00	Financiera: / Física: terminado y operando / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR15100498483	Construcción De Línea Y Red De Distribución Eléctrica El Llano Del Dos De Abril (1.81 Km)	082	Durango	Tamazula	El Llano	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Publicas Municipales	Vivienda	Terminado	2015	\$671,096	\$671,096	\$671,096	\$671,096	\$671,096	\$671,096	\$671,096	\$671,096	100.00	00	Metros	41	0.00	100.00	Financiera: / Física: terminado y operando / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR15100498491	Rehabilitación De Caminos Los Remedios-La Sierrita Y Ramales (54.40 Km)	051	Durango	Tamazula	La Sierrita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Publicas Municipales	Urbanización	Terminado	2015	\$388,721	\$388,721	\$388,721	\$388,721	\$388,721	\$388,721	\$388,721	\$388,721	100.00	00	Kilómetro	80	0.00	100.00	Financiera: / Física: terminado y operando / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR15100498493	Rehabilitación Del Camino Jomulco-El Palmar Y Ramales (18.10 Km.)	050	Durango	Tamazula	El Palmar	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Publicas Municipales	Urbanización	Terminado	2015	\$129,335	\$129,335	\$129,335	\$129,335	\$129,335	\$129,335	\$129,335	\$129,335	100.00	00	Kilómetro	80	0.00	100.00	Financiera: / Física: terminado y operando / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR15100498498	Rehabilitación De Caminos Los Remedios-Queñivas-El Carrizo Y Ramales (38.40Km)	052	Durango	Tamazula	El Carrizo de la Petaca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Publicas Municipales	Urbanización	Terminado	2015	\$274,391	\$274,391	\$274,391	\$274,391	\$274,391	\$274,391	\$274,391	\$274,391	100.00	00	Kilómetro	128	0.00	100.00	Financiera: / Física: terminado y operando / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR15100498502	Rehabilitación Del Camino El Limón Del Guayabo-El Guamuchilito-Chacala A Y 040 Ramales (33.20 Km)		Durango	Tamazula	El Guamuchilito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Publicas Municipales	Urbanización	Terminado	2015	\$298,853	\$298,853	\$298,853	\$298,853	\$298,853	\$298,853	\$298,853	\$298,853	100.00	00	Kilómetro	21	0.00	100.00	Financiera: / Física: terminado y operando / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR15100498510	Rehabilitación Del Camino Higüera Largo-Amacuil Y Ramales Y Límites Del 042 Estado-Santa Ana-El León (45.30 Kms.)		Durango	Tamazula	Amacuil	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Publicas Municipales	Urbanización	Terminado	2015	\$554,475	\$554,475	\$554,475	\$554,475	\$554,475	\$554,475	\$554,475	\$554,475	100.00	00	Kilómetro	236	0.00	100.00	Financiera: / Física: terminado y operando / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR1510200513433	Rehabilitación Del Camino Sabatenipa - La Vinatería - Guadalupe De Urrea (29.00 Km)	2536	Durango	Tamazula	Guadalupe de Urrea	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Publicas Municipales	Urbanización	Terminado	2015	\$261,046	\$261,046	\$261,046	\$261,046	\$261,046	\$261,046	\$261,046	\$261,046	100.00	00	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: terminado y operando / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR1510200532731	Rehabilitación Del Camino La Bajada-El Palmarejo-La Joya Y Guasimilán-Los Finos (25.40 Km)	066	Durango	Tamazula	El Palmarejo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento.- Dirección de obras Publicas Municipales	Urbanización	Terminado	2015	\$273,649	\$273,649	\$273,649	\$273,649	\$273,649	\$273,649	\$273,649	\$273,649	100.00	00	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: terminado y operando / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR1510200532771	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable En El Durazno	012	Durango	Tamazula	El Durazno	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SIAT.- Sistema de Aguas de Tamazula	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$512,154	\$512,154	\$512,154	\$512,154	\$512,154	\$512,154	\$512,154	\$512,154	100.00	00	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: terminado y operando / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR1510200539254	Construcción De Línea Y Red De Distribución Eléctrica El Palmarejo-El Potrero (32.00 Postes) 4.53 Km		Durango	Tamazula	El Potrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Vivienda	Terminado	2015	\$2,534,931	\$2,534,931	\$2,534,931	\$2,534,931	\$2,534,931	\$2,534,931	\$2,534,931	\$2,534,931	100.00	00	Kilómetro	187	0.00	100.00	Financiera: / Física: terminado y operando / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR1510200539314	Construcción De Guarniciones En Calle Principal De El Durazno (465.18 Ml)	036	Durango	Tamazula	El Durazno	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Urbanización	Terminado	2015	\$560,800	\$545,286	\$545,286	\$545,286	\$545,286	\$545,286	\$545,286	\$545,286	100.00	00	Metros lineales	1,044	0.00	100.00	Financiera: / Física: terminado y operando / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR1510200539347	Construcción De Línea Y Red De Distribución Eléctrica El Limón-La Ciénega De Los Camberos (6.03 Km)	080	Durango	Tamazula	La Ciénega de los Camberos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Vivienda	Terminado	2015	\$2,832,373	\$2,832,373	\$2,832,373	\$2,832,373	\$2,832,373	\$2,832,373	\$2,832,373	\$2,832,373	100.00	00	Kilómetro	142	0.00	100.00	Financiera: / Física: terminado y operando / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR1510200539375	Suministro Y Colocación De 30 Plantas Solares 20 En El Carrizo De La Petaca - Y 10 En La Higüera		Durango	Tamazula	El Carrizo de la Petaca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Vivienda	Terminado	2015	\$405,932	\$405,932	\$405,932	\$405,932	\$405,932	\$405,932	\$405,932	\$405,932	100.00	00	Celdas solares	193	0.00	100.00	Financiera: / Física: terminado y operando / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR1510200539439	Construcción De Pozo Profundo En El Igualamo De El Dos De Abril (20.00 Ml)	011	Durango	Tamazula	El Igualamo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$326,149	\$326,149	\$326,149	\$326,149	\$326,149	\$326,149	\$326,149	\$326,149	100.00	00	Metros	84	0.00	100.00	Financiera: / Física: terminado y operando / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR1510200539457	Construcción De Sistema De Agua Potable En El Coacoyote (1,003.00 Ml)		Durango	Tamazula	Coacoyote	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$1,281,075	\$1,281,075	\$1,281,075	\$1,281,075	\$1,281,075	\$1,281,075	\$1,281,075	\$1,281,075	100.00	00	Metros	94	0.00	100.00	Financiera: / Física: terminado y operando / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR1510200539500	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En El Durazno (432.00 Ml)		Durango	Tamazula	El Durazno	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$837,946	\$782,144	\$782,144	\$782,144	\$782,144	\$782,144	\$782,144	\$782,144	100.00	00	Metros lineales	1,044	0.00	100.00	Financiera: / Física: terminado y operando / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR1510200545544	Reposición De Galería Filtrante Y Obra Complementaria En La Cruz (Frosagpy)	013	Durango	Tamazula	La Cruz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión del Agua del Estado de Durango (CAED)	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$1,211,837	\$59,582	\$59,582	\$59,582	\$59,582	\$59,582	\$59,582	\$59,582	100.00	00	Equipamiento	39	0.00	100.00	Financiera: / Física: terminado y operando / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR1510200545546	Reposición De Galería Filtrante Y Obra Complementaria En Huizolilita (Frosagpy)	014	Durango	Tamazula	Huizolilita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión del Agua del Estado de Durango (CAED)	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$811,837	\$115,569	\$115,569	\$115,569	\$115,569	\$115,569	\$115,569	\$115,569	100.00	00	Equipamiento	113	0.00	100.00	Financiera: / Física: terminado y operando / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR1510200545550	Construcción De Aula Para Preescolar En Las Rigueritas	019	Durango	Tamazula	Las Higueritas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Publicas Municipales	Educación	Terminado	2015	\$422,165	\$422,165	\$422,165	\$422,165	\$422,165	\$422,165	\$422,165	\$422,165	100.00	00	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: terminado y operando / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR1510200545554	Rehabilitación Del Camino Tamazula-Huizolilita-Tacuitapa Y Ramales (54.00Km)	041	Durango	Tamazula	Huizolilita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Publicas Municipales	Urbanización	Terminado	2015	\$224,140	\$224,140	\$224,140	\$224,140	\$224,140	\$224,140	\$224,140	\$224,140	100.00	00	Kilómetro	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: terminado y operando / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR1510200545557	Rehabilitación Del Camino Chacala - El Rayjo (38.2 Km)	047	Durango	Tamazula	El Rayjo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Publicas Municipales	Urbanización	Terminado	2015	\$343,861	\$343,861	\$343,861	\$343,861	\$343,861	\$343,861	\$343,861	\$343,861	100.00	00	Kilómetro	157	0.00	100.00	Financiera: / Física: terminado y operando / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR1510200545561	Rehabilitación De Caminos Zona El Palmarejo De Remedios (40.80 Km)	048	Durango	Tamazula	El Palmarejo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Publicas Municipales	Urbanización	Terminado	2015	\$254,383	\$254,383	\$254,383	\$254,383	\$254,383	\$254,383	\$254,383	\$254,383	100.00	00	Kilómetro	167	0.00	100.00	Financiera: / Física: terminado y operando / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR1510200545563	Rehabilitación De Caminos Zona Viborillas (46.10Km)	049	Durango	Tamazula	Viborillas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Publicas Municipales	Urbanización	Terminado	2015	\$481,521	\$481,521	\$481,521	\$481,521	\$481,521	\$481,521	\$481,521	\$481,521	100.00	00	Kilómetro	92	0.00	100.00	Financiera: / Física: terminado y operando / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR1510200545567	Rehabilitación De Caminos Zona Santa María (24.00 Km)	048	Durango	Tamazula	Santa María de los Remedios	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Publicas Municipales	Urbanización	Terminado	2015	\$209,357	\$209,357	\$209,357	\$209,357	\$209,357	\$209,357	\$209,357	\$209,357	100.00	00	Kilómetro	211	0.00	100.00	Financiera: / Física: terminado y operando / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR1510200545573	Construcción De Línea Y Red De Distribución Eléctrica El Realito-Las Chicuras Y Casas Viejas	070	Durango	Tamazula	El Realito de la Ventana	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las																				

Total: 118

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Decuado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acumulado
DOR15150100472795	Rehabilitación Del Camino El Nodoc-Chacala Y La Saucada-La Piedra Cerrada 033 (59.90 Km)		Durango	Tamazula	Chacala	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales	Urbanización	Terminado	2015	\$539,196	\$539,196	\$539,196	\$539,196	\$539,196	\$539,196	\$539,196	\$539,196	100.00	00	Kilómetro	234	0.00	100.00	Financiera: / Física: terminado y operando / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR15150200549141	Rehabilitación De Camino Limites Del Municipio-La Lajita-Los Reyes Y La Lajita-La Balisera(24.00 Km)	067	Durango	Tamazula	Los Reyes	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales	Urbanización	Terminado	2015	\$220,539	\$220,539	\$220,539	\$220,539	\$220,539	\$220,539	\$220,539	\$220,539	100.00	00	Kilómetro	160	0.00	100.00	Financiera: / Física: terminado y operando / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR15150300550882	Construcción De Línea Y Red De Distribución Eléctrica La Soledad, Zona El Durazno	075	Durango	Tamazula	La Soledad	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales	Vivienda	Terminado	2015	\$771,356	\$771,356	\$771,356	\$771,356	\$771,356	\$771,356	\$771,356	\$771,356	100.00	00	Metros lineales	39	0.00	100.00	Financiera: / Física: terminado y operando / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR15150300553048	Suministro Y Colocación De 14 Plantas Solares	89-01	Durango	Tamazula	El Papagayo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales	Vivienda	Terminado	2015	\$189,435	\$189,435	\$189,435	\$189,435	\$189,435	\$189,435	\$189,435	\$189,435	100.00	00	Celdas solares	54	0.00	100.00	Financiera: / Física: terminado y operando / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR15150300553054	Suministro Y Colocación De 14 Plantas Solares	89-02	Durango	Tamazula	El Confital	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales	Vivienda	Terminado	2015	\$189,435	\$189,435	\$189,435	\$189,435	\$189,435	\$189,435	\$189,435	\$189,435	100.00	00	Celdas solares	54	0.00	100.00	Financiera: / Física: terminado y operando / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR15150300553060	Suministro Y Colocación De 2 Plantas Solares	89-03	Durango	Tamazula	Piedra Gorda	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales	Vivienda	Terminado	2015	\$27,062	\$27,062	\$27,062	\$27,062	\$27,062	\$27,062	\$27,062	\$27,062	100.00	00	Celdas solares	8	0.00	100.00	Financiera: / Física: terminado y operando / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR15150300553064	Suministro Y Colocación De 2 Plantas Solares	89-04	Durango	Tamazula	El Mezquite	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales	Vivienda	Terminado	2015	\$27,062	\$27,062	\$27,062	\$27,062	\$27,062	\$27,062	\$27,062	\$27,062	100.00	00	Celdas solares	8	0.00	100.00	Financiera: / Física: terminado y operando / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR15150300553076	Suministro Y Colocación De 1 Planta Solar	89-05	Durango	Tamazula	Los Plátanos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales	Vivienda	Terminado	2015	\$13,531	\$13,531	\$13,531	\$13,531	\$13,531	\$13,531	\$13,531	\$13,531	100.00	00	Celdas solares	4	0.00	100.00	Financiera: / Física: terminado y operando / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR15150300583110	Construcción De Techumbre En Área De Impartición De Educación Física En Cobasé No. 13 De Tamazula De Victoria	023	Durango	Tamazula	Tamazula de Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales	Educación	Terminado	2015	\$973,801	\$973,801	\$973,801	\$973,801	\$973,801	\$973,801	\$973,801	\$973,801	100.00	00	Metros Cuadrados	270	0.00	100.00	Financiera: / Física: terminado y operando / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR15150300583111	Rehabilitación Del Camino El Barco - Bastantitas-Santa Ana Y Ramales (60.90 Kms.)	038	Durango	Tamazula	Basantitas de Abajo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales	Urbanización	Terminado	2015	\$548,197	\$548,197	\$548,197	\$548,197	\$548,197	\$548,197	\$548,197	\$548,197	100.00	00	Kilómetro	111	0.00	100.00	Financiera: / Física: terminado y operando / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR15150300583112	Rehabilitación Del Camino El Barco-Santa Rosa Y Ramales (29.20 Km)	040	Durango	Tamazula	Santa Rosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales	Urbanización	Terminado	2015	\$262,847	\$262,847	\$262,847	\$262,847	\$262,847	\$262,847	\$262,847	\$262,847	100.00	00	Kilómetro	42	0.00	100.00	Financiera: / Física: terminado y operando / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR15150300583113	Rehabilitación Del Camino San Jerónimo-El Guayabito (45.70 Km)	043	Durango	Tamazula	El Guayabito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales	Urbanización	Terminado	2015	\$536,481	\$536,481	\$536,481	\$536,481	\$536,481	\$536,481	\$536,481	\$536,481	100.00	00	Kilómetro	55	0.00	100.00	Financiera: / Física: terminado y operando / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR15150300583114	Rehabilitación De Caminos Tamazula-San Jerónimo Y Ramales (47.10 Km)	044	Durango	Tamazula	San Jerónimo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales	Urbanización	Terminado	2015	\$552,916	\$552,916	\$552,916	\$552,916	\$552,916	\$552,916	\$552,916	\$552,916	100.00	00	Kilómetro	62	0.00	100.00	Financiera: / Física: terminado y operando / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR15150300583115	Rehabilitación Del Camino La Junta-San Jorge Y Ramales (43.70 Km)	045	Durango	Tamazula	San Jorge	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales	Urbanización	Terminado	2015	\$513,003	\$513,003	\$513,003	\$513,003	\$513,003	\$513,003	\$513,003	\$513,003	100.00	00	Kilómetro	74	0.00	100.00	Financiera: / Física: terminado y operando / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR15150300583116	Rehabilitación Del Camino Amaculi-Jomulco Y Ramales (28.70 Kms.)	058	Durango	Tamazula	Jomulco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales	Urbanización	Terminado	2015	\$258,346	\$258,346	\$258,346	\$258,346	\$258,346	\$258,346	\$258,346	\$258,346	100.00	00	Kilómetro	25	0.00	100.00	Financiera: / Física: terminado y operando / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR15150300583117	Rehabilitación Del Camino Amaculi-El Dos De Abril Y Ramales (41.50 Kms.)	058	Durango	Tamazula	Dos de Abril	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales	Urbanización	Terminado	2015	\$382,568	\$382,568	\$382,568	\$382,568	\$382,568	\$382,568	\$382,568	\$382,568	100.00	00	Kilómetro	65	0.00	100.00	Financiera: / Física: terminado y operando / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR15150300583118	Rehabilitación Del Camino Amaculi-El Dos De Abril Y Ramales (42.50 Kms.)	062	Durango	Tamazula	San Jerónimo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales	Urbanización	Terminado	2015	\$278,219	\$278,219	\$278,219	\$278,219	\$278,219	\$278,219	\$278,219	\$278,219	100.00	00	Kilómetro	62	0.00	100.00	Financiera: / Física: terminado y operando / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR15150300583121	Construcción De Línea Y Red De Distribución Eléctrica La Srevallita-Santa Ana	043	Durango	Tamazula	Santa Ana	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales	Vivienda	Terminado	2015	\$1,786,791	\$1,786,791	\$1,786,791	\$1,786,791	\$1,786,791	\$1,786,791	\$1,786,791	\$1,786,791	100.00	00	Kilómetro	59	0.00	100.00	Financiera: / Física: terminado y operando / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR15150300583122	Construcción De Línea Y Red De Distribución Eléctrica El Ranchito-Piedras De Lumbre	068	Durango	Tamazula	Piedras de Lumbre	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales	Vivienda	Terminado	2015	\$1,588,864	\$794,432	\$794,432	\$794,432	\$794,432	\$794,432	\$794,432	\$794,432	100.00	00	Kilómetro	43	0.00	100.00	Financiera: / Física: terminado y operando / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR15150300583123	Construcción De Red De Distribución Eléctrica En El TASTE De Sabuatenipa	071	Durango	Tamazula	El TASTE	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales	Vivienda	Terminado	2015	\$504,147	\$504,147	\$504,147	\$504,147	\$504,147	\$504,147	\$504,147	\$504,147	100.00	00	Kilómetro	65	0.00	100.00	Financiera: / Física: terminado y operando / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR15150400592587	Construcción De Sistema De Agua En El Carrizal De Coluta	002	Durango	Tamazula	El Carrizal de Coluta	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,430,849	\$1,430,849	\$1,430,849	\$1,430,849	\$1,430,849	\$1,430,849	\$1,430,849	\$1,430,849	100.00	00	Metros	52	0.00	100.00	Financiera: / Física: terminado y operando / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR15150400592603	Construcción De Sistema De Agua Potable En El Chicural	003	Durango	Tamazula	El Chicural	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$1,559,162	\$1,559,162	\$1,559,162	\$1,559,162	\$1,559,162	\$1,559,162	\$1,559,162	\$1,559,162	100.00	00	Metros	147	0.00	100.00	Financiera: / Física: terminado y operando / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR15150400592610	Construcción De Sistema De Agua Potable En El Muerto	005	Durango	Tamazula	El Muerto	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,128,212	\$1,128,212	\$1,128,212	\$1,128,212	\$1,128,212	\$1,128,212	\$1,128,212	\$1,128,212	100.00	00	Metros	48	0.00	100.00	Financiera: / Física: terminado y operando / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR15150400592622	Construcción De Sistema De Agua Potable En San José Del Rancho	006	Durango	Tamazula	San José del Rancho	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,182,805	\$1,182,805	\$1,182,805	\$1,182,805	\$1,182,805	\$1,182,805	\$1,182,805	\$1,182,805	100.00	00	Metros	44	0.00	100.00	Financiera: / Física: terminado y operando / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR15150400592643	Construcción De Sistema De Agua Potable En El Pie De La Cuesta De Coluta	007	Durango	Tamazula	Pie de la Cuesta	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$1,945,183	\$1,945,183	\$1,945,183	\$1,945,183	\$1,945,183	\$1,945,183	\$1,945,183	\$1,945,183	100.00	00	Metros	22	0.00	100.00	Financiera: / Física: terminado y operando / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR15150400592672	Construcción De Aula Para Preescolar En El Pitorreal (Zona Durazno)	013	Durango	Tamazula	Pito Real	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales	Educación	En Ejecución	2015	\$446,442	\$446,442	\$446,442	\$446,442	\$446,442	\$446,442	\$446,442	\$446,442	100.00	00	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: terminado y operando / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR15150400592683	Construcción De Aula Para Jardín De Niños De Guajolotes	015	Durango	Tamazula	Guajolotes	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales	Educación	En Ejecución	2015	\$446,442	\$446,442	\$446,442	\$446,442	\$446,442	\$446,442	\$446,442	\$446,442	100.00	00	Metros Cuadrados	106	0.00	100.00	Financiera: / Física: terminado y operando / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR15150400592691	Construcción De Aula De Medios En Escuela Primaria De Los Frailes	017	Durango	Tamazula	Los Frailes	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales	Educación	En Ejecución	2015	\$496,051	\$496,051	\$496,051	\$496,051	\$496,051	\$496,051	\$496,051	\$496,051	100.00	00	Metros Cuadrados	317	0.00	100.00	Financiera: / Física: terminado y operando / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR15150400592713	Construcción De Aula Para Escuela Primaria De El Gachupín	018	Durango	Tamazula	El Gachupín	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales	Educación	En Ejecución	2015	\$461,922	\$414,119	\$414,119	\$414,119	\$414,119	\$414,119	\$414,119	\$414,119	100.00	00	Metros Cuadrados	248	0.00	100.00	Financiera: / Física: terminado y operando / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR15150400592725	Construcción De Servicios Sanitarios En Escuela Primaria De San José De Tabahuetto	019	Durango	Tamazula	San José de Tabahuetto	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales	Educación	En Ejecución	2015	\$137,055	\$137,055	\$137,055	\$137,055	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Metros Cuadrados	22	0.00	100.00	Financiera: / Física: terminado y operando / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR15150400592734	Construcción De Servicios Sanitarios En Escuela Primaria De El Pitorreal De Dos De Abril	020	Durango	Tamazula	Pitorreal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales	Educación	En Ejecución	2015	\$137,055														

Total: 118

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones	
							Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto							Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Decuado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado
DOR151040047295	Rehabilitación Del Camino El Nodero-Chacala Y La Saucedita Piedra Cerrada 033 (19.90 Km)		Durango	Tamazula	Chacala	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales	Urbanización	Terminado	2015	\$539,196	\$539,196	\$539,196	\$539,196	\$539,196	\$539,196	\$539,196	100.00	00	Kilometro	234	0.00	100.00	Financiera: / Física: terminado y operando / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR151040059689	Construcción De Casa De Salud En Las Lajas	025	Durango	Tamazula	Las Lajas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales	Salud	Terminado	2015	\$443,496	\$438,766	\$438,766	\$438,766	\$438,766	\$438,766	\$438,766	100.00	00	Metros Cuadrados	137	0.00	100.00	Financiera: / Física: terminado y operando / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR151040059686	Construcción De Casa De Salud En Las Lajas	026	Durango	Tamazula	San José de Chiqueritos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales	Salud	Terminado	2015	\$443,496	\$443,496	\$443,496	\$443,496	\$443,496	\$443,496	\$443,496	100.00	00	Metros Cuadrados	73	0.00	100.00	Financiera: / Física: terminado y operando / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR151040059690	Construcción De Casa De Salud En Agua Caliente	027	Durango	Tamazula	Agua Caliente	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales	Salud	Terminado	2015	\$629,707	\$629,700	\$629,700	\$629,700	\$629,700	\$629,700	\$629,700	100.00	00	Metros Cuadrados	89	0.00	100.00	Financiera: / Física: terminado y operando / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR151040059698	Construcción De Casa De Salud En El Norotal	028	Durango	Tamazula	Norotal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales	Salud	En Ejecución	2015	\$460,869	\$452,633	\$452,633	\$452,633	\$452,633	\$452,633	\$452,633	100.00	00	Metros Cuadrados	54	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Física: TERMINADO Y OPERANDO / Registro: TERMINADO Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR151040059694	Rehabilitación Del Camino Las Higueras- Pie De La Cuesta De Palmillas (7.00 Km)	032	Durango	Tamazula	Pie de la Cuesta de Palmillas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales	Urbanización	Terminado	2015	\$63,011	\$63,011	\$63,011	\$63,011	\$63,011	\$63,011	\$63,011	100.00	00	Kilometro	89	0.00	100.00	Financiera: / Física: terminado y operando / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR151040059693	Rehabilitación De Caminos Zona Centro (26.00 Km)	035	Durango	Tamazula	Agua Caliente	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales	Urbanización	Terminado	2015	\$234,042	\$234,042	\$234,042	\$234,042	\$234,042	\$234,042	\$234,042	100.00	00	Kilometro	89	0.00	100.00	Financiera: / Física: terminado y operando / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR151040059695	Rehabilitación Del Camino Santa Ana-El Durazno (13.20 Kms.)	037	Durango	Tamazula	El Durazno	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales	Urbanización	Terminado	2015	\$118,821	\$118,821	\$118,821	\$118,821	\$118,821	\$118,821	\$118,821	100.00	00	Kilometro	1,044	0.00	100.00	Financiera: / Física: terminado y operando / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR151040059693	Rehabilitación Del Camino El Guamichilito-El Dos De Abril Y Ramales 046 (62.10 Km)	046	Durango	Tamazula	Dos de Abril	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales	Urbanización	Terminado	2015	\$378,967	\$378,967	\$378,967	\$378,967	\$378,967	\$378,967	\$378,967	100.00	00	Kilometro	65	0.00	100.00	Financiera: / Física: terminado y operando / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR151040059682	Rehabilitación Del Camino San Juan-El Trompilla(8.9 Km)	050	Durango	Tamazula	El Trompilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales	Urbanización	Terminado	2015	\$80,114	\$80,114	\$80,114	\$80,114	\$80,114	\$80,114	\$80,114	100.00	00	Kilometro	9	0.00	100.00	Financiera: / Física: terminado y operando / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR151040059700	Rehabilitación De Caminos Ramales El Durazno-San Cayetano (33.20 Km)	051	Durango	Tamazula	San Cayetano de Pericos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales	Urbanización	Terminado	2015	\$305,015	\$305,015	\$305,015	\$305,015	\$305,015	\$305,015	\$305,015	100.00	00	Kilometro	28	0.00	100.00	Financiera: / Física: terminado y operando / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR1510400597014	Rehabilitación Del Camino Puerto De La Soledad-El Barco (22.10 Km)	054	Durango	Tamazula	El Barco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales	Urbanización	Terminado	2015	\$198,935	\$198,935	\$198,935	\$198,935	\$198,935	\$198,935	\$198,935	100.00	00	Kilometro	25	0.00	100.00	Financiera: / Física: terminado y operando / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR1510400597024	Rehabilitación Del Camino Puerto De La Soledad-El Barco (22.10 Km)	030	Durango	Tamazula	El Nodero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales	Urbanización	Terminado	2015	\$147,626	\$147,626	\$147,626	\$147,626	\$147,626	\$147,626	\$147,626	100.00	00	Kilometro	64	0.00	100.00	Financiera: / Física: terminado y operando / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR1510400597100	Construcción De Línea Y Red De Distribución Eléctrica El Realito-El Molino-El Arrayanal	064	Durango	Tamazula	El Arrayanal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales	Vivienda	En Ejecución	2015	\$2,221,300	\$2,221,300	\$2,221,300	\$2,221,300	\$2,221,300	\$2,221,300	\$2,221,300	100.00	00	Kilometro	26	0.00	100.00	Financiera: / Física: terminado y operando / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR1510400597110	Construcción De Línea Y Red De Distribución Eléctrica La Ciénega De Los Cameros-El Guzman	065	Durango	Tamazula	El Guzman	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales	Vivienda	En Ejecución	2015	\$2,772,461	\$2,960,308	\$2,960,308	\$2,960,308	\$2,960,308	\$2,960,308	\$2,960,308	100.00	00	Kilometro	27	0.00	100.00	Financiera: / Física: terminado y operando / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR1510400597116	Construcción De Línea Y Red De Distribución Eléctrica El Muertecito	066	Durango	Tamazula	El Muertecito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales	Vivienda	En Ejecución	2015	\$2,483,149	\$2,469,679	\$2,469,679	\$2,469,679	\$2,469,679	\$2,469,679	\$2,469,679	100.00	00	Kilometro	48	0.00	100.00	Financiera: / Física: terminado y operando / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR1510400597122	Construcción De Línea Y Red De Distribución Eléctrica La Trampa-Escarbaderos	067	Durango	Tamazula	Escarbaderos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales	Vivienda	En Ejecución	2015	\$2,724,490	\$1,362,245	\$1,362,245	\$1,362,245	\$1,362,245	\$1,362,245	\$1,362,245	100.00	00	Kilometro	83	0.00	100.00	Financiera: / Física: terminado y operando / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR1510400597129	Construcción De Línea Y Red De Distribución Eléctrica La Trampa-Escarbaderos	072	Durango	Tamazula	El Tapala	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales	Vivienda	Terminado	2015	\$1,159,836	\$1,162,855	\$1,162,855	\$1,162,855	\$1,162,855	\$1,162,855	\$1,162,855	100.00	00	Kilometro	10	0.00	100.00	Financiera: / Física: terminado y operando / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR1510400597136	Construcción De Línea Y Red De Distribución Eléctrica Pie De La Cuesta-El Palmarejo	078	Durango	Tamazula	El Palmarejo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales	Vivienda	En Ejecución	2015	\$2,165,689	\$2,165,689	\$2,165,689	\$2,165,689	\$2,165,689	\$2,165,689	\$2,165,689	100.00	00	Kilometro	42	0.00	100.00	Financiera: / Física: terminado y operando / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR1510400597141	Aplicación De Red De Distribución Eléctrica En El Durazno (Varios Sectores)	080	Durango	Tamazula	El Durazno	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales	Vivienda	Terminado	2015	\$1,316,349	\$1,316,349	\$1,316,349	\$1,316,349	\$1,316,349	\$1,316,349	\$1,316,349	100.00	00	Kilometro	1,044	0.00	100.00	Financiera: / Física: terminado y operando / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR1510400597148	Aplicación De Red De Distribución Eléctrica En Los Oreganos (Zona Durazno)	081	Durango	Tamazula	Los Oreganos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales	Vivienda	Terminado	2015	\$577,430	\$577,430	\$577,430	\$577,430	\$577,430	\$577,430	\$577,430	100.00	00	Kilometro	22	0.00	100.00	Financiera: / Física: terminado y operando / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR1510400597159	Aplicación De Red De Distribución Eléctrica La Cebadilla	082	Durango	Tamazula	La Cebadilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,220,671	\$1,206,694	\$1,206,694	\$1,206,694	\$1,206,694	\$1,206,694	\$1,206,694	100.00	00	Kilometro	168	0.00	100.00	Financiera: / Física: terminado y operando / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR1510400597223	Suministro Y Colocación De 35 Plantas Solares: 21 En San José De Vivorillas Y 14 Santa María	085	Durango	Tamazula	San José de Vivorillas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento.- Dirección de obras Públicas Municipales	Vivienda	En Ejecución	2015	\$308,685	\$308,685	\$308,685	\$308,685	\$308,685	\$308,685	\$308,685	100.00	00	Celdas solares	84	0.00	100.00	Financiera: / Física: terminado y operando / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR1510400597225	Suministro Y Colocación De 35 Plantas Solares: 14 Santa María De Los Remedios	086	Durango	Tamazula	Santa María de los Remedios	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento.- Dirección de obras Públicas Municipales	Vivienda	En Ejecución	2015	\$205,790	\$205,790	\$205,790	\$205,790	\$205,790	\$205,790	\$205,790	100.00	00	Celdas solares	56	0.00	100.00	Financiera: terminado y operando / Física: terminado y operando / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR1510400597244	Construcción De 8 Cuartos Dormitorios En Tamazula	087	Durango	Tamazula	Tamazula de Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales	Vivienda	En Ejecución	2015	\$547,465	\$547,465	\$547,465	\$547,465	\$427,912	\$427,912	\$427,912	78.16	00	Metros Cuadrados	32	0.00	100.00	Financiera: / Física: en proceso faltan 2 cuartos de terminarse / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR1510400597248	Construcción De 1 Cuarto Dormitorios En El Pie De La Cuesta De Palmillas	088	Durango	Tamazula	Pie de la Cuesta	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales	Vivienda	En Ejecución	2015	\$68,433	\$68,433	\$68,433	\$68,433	\$53,489	\$53,489	\$53,489	78.16	00	Metros Cuadrados	4	0.00	100.00	Financiera: / Física: terminado y operando / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR1510400597250	Construcción De 1 Cuarto Dormitorio En Acatitán	089	Durango	Tamazula	Acatitán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales	Vivienda	En Ejecución	2015	\$68,433	\$68,433	\$68,433	\$68,433	\$53,489	\$53,489	\$53,489	78.16	00	Metros Cuadrados	4	0.00	100.00	Financiera: / Física: terminado y operando / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR1510400597253	Construcción De 1 Cuarto Dormitorio En Los Medios	090	Durango	Tamazula	Los Medios	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales	Vivienda	En Ejecución	2015	\$68,433	\$68,433	\$68,433	\$68,433	\$53,489	\$53,489	\$53,489	78.16	00	Metros Cuadrados	4	0.00	100.00	Financiera: / Física: terminado y operando / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR1510400597257	Construcción De 1 Cuarto Dormitorio En El Aguaje	091	Durango	Tamazula	El Aguaje	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales	Vivienda	En Ejecución	2015	\$68,433	\$68,433	\$68,433	\$68,433	\$53,489	\$53,489	\$53,489	78.16	00	Metros Cuadrados	4	0.00	100.00	Financiera: / Física: terminado y operando / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR1510400597259	Construcción De 1 Cuarto Dormitorio En San José De Chiqueritos	092	Durango	Tamazula	San José de Chiqueritos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales	Vivienda	En Ejecución	2015	\$68,433	\$68,433	\$68,433	\$68,433	\$53,489	\$53,489	\$53,489	78.16	00	Metros Cuadrados	4	0.00	100.00	Financiera: / Física: terminado y operando / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR1510400597265	Construcción De 2 Cuartos Dormitorios En Amacull	093	Durango	Tamazula	Amacull	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales	Vivienda	En Ejecución	2015	\$136,866	\$134,201	\$134,201	\$134,201	\$134,201	\$134,201	\$134,201	100.00	00	Metros Cuadrados	8	0.00	100.00	Financiera: / Física: terminado y operando / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR1510400597271	Construcción De 2 Cuartos Dormitorios En Las Lajas	094	Durango	Tamazula	Las Lajas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales	Vivienda																

Total: 118

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora			Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acumulado	
DOR15150100472795	Rehabilitación Del Camino El Nodero-Chacala Y La Saucedita-La Piedra Cerrada 033 (59.90 Km)		Durango	Tamazula	Chacala	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales	Urbanización	Terminado	2015	\$539,196	\$539,196	\$539,196	\$539,196	\$539,196	\$539,196	\$539,196	\$539,196	100.00	\$0	Kilometro	234	0.00	100.00	Financiera: / Física: terminado y operando / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR15150400597280	Construcción De 1 Servicio Sanitario En Los Coyotes	097	Durango	Tamazula	Los Coyotes	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales	Vivienda	En Ejecución	2015	\$70,745	\$70,745	\$70,745	\$70,745	\$70,745	\$70,745	\$70,745	\$70,745	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	0.00	100.00	Financiera: / Física: terminado y operando / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR15150400597284	Construcción De 4 Servicios Sanitarios En El Portezuelo	098	Durango	Tamazula	El Portezuelo (El Limoncito)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales	Vivienda	En Ejecución	2015	\$282,980	\$282,979	\$282,979	\$282,979	\$282,979	\$282,979	\$282,979	\$282,979	100.00	\$0	Metros Cuadrados	16	0.00	100.00	Financiera: / Física: terminado y operando / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR15150400597290	Construcción De 2 Servicios Sanitarios En El Potrero de Aguablanco	099	Durango	Tamazula	Potrero del Agua Blanca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales	Vivienda	En Ejecución	2015	\$141,490	\$141,490	\$141,490	\$141,490	\$141,490	\$141,490	\$141,490	\$141,490	100.00	\$0	Metros Cuadrados	8	0.00	100.00	Financiera: / Física: terminado y operando / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR15150400597294	Construcción De 4 Servicios Sanitarios En El Norotal	100	Durango	Tamazula	Norotal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales	Vivienda	En Ejecución	2015	\$282,980	\$282,978	\$282,978	\$282,978	\$282,978	\$282,978	\$282,978	\$282,978	100.00	\$0	Metros Cuadrados	16	0.00	100.00	Financiera: / Física: terminado y operando / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR15150400597299	Construcción De 4 Servicios Sanitarios En El Potrillo	101	Durango	Tamazula	El Potrillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales	Vivienda	En Ejecución	2015	\$282,980	\$282,978	\$282,978	\$282,978	\$282,978	\$282,978	\$282,978	\$282,978	100.00	\$0	Metros Cuadrados	16	0.00	100.00	Financiera: / Física: terminado y operando / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR15150400597300	Construcción De 2 Servicios Sanitarios En Las Cañitas	102	Durango	Tamazula	Las Cañitas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales	Vivienda	En Ejecución	2015	\$141,490	\$141,490	\$141,490	\$141,490	\$141,490	\$141,490	\$141,490	\$141,490	100.00	\$0	Metros Cuadrados	8	0.00	100.00	Financiera: / Física: terminado y operando / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR15150400597306	Construcción De 2 Servicios Sanitarios En El Limón Del Norotal	103	Durango	Tamazula	El Limón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales	Vivienda	En Ejecución	2015	\$141,490	\$141,490	\$141,490	\$141,490	\$141,490	\$141,490	\$141,490	\$141,490	100.00	\$0	Metros Cuadrados	8	0.00	100.00	Financiera: / Física: terminado y operando / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR15150400597307	Construcción De 1 Servicio Sanitario En San Juan	104	Durango	Tamazula	San Juan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales	Vivienda	En Ejecución	2015	\$70,745	\$70,745	\$70,745	\$70,745	\$70,745	\$70,745	\$70,745	\$70,745	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	0.00	100.00	Financiera: / Física: terminado y operando / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR15150400597312	Construcción De 1 Servicio Sanitario En Guadalupe De Ureca	105	Durango	Tamazula	Guadalupe de Ureca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales	Vivienda	En Ejecución	2015	\$70,745	\$70,745	\$70,745	\$70,745	\$70,745	\$70,745	\$70,745	\$70,745	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	0.00	100.00	Financiera: / Física: terminado y operando / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR15150400597315	Construcción De 1 Servicio Sanitario En San José De Chiqueritos	106	Durango	Tamazula	San José de Chiqueritos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales	Vivienda	En Ejecución	2015	\$70,745	\$70,745	\$70,745	\$70,745	\$70,745	\$70,745	\$70,745	\$70,745	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	0.00	100.00	Financiera: / Física: terminado y operando / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR15150400597320	Construcción De 5 Servicios Sanitarios En La Mesa Del Rodeo	107	Durango	Tamazula	La Mesa del Rodeo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales	Vivienda	En Ejecución	2015	\$265,655	\$265,655	\$265,655	\$265,655	\$265,655	\$265,655	\$265,655	\$265,655	100.00	\$0	Metros Cuadrados	20	0.00	100.00	Financiera: / Física: terminado y operando / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR15150400597323	Construcción De 4 Servicios Sanitarios En Las Trancas	108	Durango	Tamazula	Las Trancas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales	Vivienda	En Ejecución	2015	\$212,524	\$212,524	\$212,524	\$212,524	\$212,524	\$212,524	\$212,524	\$212,524	100.00	\$0	Metros Cuadrados	16	0.00	100.00	Financiera: / Física: terminado y operando / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR15150400597326	Construcción De 6 Servicios Sanitarios En El Conital	109	Durango	Tamazula	El Conital	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales	Vivienda	En Ejecución	2015	\$318,786	\$318,786	\$318,786	\$318,786	\$318,786	\$318,786	\$318,786	\$318,786	100.00	\$0	Metros Cuadrados	24	0.00	100.00	Financiera: / Física: terminado y operando / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR15150400597331	Construcción De 8 Servicios Sanitarios En La Presa	110	Durango	Tamazula	La Presa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales	Vivienda	En Ejecución	2015	\$425,048	\$425,048	\$425,048	\$425,048	\$425,048	\$425,048	\$425,048	\$425,048	100.00	\$0	Metros Cuadrados	32	0.00	100.00	Financiera: / Física: terminado y operando / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR15150400597337	Construcción De 4,079 M2 De Techo Firmo En Tamazula	111	Durango	Tamazula	Tamazula de Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales	Vivienda	Terminado	2015	\$1,334,322	\$1,334,322	\$1,334,322	\$1,334,322	\$1,334,322	\$1,334,322	\$1,334,322	\$1,334,322	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: / Física: terminado y operando / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR15150500603450	Construcción De Cancha De Usos Múltiples En Escuela Primaria De El Muerto	7110-1235-03-15-00-02-005	Durango	Tamazula	El Muerto	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales	Deporte	En Ejecución	2015	\$367,166	\$367,166	\$367,166	\$367,166	\$367,166	\$367,166	\$367,166	\$367,166	100.00	\$0	Metros Cuadrados	18	0.00	100.00	Financiera: terminada y operando / Física: terminada y operando / Registro: terminado y operando este es un proyecto especial se puso deportivo por que no hay el rubro de proyectos esociales - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR15150400609279	Construcción De Libramiento Vehicular	002	Durango	Tamazula	Tamazula de Victoria	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$29,490,364	\$29,490,364	\$29,490,364	\$29,490,364	\$19,106,838	\$19,106,838	\$19,106,838	\$19,106,838	64.79	\$0	Kilometro	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: terminado y operando / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR15150300552293	Construcción De Puente Vehicular Sobre El Río El Aguaje, Tamazula Dgo.	001	Durango	Tamazula	Agua Caliente	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales	Comunicaciones	En Ejecución	2015	\$15,648,327	\$15,334,939	\$15,334,939	\$15,334,939	\$10,186,829	\$10,186,829	\$10,186,829	\$10,186,829	66.43	\$0	Metros lineales	3,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: terminado y operando / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Programa Presupuestario										Indicadores											
Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Sub Programa	Programa	Fin	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Meta programada	Realizado en el Periodo	Anexo (1)	Justificación	
Durango	Tehuacan	33-Aportaciones Federales	Dirección General 004	FAG Municipal y de 102	Desarrollo Social	2-Vivienda y Servicios a la Comunidad	1-Vivienda y Servicios a la Comunidad	4-Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Numero de obras registradas en el SFU de carreteras rurales	Sumatoria del número de obras registradas en Actividad	Trimestral	Proyecto	Eficacia	0	0	N/A	no hay variación no hubo otras proyectos				
Durango	Tehuacan	33-Aportaciones Federales	Dirección General 004	FAG Municipal y de 102	Desarrollo Social	2-Vivienda y Servicios a la Comunidad	1-Vivienda y Servicios a la Comunidad	4-Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Numero de proyectos registrados en el SFU de carreteras rurales	Sumatoria de proyectos registrados en el SFU de carreteras rurales	Trimestral	Proyecto	Eficacia	33	33	100	no hubo variación				
Durango	Tehuacan	33-Aportaciones Federales	Dirección General 004	FAG Municipal y de 102	Desarrollo Social	2-Vivienda y Servicios a la Comunidad	1-Vivienda y Servicios a la Comunidad	4-Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Numero de proyectos registrados en el SFU de infraestructura para la urbanización	Sumatoria de proyectos registrados en el SFU de infraestructura para la urbanización	Trimestral	Proyecto	Eficacia	1	1	100	no hay variación				
Durango	Tehuacan	33-Aportaciones Federales	Dirección General 005	FORTAMUN	2-Desarrollo Social	4-Comunidad	4-Comunidad	4-Comunidad	Indice de Aplicación Prioritaria de Recursos de las Dependencias Federales	[(Caso específico en Obligaciones Financieras + Caso a Fís)	Semanal	Porcentaje	Estrategico	3.82	3.89	107.46	con se logra aplicar el recurso que se tiene disponible para seguridad pública				
Durango	Tehuacan	33-Aportaciones Federales	Dirección General 005	FORTAMUN	2-Desarrollo Social	4-Comunidad	4-Comunidad	4-Comunidad	Indice de Dependencia Financiera	(Recurso autorizado del FORTAMUN DF al municipio/Proyecto)	Trimestral	Ora	Estrategico	Eficacia	911.02	911.02	100	no hay variación se reducio lo planeado			
Durango	Tehuacan	33-Aportaciones Federales	Dirección General 005	FORTAMUN	2-Desarrollo Social	4-Comunidad	4-Comunidad	4-Comunidad	Indice de Logro Operativo	(Sumatoria de Lit. a) (Recurso aplicado por cada por Componente de Lit. a)	Trimestral	Porcentaje	Estrategico	Eficacia	100	100	100	se hicieron pagos en el siguiente trimestre			
Durango	Tehuacan	33-Aportaciones Federales	Dirección General 005	FORTAMUN	2-Desarrollo Social	4-Comunidad	4-Comunidad	4-Comunidad	Porcentaje de Avance en las Metas	(Sumatoria de Lit. a) (Avance de las metas porcentual/Actividad por Ejercicio)	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	100	92.71	92.71	se hicieron pagos en el siguiente trimestre				
Durango	Tehuacan	33-Aportaciones Federales	Dirección General 005	FORTAMUN	2-Desarrollo Social	4-Comunidad	4-Comunidad	4-Comunidad	Indice en el Ejercicio de Recursos	(Caso específico del FORTAMUN DF por el municipio o Actividad)	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	100	92.71	92.71	se hicieron pagos en el siguiente trimestre				

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Durango
PERIODO: Segundo Trimestre 2016

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recursos	Tipo de Recursos	Descripción de Programa Presupuestario	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Común - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	PARTE A				AVANCE FINANCIERO				OBSERVACIONES		
													Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Millistrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado	Pagado SGP
Durango	Tamala	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	PAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN IDENTIFICAR	H. AYTO.- DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE TAMALA			1 - GASTO CORRIENTE	341 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0	999.48	999.48	720.13	720.13	720.13	720.13	N/A	
Durango	Tamala	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	PAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN IDENTIFICAR	H. AYTO.- DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE TAMALA			1 - GASTO CORRIENTE	355 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0	110545.2	110545.2	104002.8	104002.8	104002.8	104002.8	N/A	
Durango	Tamala	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	PAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN IDENTIFICAR	H. AYTO.- DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE TAMALA			2 - GASTO DE INVERSION	611 - REEDIFICACION HABITACIONAL	0	5345196.29	5345196.29	4061497.8	4061497.8	4061497.8	4061497.8	N/A	
Durango	Tamala	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	PAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN IDENTIFICAR	H. AYTO.- DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE TAMALA			2 - GASTO DE INVERSION	612 - REEDIFICACION NO HABITACIONAL	0	363252.66	363252.66	3391487.74	3391487.74	3391487.74	3391487.74	N/A	
Durango	Tamala	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	PAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN IDENTIFICAR	H. AYTO.- DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE TAMALA			2 - GASTO DE INVERSION	613 - CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PENTADO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0	1318944.92	1318944.92	1257041.98	1257041.98	1257041.98	1257041.98	N/A	
Durango	Tamala	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	PAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN IDENTIFICAR	H. AYTO.- DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE TAMALA			2 - GASTO DE INVERSION	615 - CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	0	622771.52	622771.52	622771.52	622771.52	622771.52	622771.52	N/A	
Durango	Tamala	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	PAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	217,112		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO		0	2390152.07	2390152.07	20750891.97	20750891.97	20750891.97	20750891.97	N/A	
Durango	Tamala	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	PAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN IDENTIFICAR	H. AYTO.- DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE TAMALA			1 - GASTO CORRIENTE	121 - HONORARIOS ADMINISTRATIVOS A SALARIOS	0	79156.96	79156.96	79156.96	79156.96	79156.96	79156.96	N/A	Honorarios asignables a salarios
Durango	Tamala	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	PAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN IDENTIFICAR	H. AYTO.- DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE TAMALA			1 - GASTO CORRIENTE	339 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0	120147.6	120147.6	120147.6	120147.6	120147.6	120147.6	N/A	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales
Durango	Tamala	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	PAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN IDENTIFICAR	H. AYTO.- DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE TAMALA			1 - GASTO CORRIENTE	341 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	7000	2299	2299	2299	2299	2299	2299	N/A	Servicios financieros y bancarios
Durango	Tamala	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	PAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN IDENTIFICAR	H. AYTO.- DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE TAMALA			1 - GASTO CORRIENTE	355 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0	1050000	23430	23430	23430	23430	23430	N/A	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte
Durango	Tamala	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	PAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN IDENTIFICAR	H. AYTO.- DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE TAMALA			1 - GASTO CORRIENTE	611 - REEDIFICACION HABITACIONAL	0	21200000	669492.13	669492.13	669492.13	669492.13	669492.13	N/A	Edificación habitacional
Durango	Tamala	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	PAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN IDENTIFICAR	H. AYTO.- DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE TAMALA			1 - GASTO CORRIENTE	612 - REEDIFICACION NO HABITACIONAL	0	955505.14	1435088.14	1435088.14	1435088.14	1435088.14	1435088.14	N/A	Edificación no habitacional
Durango	Tamala	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	PAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN IDENTIFICAR	H. AYTO.- DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE TAMALA			2 - GASTO DE INVERSION	613 - CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PENTADO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0	3033170.76	1853281.29	1853281.29	1853281.29	1853281.29	1853281.29	N/A	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, pentado, gas, electricidad y telecomunicaciones
Durango	Tamala	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	PAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN IDENTIFICAR	H. AYTO.- DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE TAMALA			2 - GASTO DE INVERSION	614 - DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	74030000	3122631.8	0	0	0	0	0	N/A	División de terrenos y construcción de obras de urbanización
Durango	Tamala	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	PAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN IDENTIFICAR	H. AYTO.- DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE TAMALA			2 - GASTO DE INVERSION	615 - CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	0	10328918.4	7708807.84	7708807.84	7708807.84	7708807.84	7708807.84	N/A	Construcción de vías de comunicación
Durango	Tamala	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	PAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN IDENTIFICAR	H. Ayto.- Dirección de Obras Públicas de Tamala	112,516		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	74332000	7475408	3735246.96	14596622.96	14596622.96	14596622.96	14596622.96	14596622.96	N/A	
Durango	Tamala	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	H. AYTO.- TESORERIA MUNICIPAL			1 - GASTO CORRIENTE	111 - DIETAS	1570000	1510000	779911.5	779911.5	779911.5	779911.5	779911.5	N/A	Dietas
Durango	Tamala	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	H. AYTO.- TESORERIA MUNICIPAL			1 - GASTO CORRIENTE	113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	4834276.76	9532201.55	3939827.84	3939827.84	3939827.84	3939827.84	3939827.84	N/A	Sueldos base al personal permanente
Durango	Tamala	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	H. AYTO.- TESORERIA MUNICIPAL			1 - GASTO CORRIENTE	121 - HONORARIOS ADMINISTRATIVOS A SALARIOS	200000	188422.2	150771.72	150771.72	150771.72	150771.72	150771.72	N/A	Honorarios asignables a salarios
Durango	Tamala	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	H. AYTO.- TESORERIA MUNICIPAL			1 - GASTO CORRIENTE	132 - PEGAJOS DE VACACIONES, COMERCIALES Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1000000	450000	0	0	0	0	0	N/A	Primes de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año
Durango	Tamala	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	H. AYTO.- TESORERIA MUNICIPAL			1 - GASTO CORRIENTE	134 - COMPENSACIONES	200000	109176.25	90341	90341	90341	90341	90341	N/A	Compensaciones
Durango	Tamala	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	H. AYTO.- TESORERIA MUNICIPAL			1 - GASTO CORRIENTE	152 - INDEMNIZACIONES	100000	50000	0	0	0	0	0	N/A	Indemnizaciones
Durango	Tamala	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	H. AYTO.- TESORERIA MUNICIPAL			1 - GASTO CORRIENTE	211 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	37276	55000	45499.6	45499.6	45499.6	45499.6	45499.6	N/A	Materiales, útiles y equipo menor de oficina
Durango	Tamala	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	H. AYTO.- TESORERIA MUNICIPAL			1 - GASTO CORRIENTE	212 - MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	15000	10000	3480	3480	3480	3480	3480	N/A	Materiales y útiles de impresión y reproducción
Durango	Tamala	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	H. AYTO.- TESORERIA MUNICIPAL			1 - GASTO CORRIENTE	246 - MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0	155877	148025.64	148025.64	148025.64	148025.64	148025.64	N/A	Material eléctrico y electrónico
Durango	Tamala	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	H. AYTO.- TESORERIA MUNICIPAL			1 - GASTO CORRIENTE	261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1000000	600000	0	0	0	0	0	N/A	Combustibles, lubricantes y aditivos
Durango	Tamala	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	H. AYTO.- TESORERIA MUNICIPAL			1 - GASTO CORRIENTE	271 - VESTUARIO Y UNIFORMES	100000	100000	0	0	0	0	0	N/A	Vestuario y uniformes
Durango	Tamala	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	H. AYTO.- TESORERIA MUNICIPAL			1 - GASTO CORRIENTE	273 - ARTICULOS DEPORTIVOS	50000	30000	0	0	0	0	0	N/A	Artículos deportivos
Durango	Tamala	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	H. AYTO.- TESORERIA MUNICIPAL			1 - GASTO CORRIENTE	282 - MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	50000	0	0	0	0	0	0	N/A	Materiales de seguridad pública
Durango	Tamala	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	H. AYTO.- TESORERIA MUNICIPAL			1 - GASTO CORRIENTE	283 - PEGAJOS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	50000	50000	0	0	0	0	0	N/A	Pegajos de protección para seguridad pública y nacional
Durango	Tamala	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	H. AYTO.- TESORERIA MUNICIPAL			1 - GASTO CORRIENTE	311 - ENERGIA ELECTRICA	1930400	1290000	664425	664425	664425	664425	664425	N/A	Energía eléctrica
Durango	Tamala	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	H. AYTO.- TESORERIA MUNICIPAL			1 - GASTO CORRIENTE	314 - TELEFONIA TRADICIONAL	50000	13000	0	0	0	0	0	N/A	Telefonía Tradicional
Durango	Tamala	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	H. AYTO.- TESORERIA MUNICIPAL			1 - GASTO CORRIENTE	339 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0	30000	3480	3480	3480	3480	3480	N/A	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales
Durango	Tamala	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	H. AYTO.- TESORERIA MUNICIPAL			1 - GASTO CORRIENTE	341 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	35000	5000	3969.44	3969.44	3969.44	3969.44	3969.44	N/A	Servicios financieros y bancarios
Durango	Tamala	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	H. AYTO.- TESORERIA MUNICIPAL			1 - GASTO CORRIENTE	345 - SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	85000	85000	0	0	0	0	0	N/A	Seguro de bienes patrimoniales
Durango	Tamala	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	H. AYTO.- TESORERIA MUNICIPAL			1 - GASTO CORRIENTE	351 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	273047.24	150000	0	0	0	0	0	N/A	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles
Durango	Tamala	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	H. AYTO.- TESORERIA MUNICIPAL			1 - GASTO CORRIENTE	352 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	80000	20000	0	0	0	0	0	N/A	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo
Durango	Tamala	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	H. AYTO.- TESORERIA MUNICIPAL			1 - GASTO CORRIENTE	353 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	5000	0	0	0	0	0	0	N/A	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información
Durango	Tamala	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	H. AYTO.- TESORERIA MUNICIPAL			1 - GASTO CORRIENTE	355 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	600000	250000	9918.46	9918.46	9918.46	9918.46	9918.46	N/A	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte
Durango	Tamala	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	H. AYTO.- TESORERIA MUNICIPAL			1 - GASTO CORRIENTE	397 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	300000	80000	47884.8	47884.8	47884.8	47			

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Durango
PERIODO: Segundo Trimestre 2016

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recursos	Tipo de Recursos	Descripción de Programas Presupuestarios				Programa Fondo Común - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	PARTIDA				AVANCE FINANCIERO					OBSERVACIONES	
					Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa					Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Militado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		Pagado SGP
Durango	Tamala	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	H. AYUN.- TESORERÍA MUNICIPAL			1 - GASTO CORRIENTE	371 - PASAJES AEREOS	150000	0	0	0	0	0	0	N/A	Pasajes aéreo
Durango	Tamala	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	H. AYUN.- TESORERÍA MUNICIPAL			1 - GASTO CORRIENTE	375 - VIÁTICOS EN EL PAIS	0	45000	16240	16240	16240	16240	16240	N/A	Viáticos en el país
Durango	Tamala	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	H. AYUN.- TESORERÍA MUNICIPAL			1 - GASTO CORRIENTE	382 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	150000	47000	46980	46980	46980	46980	46980	N/A	Gastos de orden social y cultural
Durango	Tamala	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	H. AYUN.- TESORERÍA MUNICIPAL			1 - GASTO CORRIENTE	399 - OTROS SERVICIOS GENERALES	100000	0	0	0	0	0	0	N/A	Otros servicios generales
Durango	Tamala	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	H. AYUN.- TESORERÍA MUNICIPAL			1 - GASTO CORRIENTE	551 - EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	200000	0	0	0	0	0	0	N/A	Equipo de defensa y seguridad
Durango	Tamala	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	H. AYUN.- TESORERÍA MUNICIPAL			2 - GASTO DE INVERSIÓN	511 - MOBILIAS DE OFICINA Y ESTANFERIA	20000	0	0	0	0	0	0	N/A	Mobles de oficina y estanteria
Durango	Tamala	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	H. AYUN.- TESORERÍA MUNICIPAL			2 - GASTO DE INVERSIÓN	541 - VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	800000	0	0	0	0	0	0	N/A	Automóviles y Equipo Terrestre
Durango	Tamala	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	H. Ayun.- Tesoreria Municipal	8608		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO		1407700	4440677	6078905	5978026.24	5978026.24	5978026.24	5978026.24	N/A	
Durango	Tamala	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	CONTINGENCIAS ECONÓMICAS	0117	SIN IDENTIFICAR	H. AYUN.- DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS DE TAMALIOLA			1 - GASTO CORRIENTE	341 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0	79.96	79.96	61.92	61.92	61.92	61.92	N/A	
Durango	Tamala	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	CONTINGENCIAS ECONÓMICAS	0117	SIN IDENTIFICAR	H. AYUN.- DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS DE TAMALIOLA			2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE OMBRACION	0	29490344.46	29490344.46	19106838.01	19106838.01	19106838.01	19106838.01	N/A	
Durango	Tamala	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	CONTINGENCIAS ECONÓMICAS	0117	SIN IDENTIFICAR	H. AYUN.- DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS DE TAMALIOLA			2 - GASTO DE INVERSIÓN	615 - CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	0	11059550.51	11059550.51	10186828.94	10186828.94	10186828.94	10186828.94	N/A	
Durango	Tamala	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	-	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	CONTINGENCIAS ECONÓMICAS	0117	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	525,835		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	0	40549994.93	40549994.93	23293728.87	23293728.87	23293728.87	23293728.87	N/A		

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Durango
 PERIODO: Informe Definitivo 2015

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recursos	Tipo de Recursos	Descripción de Programas Presupuestarios					PARTIDA					AVANCE FINANCIERO					OBSERVACIONES						
					Descripción Base	Clave Base	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Común - Específico	Dependencia Ejecutora	Reclutamiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Milliados)	Comprometido	Devengado		Ejercido	Pagado	Pagado SBCP			
Durango	Tamala	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	CONTINGENCIAS ECONÓMICAS	8117	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNT.- DIR. DE OBRAS PÚBLICAS NMALES			2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE OMBRATACION	29481718.37	29490364.46	29490364.46	29490364.46	19106838.01	19106838.01	19106838.01	N/A				
Durango	Tamala	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	CONTINGENCIAS ECONÓMICAS	8117	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNT.- DIR. DE OBRAS PÚBLICAS NMALES			2 - GASTO DE INVERSIÓN	615 - CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	15648326.56	15648326.56	15648326.56	15334939.17	10186828.94	10186828.94	10186828.94	N/A				
Durango	Tamala	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	CONTINGENCIAS ECONÓMICAS	8117	SIN IDENTIFICAR	H. Ayunt.- Dir. de Obras Públicas Nmales	10			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	43130244.93	43138691.02	43138691.02	44823303.63	29293666.95	29293666.95	29293666.95	N/A				
Durango	Tamala	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	PAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNT.- DIR. DE OBRAS PÚBLICAS NMALES			1 - GASTO CORRIENTE	325 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	150000	0	0	0	0	0	0	0	N/A			
Durango	Tamala	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	PAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNT.- DIR. DE OBRAS PÚBLICAS NMALES			1 - GASTO CORRIENTE	341 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	1000	2608.38	2608.38	2608.38	2608.38	2608.38	2608.38	2608.38	N/A			
Durango	Tamala	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	PAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNT.- DIR. DE OBRAS PÚBLICAS NMALES			1 - GASTO CORRIENTE	355 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	441689.35	241286.8	241286.8	241286.8	241286.8	241286.8	241286.8	241286.8	N/A			
Durango	Tamala	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	PAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNT.- DIR. DE OBRAS PÚBLICAS NMALES			2 - GASTO DE INVERSIÓN	339 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTERMEDIALES	1268000	520254	520254	520254	520254	520254	520254	520254	N/A			
Durango	Tamala	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	PAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNT.- DIR. DE OBRAS PÚBLICAS NMALES			2 - GASTO DE INVERSIÓN	515 - EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	539277.12	583906.88	583906.88	583906.88	583906.88	583906.88	583906.88	583906.88	N/A			
Durango	Tamala	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	PAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNT.- DIR. DE OBRAS PÚBLICAS NMALES			2 - GASTO DE INVERSIÓN	523 - CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	30000	0	0	0	0	0	0	0	N/A			
Durango	Tamala	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	PAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNT.- DIR. DE OBRAS PÚBLICAS NMALES			2 - GASTO DE INVERSIÓN	569 - OTROS EQUIPOS	220000	0	0	0	0	0	0	0	N/A			
Durango	Tamala	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	PAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNT.- DIR. DE OBRAS PÚBLICAS NMALES			2 - GASTO DE INVERSIÓN	611 - REEFICACION HABITACIONAL	1040302.51	6014637.41	6014637.41	6014637.41	5395820.28	5395820.28	5395820.28	5395820.28	N/A			
Durango	Tamala	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	PAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNT.- DIR. DE OBRAS PÚBLICAS NMALES			2 - GASTO DE INVERSIÓN	612 - REEFICACION NO HABITACIONAL	6523984.72	7546412.84	7546412.84	7546412.84	7272302.04	7272302.04	7272302.04	7272302.04	N/A			
Durango	Tamala	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	PAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNT.- DIR. DE OBRAS PÚBLICAS NMALES			2 - GASTO DE INVERSIÓN	613 - CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	4289901.59	4699876.3	4699876.3	4699876.3	4699876.3	4699876.3	4699876.3	4699876.3	4699876.3	N/A		
Durango	Tamala	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	PAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNT.- DIR. DE OBRAS PÚBLICAS NMALES			2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE OMBRATACION	568800.19	545286.23	545286.23	545286.23	545286.23	545286.23	545286.23	545286.23	545286.23	N/A		
Durango	Tamala	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	PAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNT.- DIR. DE OBRAS PÚBLICAS NMALES			2 - GASTO DE INVERSIÓN	615 - CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	9990247.52	10484734.24	10484734.24	10484734.24	10484734.24	10484734.24	10484734.24	10484734.24	10484734.24	N/A		
Durango	Tamala	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	PAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN IDENTIFICAR	H. Ayunt.- Dir. de Obras Públicas Nmales	611,950			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	72937903	75467963.06	75467963.06	75467963.06	72044976.15	72044976.15	72044976.15	72044976.15	N/A			
Durango	Tamala	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMON	1005	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNT.-TEGORENIA MUNICIPAL.			1 - GASTO CORRIENTE	111 - DIETAS	1570000	0	0	0	0	0	0	0	N/A	Dietas		
Durango	Tamala	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMON	1005	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNT.-TEGORENIA MUNICIPAL.			1 - GASTO CORRIENTE	113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	4836276.76	10369843.02	10369843.02	10369843.02	10369843.02	10369843.02	10369843.02	10369843.02	10369843.02	N/A	Sueldos base al personal permanente	
Durango	Tamala	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMON	1005	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNT.-TEGORENIA MUNICIPAL.			1 - GASTO CORRIENTE	121 - NOMBRARIOS ASIMILARES A SALARIOS	200000	157670.44	157670.44	157670.44	157670.44	157670.44	157670.44	157670.44	157670.44	N/A	Nombrarios asimilables a salarios	
Durango	Tamala	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMON	1005	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNT.-TEGORENIA MUNICIPAL.			1 - GASTO CORRIENTE	132 - PRONOS DE VIAJES, DOMICILIO Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1000000	7012.74	7012.74	7012.74	7012.74	7012.74	7012.74	7012.74	7012.74	7012.74	N/A	Primas de vacaciones, domicilio y gratificación de fin de año
Durango	Tamala	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMON	1005	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNT.-TEGORENIA MUNICIPAL.			1 - GASTO CORRIENTE	134 - COMENSACIONES	200000	261411.53	261411.53	261411.53	261411.53	261411.53	261411.53	261411.53	261411.53	N/A	Comensaciones	
Durango	Tamala	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMON	1005	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNT.-TEGORENIA MUNICIPAL.			1 - GASTO CORRIENTE	152 - INDEMNIZACIONES	100000	239024	239024	239024	239024	239024	239024	239024	239024	N/A	Indemnizaciones	
Durango	Tamala	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMON	1005	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNT.-TEGORENIA MUNICIPAL.			1 - GASTO CORRIENTE	211 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	30000	35661.12	35661.12	35661.12	35661.12	35661.12	35661.12	35661.12	35661.12	N/A	Materiales, útiles y equipo menor de oficina	
Durango	Tamala	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMON	1005	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNT.-TEGORENIA MUNICIPAL.			1 - GASTO CORRIENTE	221 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0	3929.3	3929.3	3929.3	3929.3	3929.3	3929.3	3929.3	3929.3	N/A	Productos alimenticios para personas	
Durango	Tamala	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMON	1005	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNT.-TEGORENIA MUNICIPAL.			1 - GASTO CORRIENTE	246 - MATERIAL ELÉCTRICY Y ELECTRÓNICO	0	234542.14	234542.14	234542.14	234542.14	234542.14	234542.14	234542.14	234542.14	N/A	Material eléctrico y electrónico	
Durango	Tamala	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMON	1005	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNT.-TEGORENIA MUNICIPAL.			1 - GASTO CORRIENTE	249 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	
Durango	Tamala	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMON	1005	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNT.-TEGORENIA MUNICIPAL.			1 - GASTO CORRIENTE	261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	810000	848544.37	848544.37	848544.37	848544.37	848544.37	848544.37	848544.37	848544.37	N/A	Combustible lubricantes y Aditivos	
Durango	Tamala	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMON	1005	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNT.-TEGORENIA MUNICIPAL.			1 - GASTO CORRIENTE	271 - VESTUARIO Y UNIFORMES	150000	16766.44	16766.44	16766.44	16766.44	16766.44	16766.44	16766.44	16766.44	N/A	Vestuario y uniformes	
Durango	Tamala	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMON	1005	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNT.-TEGORENIA MUNICIPAL.			1 - GASTO CORRIENTE	273 - ARTICULOS DEPORTIVOS	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	Artículos deportivos	
Durango	Tamala	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMON	1005	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNT.-TEGORENIA MUNICIPAL.			1 - GASTO CORRIENTE	282 - MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	50000	23893.42	23893.42	23893.42	23893.42	23893.42	23893.42	23893.42	23893.42	N/A	Materiales de seguridad pública.	
Durango	Tamala	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMON	1005	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNT.-TEGORENIA MUNICIPAL.			1 - GASTO CORRIENTE	283 - PRONOS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	Primas de protección para seguridad pública.	
Durango	Tamala	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMON	1005	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNT.-TEGORENIA MUNICIPAL.			1 - GASTO CORRIENTE	311 - ENERGIA ELÉCTRICA	1800000	842397.36	842397.36	842397.36	842397.36	842397.36	842397.36	842397.36	842397.36	N/A	Energía eléctrica y Alumbrado	
Durango	Tamala	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMON	1005	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNT.-TEGORENIA MUNICIPAL.			1 - GASTO CORRIENTE	314 - TELEFONIA TRADICIONAL	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	Telefonia tradicional y celular	
Durango	Tamala	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMON	1005	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNT.-TEGORENIA MUNICIPAL.			1 - GASTO CORRIENTE	341 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	35000	13513.41	13513.41	13513.41	13513.41	13513.41	13513.41	13513.41	13513.41	N/A	Servicios financieros y bancarios	
Durango	Tamala	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMON	1005	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNT.-TEGORENIA MUNICIPAL.			1 - GASTO CORRIENTE	345 - SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	85000	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	Seguro de bienes patrimoniales	
Durango	Tamala	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMON	1005	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNT.-TEGORENIA MUNICIPAL.			1 - GASTO CORRIENTE	351 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE BIENES	273047.24	7313.56	7313.56	7313.56	7313.56	7313.56	7313.56	7313.56	7313.56	N/A	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	
Durango	Tamala	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMON	1005	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNT.-TEGORENIA MUNICIPAL.			1 - GASTO CORRIENTE	352 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE 80000 ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	80000	10440	10440	10440	10440	10440	10440	10440	10440	N/A	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	
Durango	Tamala	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMON	1005	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNT.-TEGORENIA MUNICIPAL.			1 - GASTO CORRIENTE	353 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnología de la	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Durango
 PERIODO: Informe Definitivo 2015

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recursos	Tipo de Recursos	Descripción de Programas Presupuestarios				Programa Fondo Común - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Registro	PARTIDA		AVANCE FINANCIERO						OBSERVACIONES			
					Descripción Programa	Clave Programa	Tipo de Gasto	Partida					Aprobado	Modificado	Recaudado (Millarado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SGP				
Durango	Tamala	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNT.-TESORERIA MUNICIPAL..			1 - GASTO CORRIENTE	375 - VIÁTICOS EN EL PAIS	0	20721.94	20721.94	20721.94	20721.94	20721.94	20721.94	N/A	Viáticos en el país	
Durango	Tamala	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNT.-TESORERIA MUNICIPAL..			1 - GASTO CORRIENTE	381 - GASTOS DE CEREMONIAL	0	106721.4	106721.4	106721.4	106721.4	106721.4	106721.4	N/A	Gastos de ceremonial	
Durango	Tamala	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNT.-TESORERIA MUNICIPAL..			1 - GASTO CORRIENTE	382 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	150000	131595.65	131595.65	131595.65	131595.65	131595.65	131595.65	N/A	Gastos de orden social.	
Durango	Tamala	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNT.-TESORERIA MUNICIPAL..			1 - GASTO CORRIENTE	399 - OTROS SERVICIOS GENERALES	100000	0	0	0	0	0	0	0	N/A	Otros Servicios Generales
Durango	Tamala	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNT.-TESORERIA MUNICIPAL..			1 - GASTO CORRIENTE	515 - EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	0	11022.06	11022.06	11022.06	11022.06	11022.06	11022.06	N/A	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	
Durango	Tamala	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNT.-TESORERIA MUNICIPAL..			1 - GASTO CORRIENTE	551 - EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	200000	0	0	0	0	0	0	0	N/A	Equipo de defensa y seguridad
Durango	Tamala	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNT.-TESORERIA MUNICIPAL..			2 - GASTO DE INVERSION	511 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTAMPERIA	20000	0	0	0	0	0	0	0	N/A	Muebles de oficina y estantería
Durango	Tamala	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNT.-TESORERIA MUNICIPAL..			2 - GASTO DE INVERSION	541 - VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	800000	0	0	0	0	0	0	0	N/A	Vehículos y Equipo Terrestre
Durango	Tamala	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	H. Ayunt.-Tesorería Municipal..	61,431		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO		13629124	13629123.92	13629123.92	13629123.92	13749851.92	13749851.92	13749851.92	N/A		