

**Durango Dgo. 27 de Octubre de 2016**

**C. JOSÉ ROBERTO LEÓN BELTRÁN  
TESORERO MUNICIPAL DEL  
H. AYUNTAMIENTO DE TANAZULA DGO.  
P R E S E N T E.-**

Una vez que se ha capturado la información de los Recursos ejercidos del **FAIS, FORTAMUN y Contingencias Económicas** en la página oficial del PASH correspondiente al **Tercer trimestre del 2016** que se han validado los Proyectos por la SHCP, procedo a enviarles los archivos de captura en Excel a Nivel Proyecto, Nivel Financiero e Indicadores **Tercer Trimestre 2016** de su Municipio para su Publicación en su página oficial de Internet, Periódico Mural, Magazín Oficial, Gaceta Municipal o cualquier otro medio de difusión para hacer del conocimiento de sus habitantes, en esta información se incluyen los montos que reciben las obras y acciones a realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios. Esto con el fin de dar cumplimiento a los artículos 48, último párrafo, de la Ley de Coordinación Fiscal, y 85 fracción II, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), que establecen que:

“Las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, publicarán los informes sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos federales que reciban, en los órganos locales de difusión y los pondrán a disposición del público en general a través de sus respectivas páginas electrónicas de Internet o de otros medios locales de difusión”.

**A T E N T A M E N T E :**

**C.P. Alfredo Martin Romero H.**

**Ing. Aldo Oscar Zamora Ruiz**

**Encargado de la captura del PASH del Municipio de Tamazula Dgo.**







Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

MUNICIPIO: TAMAZULA DGO.  
 ENTIDAD: Durango  
 PERIODO: Trimestre Trimestre 2016

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recursos	Tipo de Recurso	Descripción de Programa Presupuestaria			Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reservado	PARTIDA				AVANCE FINANCIERO					OBSERVACIONES	
					Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Comunes - Especifico				Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Molietado)	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado		Pagado IMCF
Durango	Tamasia	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPALES	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	TESORERIA MUNICIPAL	1 - GASTO CORRIENTE	351 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES	273047.24	150000	5852	5852	5852	5852	5852	N/A	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles
Durango	Tamasia	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPALES	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	TESORERIA MUNICIPAL	1 - GASTO CORRIENTE	352 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	80000	20000	0	0	0	0	0	N/A	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo
Durango	Tamasia	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPALES	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	TESORERIA MUNICIPAL	1 - GASTO CORRIENTE	353 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	5000	0	0	0	0	0	0	N/A	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información
Durango	Tamasia	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPALES	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	TESORERIA MUNICIPAL	1 - GASTO CORRIENTE	355 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	600000	250000	117922.46	117922.46	117922.46	117922.46	117922.46	N/A	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte
Durango	Tamasia	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPALES	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	TESORERIA MUNICIPAL	1 - GASTO CORRIENTE	357 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	300000	41813.36	41813.36	41813.36	41813.36	41813.36	41813.36	N/A	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos y herramientas
Durango	Tamasia	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPALES	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	TESORERIA MUNICIPAL	1 - GASTO CORRIENTE	361 - DISPERSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GOBIERNAMENTALES	300000	80000	57984.8	57984.8	57984.8	57984.8	57984.8	N/A	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos y herramientas
Durango	Tamasia	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPALES	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	TESORERIA MUNICIPAL	1 - GASTO CORRIENTE	371 - PASAJES AEREOS	150000	0	0	0	0	0	0	N/A	Pasajes aéreos
Durango	Tamasia	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPALES	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	TESORERIA MUNICIPAL	1 - GASTO CORRIENTE	375 - VIATICOS EN EL PAIS	0	65000	32648	32648	32648	32648	32648	N/A	Viáticos en el país
Durango	Tamasia	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPALES	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	TESORERIA MUNICIPAL	1 - GASTO CORRIENTE	381 - GASTOS DE CENENOMIAL	0	122400	122107.4	122107.4	122107.4	122107.4	122107.4	N/A	Viáticos en el país
Durango	Tamasia	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPALES	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	TESORERIA MUNICIPAL	1 - GASTO CORRIENTE	382 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	150000	47000	46980	46980	46980	46980	46980	N/A	Gastos de orden social y cultural
Durango	Tamasia	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPALES	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	TESORERIA MUNICIPAL	1 - GASTO CORRIENTE	399 - OTROS SERVICIOS GENERALES	100000	15185	15184.4	15184.4	15184.4	15184.4	15184.4	N/A	Otros servicios generales
Durango	Tamasia	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPALES	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	TESORERIA MUNICIPAL	1 - GASTO CORRIENTE	551 - EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	200000	0	0	0	0	0	0	N/A	Equipo de defensa y seguridad
Durango	Tamasia	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPALES	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	TESORERIA MUNICIPAL	2 - GASTO DE INVERSION	511 - MOBILIARIO DE OFICINA Y ESTAMPERIA	20000	0	0	0	0	0	0	N/A	Muebles de oficina y estantería
Durango	Tamasia	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPALES	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	TESORERIA MUNICIPAL	2 - GASTO DE INVERSION	541 - VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	800000	0	0	0	0	0	0	N/A	Automóviles y Equipo Terrestre
Durango	Tamasia	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPALES	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	Tesoreria Municipal		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	14337000	14495877	9663924.7	9561651.7	9561651.7	9561651.7	9561651.7	N/A	

MUNICIPIO: TAMAZULA DGO.  
Total: 104

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto					Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero				Avance Físico			Observaciones	
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Recurso (Ministrado)	Comprometido									Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
DOR151030052293	Construcción De Puente Vehicular Sobre El Rio El Aguaje, Tamazula Dgo.	001	Durango	Tamazula	Agua Caliente	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales	Comunicaciones	En Ejecución	2015	\$15,648,327	\$15,695,985	\$15,695,985	\$15,695,985	\$15,672,175	\$15,672,175	\$15,672,175	99.85	\$0	Metros lineales	3,000	0.00	100.00	Financiera: / Físico: terminado y operando / Registro: obra terminada y operando - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR1510400592734	Construcción de Servicios Sanitarios En Escuela Primaria De El Pitorreal De Los Dos De Abril	020	Durango	Tamazula	Pitorreal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales	Educación	En Ejecución	2015	\$137,055	\$137,055	\$137,055	\$137,055	\$137,055	\$137,055	\$137,055	100.00	\$0	Metros Cuadrados	15	0.00	100.00	Financiera: por error se capturo mal los momentos contables en el trimestre anterior / Físico: terminado y operando / Registro: TERMINADO Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR1510400597244	Construcción De 8 Cuartos Dormitorios En Tamazula	087	Durango	Tamazula	Tamazula de Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales	Vivienda	En Ejecución	2015	\$547,465	\$547,465	\$547,465	\$547,465	\$547,465	\$547,465	\$547,465	100.00	\$0	Metros Cuadrados	32	0.00	100.00	Financiera: / Físico: TERMINADO Y OPERANDO / Registro: TERMINADO Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR1510400597250	Construcción De 1 Cuarto Dormitorio En Acaticán	089	Durango	Tamazula	Acaticán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales	Vivienda	En Ejecución	2015	\$68,433	\$68,433	\$68,433	\$68,433	\$68,433	\$68,433	\$68,433	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	0.00	100.00	Financiera: / Físico: TERMINADO Y OPERANDO / Registro: TERMINADO Y OPERANDO
DOR1510400597259	Construcción De 1 Cuarto Dormitorio En San Jose de Chiqueritos	092	Durango	Tamazula	San José de Chiqueritos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales	Vivienda	En Ejecución	2015	\$68,433	\$68,433	\$68,433	\$68,433	\$68,433	\$68,433	\$68,433	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	0.00	100.00	Financiera: / Físico: TERMINADO Y OPERANDO / Registro: TERMINADO Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR1510400609279	Construcción De Liberamiento Vehicular	002	Durango	Tamazula	Tamazula de Victoria	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$29,481,718	\$29,525,273	\$29,525,273	\$29,525,273	\$29,515,489	\$29,515,489	\$29,515,489	99.97	\$0	Kilometro	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: terminado y operando / Registro: terminado y operando en el primer trimestre se capturon mal los montos de los momentos contables al del puente se registro en el liberamiento y viceversa ya como quedara en el tercer trimestre son los reales de ambos proyectos - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR1610100629385	Suministro Y Colocación De Plantas Solares Zona Copaliquin: 4 En San Antonio - 13761	13761	Durango	Tamazula	San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$93,485	\$93,485	\$93,485	\$93,485	\$93,485	\$93,485	\$93,485	100.00	\$0	Otros	37	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR1610100629405	Suministro Y Colocación De Plantas Solares En Zona Copaliquin: 2 En El Platano - 13888	13888	Durango	Tamazula	El Platano	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$31,162	\$31,162	\$31,162	\$31,162	\$31,162	\$31,162	\$31,162	100.00	\$0	Otros	10	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR1610100630206	Suministro Y Colocación De Plantas Solares Zona El Durazno: 7 En La Ventana - 13952	13952	Durango	Tamazula	La Ventana	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$109,065	\$109,065	\$109,065	\$109,065	\$109,065	\$109,065	\$109,065	100.00	\$0	Otros	31	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR1610100630215	Suministro Y Colocación De Plantas Solares En Zona Copaliquin: 4 En Los Riscos - 13959	13959	Durango	Tamazula	Los Riscos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$62,323	\$62,323	\$62,323	\$62,323	\$62,323	\$62,323	\$62,323	100.00	\$0	Otros	22	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Físico: UNIDAD: CELDA SOLAR TERMINADA Y OPERANDO / Registro: TERMINADO Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR1610100630218	Construcción De Línea Y Red De Distribución Eléctrica El Carrizal De Coluta - 13618	13618	Durango	Tamazula	El Carrizal de Coluta	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,326,936	\$2,326,936	\$2,326,936	\$2,326,936	\$2,326,936	\$2,326,936	\$2,326,936	100.00	\$0	Otros	52	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR1610100630467	Suministro Y Colocación De Plantas Solares Zona El Durazno: 6 En El Desmonte - 13723	13723	Durango	Tamazula	El Desmonte	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$93,485	\$93,485	\$93,485	\$93,485	\$93,485	\$93,485	\$93,485	100.00	\$0	Otros	29	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR1610100630473	Suministro Y Colocación De Plantas Solares En Zona Copaliquin: 8 En La Máquina - 13872	13872	Durango	Tamazula	La Máquina	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$124,646	\$124,646	\$124,646	\$124,646	\$124,646	\$124,646	\$124,646	100.00	\$0	Otros	41	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR1610100631294	Suministro Y Colocación De Plantas Solares En Zona Copaliquin: 2 En Los Reyes De Copaliquin - 13902	13902	Durango	Tamazula	Los Reyes de Copaliquin	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$31,162	\$31,162	\$31,162	\$31,162	\$31,162	\$31,162	\$31,162	100.00	\$0	Otros	13	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR1610200646352	Rehabilitación De Caminos Zona El Palmarejo De Remedios (64.80 Km) - 51430	51430	Durango	Tamazula	El Palmarejo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$493,102	\$493,102	\$493,102	\$493,102	\$493,102	\$493,102	\$493,102	100.00	\$0	Metros lineales	167	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR1610200648768	Construcción De 20 Cuartos Dormitorios En Zona Remedios: 1 En La Quebrada De Los Duran - 68646	68646	Durango	Tamazula	Quebrada de los Durán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$34,217	\$34,217	\$34,217	\$34,217	\$34,217	\$34,217	\$34,217	100.00	\$0	Vivienda	50	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR1610200651182	Rehabilitación De Caminos Zona Santa Ana (42.20 Km) - 51194	51194	Durango	Tamazula	Santa Ana	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$381,826	\$381,826	\$381,826	\$381,826	\$381,826	\$381,826	\$381,826	100.00	\$0	Metros lineales	59	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR1610200653514	Construcción De 20 Cuartos Dormitorios En Zona Remedios: 1 En Aguaita - 68671	68671	Durango	Tamazula	Aguaita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$34,217	\$34,217	\$34,217	\$34,217	\$34,217	\$34,217	\$34,217	100.00	\$0	Vivienda	61	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR1610200653515	Suministro Y Colocación De 27 Plantas Solares En Zona Centro Y Zona Remedios: 11 En Guayabastita - 37533	37533	Durango	Tamazula	Guayabastita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$171,389	\$171,389	\$171,389	\$171,389	\$171,389	\$171,389	\$171,389	100.00	\$0	Otros	64	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR1610200653525	Construcción De Servicios Sanitarios En Escuela Primaria Del Carrizo De La Petaca - 50763	50763	Durango	Tamazula	El Carrizo de la Petaca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA	Educación	En Ejecución	2016	\$137,055	\$137,055	\$137,055	\$41,117	\$41,117	\$41,117	\$41,117	30.00	\$0	Flejas	128	100.00	100.00	Financiera: FALTA EL FINIQUITO DE LA OBRA / Físico: PROYECTO TERMINADO / Registro: PROYECTO TERMINADO Y OPERANDO SOLO FALTA EL FINIQUITO DE LA OBRA
DOR1610200655827	Suministro Y Colocación De 27 Plantas Solares En Zona Centro Y Zona Remedios: 1 En El Potrero - 37545	37545	Durango	Tamazula	El Potrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$46,742	\$46,742	\$46,742	\$46,742	\$46,742	\$46,742	\$46,742	100.00	\$0	Otros	17	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR1610200655885	Rehabilitación Del Camino Las Lajas- Remedios Y Ramales (22.00 Km) Y Remedios-Oquevilas-Santa María Y Ramales (54.60 Km) - 51210	51210	Durango	Tamazula	Quevedas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$582,895	\$582,895	\$582,895	\$582,895	\$582,895	\$582,895	\$582,895	100.00	\$0	Metros lineales	64	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Físico: TERMINADO Y OPERANDO / Registro: TERMINADO Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR1610200655983	Construcción De Casa De Salud En El Confital - 96284	96284	Durango	Tamazula	El Confital	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA	Salud	En Ejecución	2016	\$461,078	\$461,078	\$461,078	\$138,323	\$138,323	\$138,323	\$138,323	30.00	\$0	Metros Cuadrados	128	100.00	30.00	Financiera: SE GENERO EL 30% DEL ANTICIPA DE OBRA INICIO DE OBRA / Físico: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR1610200655985	Suministro Y Colocación De Plantas Solares En Zona Copaliquin: 3 En El Perú - 13867	13867	Durango	Tamazula	El Perú	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$46,742	\$46,742	\$46,742	\$46,742	\$46,742	\$46,742	\$46,742	100.00	\$0	Otros	10	100.00	100.00	Financiera: / Físico: TERMINADO Y OPERANDO LA UNIDAD DE MEDIDA ES CELDA SOLAR / Registro: TERMINADO Y OPERANDO LA UNIDAD DE MEDIDA ES CELDA SOLAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR1610200655986	Construcción De Línea Y Red De Distribución Eléctrica Huillolista-La Ciénega - 134204	134204	Durango	Tamazula	La Ciénega de Acaticán Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,871,786	\$1,871,786	\$1,871,786	\$1,214,129	\$1,214,129	\$1,214,129	\$1,214,129	64.86	\$0	Otros	13	100.00	100.00	Financiera: FALTA FINIQUITO DE LA OBRA / Físico: TERMINADA Y OPERANDO LA UNIDAD DE MEDIDA ES KM / Registro: TERMINADA Y OPERANDO LA UNIDAD DE MEDIDA ES KM - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR1610200655987	Construcción De Línea Y Red De Distribución Eléctrica En Los Aguacates - 88171	88171	Durango	Tamazula	Los Aguacates	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$810,701	\$810,701	\$810,701	\$810,701	\$810,701	\$810,701	\$810,701	100.00	\$0	Otros	10	100.00	100.00	Financiera: / Físico: TERMINADO Y OPERANDO LA UNIDAD DE MEDIDA ES KM / Registro: TERMINADO Y OPERANDO LA UNIDAD DE MEDIDA ES KM - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR1610200655988	Construcción De Línea Y Red De Distribución Eléctrica La Mesa Zona El Durazno - 150282	150282	Durango	Tamazula	La Mesa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$476,459	\$476,459	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	30	100.00	0.00	Financiera: / Físico: OBRA NO INICIADA / Registro: PROYECTO NO INICIADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR1610200655989	Suministro Y Colocación De Plantas Solares En Zona Copaliquin: 2 En Los Pinillos - 13891	13891	Durango	Tamazula	Los Pinillos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$31,162	\$31,162	\$31,162	\$31,162	\$31,162	\$31,162	\$31,162	100.00	\$0	Otros	8	100.00	100.00	Financiera: / Físico: TERMINADO Y OPERANDO LA UNIDAD DE MEDIDA ES CELDA SOLAR / Registro: TERMINADO Y OPERANDO LA UNIDAD DE MEDIDA ES CELDA SOLAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR16102006846166	Rehabilitación De Casa De Salud De El Carrizal - 107080	107080	Durango	Tamazula	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA	Salud	En Ejecución	2016	\$149,378	\$149,378	\$149,378	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	124	100.00	100.00	Financiera: FALTA PAGO DE FINIQUITO DE LA OBRA / Físico: TERMINADA Y OPERANDO / Registro: TERMINADA Y OPERANDO FALTA EL PAGO DE FINIQUITO DEL PROYECTO
DOR16102006846179	Construcción De Casa De Salud En El Pitorreal Del Dos De Abril - 96307	96307	Durango	Tamazula	Pito Real	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA	Salud	En Ejecución	2016	\$461,078	\$461,078	\$461,078	\$138,323	\$138,323	\$138,323	\$138,323	30.00	\$0	Metros Cuadrados	81	100.00	80.00	Financiera: FALTA PAGO DE FINIQUITO DE OBRA ESTIMACIÓN ÚNICA / Físico: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR16102006846180	Suministro Y Colocación De 27 Plantas Solares En Zona Centro Y Zona Remedios: 3 En El Pinal - 37552	37552	Durango	Tamazula	El Pinal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas																		

MUNICIPIO: TAMAZULA DGO.  
Total: 104

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto				Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero				Avance Físico			Observaciones				
							Programa	Fondo	Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico								Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado
DOR1616200691621	Construcción De Línea Y Red De Distribución Eléctrica Las Cuevas - 112111	112111	Durango	Tamazula	Las Cuevas	Rural	Aportaciones Federales	1004	FAIS	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$259,200	\$259,200	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	76	100.00	0.00	Financiera: / Físico: OBRA CONVENIDA NO INICIADA / Registro: OBRA CONVENIDA NO INICIADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR1616200691629	Construcción De Línea Y Red De Distribución Eléctrica Matavacas - 180178	180178	Durango	Tamazula	Arroyo Grande de Matavacas	Rural	Aportaciones Federales	1004	FAIS	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$3,395,805	\$3,395,805	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	33	100.00	0.00	Financiera: / Físico: PROYECTO NO INICIADO / Registro: ESTE PROYECTO NO SE HA INICIADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR1616200691630	Construcción De Techumbre En Área De Departamentos De Educación Física En Escuela Primaria De Chapotán - 51421	51421	Durango	Tamazula	Chapotán	Rural	Aportaciones Federales	1004	FAIS	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA	Educación	En Ejecución	2016		\$973,801	\$973,801	\$973,801	\$973,801	\$973,801	\$973,801	100.00	\$0	Otros	243	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO CONVENIDO CON SEDESOL / Físico: TERMINADO Y OPERANDO LA UNIDAD DE MEDIDA ES M2 / Registro: TERMINADO Y OPERANDO LA UNIDAD DE MEDIDA ES M2 / PROYECTO CONVENIDO CON LA SEDESOL, RAMO \$ 513,801.12, SEDESOL \$ 450,000.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR1616200691631	Rehabilitación Del Camino San Jerónimo-El Guayabito Y Ramales (49.40 Km) - 94716	94716	Durango	Tamazula	El Guayabito	Rural	Aportaciones Federales	1004	FAIS	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$614,299	\$614,299	\$614,299	\$614,299	\$614,299	\$614,299	100.00	\$0	Metros lineales	55	100.00	100.00	Financiera: / Físico: TERMINADO Y OPERANDO / Registro: CERRA EN - TERMINADO Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR1616200691644	Construcción De Línea Y Red De Distribución Eléctrica Terrizas Duras - 180307	180307	Durango	Tamazula	Las Duras	Rural	Aportaciones Federales	1004	FAIS	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$1,678,537	\$1,678,537	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	43	100.00	0.00	Financiera: / Físico: PROYECTO POR INICIARSE / Registro: PROYECTO POR INICIARSE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR1616200691645	Construcción De Comedor En Escuela Primaria De El Durazno - 111936	111936	Durango	Tamazula	El Durazno	Rural	Aportaciones Federales	1004	FAIS	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA	Educación	En Ejecución	2016		\$480,000	\$480,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	168	100.00	0.00	Financiera: / Físico: OBRA NO INICIADA / Registro: OBRA NO INICIADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR1616200691646	Construcción De Línea Y Red De Distribución Eléctrica Escarvaderosa-Mesa Ancha - 107219	107219	Durango	Tamazula	La Mesa Ancha	Rural	Aportaciones Federales	1004	FAIS	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$3,188,786	\$3,188,786	\$3,188,786	\$3,188,786	\$3,188,786	\$3,188,786	100.00	\$0	Otros	29	100.00	100.00	Financiera: / Físico: TERMINADO Y OPERANDO LA UNIDAD DE MEDIDA ES KM - Registro: TERMINADO Y OPERANDO LA UNIDAD DE MEDIDA ES KM - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR1616200691649	Construcción De Pavimento Hídrico En Calles Principales De El Poblado La Presa. - 112109	112109	Durango	Tamazula	La Presa	Rural	Aportaciones Federales	1004	FAIS	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$984,969	\$984,969	\$984,969	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	344	100.00	0.00	Financiera: / Físico: PROYECTO POR INICIARSE NO HABIA ACCESO / Registro: PROYECTO POR INICIARSE NO HABIA ACCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR1616200691652	Construcción De Casa De Salud En La Presa - 112102	112102	Durango	Tamazula	La Presa	Rural	Aportaciones Federales	1004	FAIS	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA	Salud	En Ejecución	2016		\$461,425	\$461,425	\$461,425	\$461,425	\$461,425	\$461,425	100.00	\$0	Metros Cuadrados	344	100.00	100.00	Financiera: / Físico: TERMINADO Y OPERANDO / Registro: TERMINADO Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR1616200691656	Rehabilitación Del Camino La Junta- Potable En Colota - 111923	111923	Durango	Tamazula	Colota	Rural	Aportaciones Federales	1004	FAIS	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$810,585	\$810,585	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	140	100.00	0.00	Financiera: / Físico: OBRA NO INICIADA / Registro: OBRA NO INICIADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR1616200691658	Construcción De 9 Unidades Básicas De Vivienda Rural 2 En Las Palmas - 107156	107156	Durango	Tamazula	Las Palmas	Rural	Aportaciones Federales	1004	FAIS	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$124,891	\$124,891	\$124,891	\$124,891	\$124,891	\$124,891	100.00	\$0	Vivienda	9	100.00	100.00	Financiera: / Físico: TERMINADO Y OPERANDO / Registro: TERMINADO Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR1616200691659	Rehabilitación Del Camino La Junta- San Jorge Y Ramales (45.00 Km) - 96091	96091	Durango	Tamazula	San Jorge	Rural	Aportaciones Federales	1004	FAIS	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$559,584	\$559,584	\$559,584	\$559,584	\$559,584	\$559,584	100.00	\$0	Metros lineales	74	100.00	100.00	Financiera: / Físico: TERMINADO Y OPERANDO / Registro: TERMINADO Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR1616200691660	Rehabilitación Del Camino Acaacaliente-San Jerónimo (24.90 Km) Y San Juan-El Trompillo (10.10 Km) - 94113	94113	Durango	Tamazula	El Trompillo	Rural	Aportaciones Federales	1004	FAIS	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$435,232	\$435,232	\$435,232	\$435,232	\$435,232	\$435,232	100.00	\$0	Metros lineales	115	100.00	100.00	Financiera: / Físico: TERMINADO Y OPERANDO / Registro: TERMINADO Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR1616200691670	Rehabilitación Del Camino El Bincon Del Guayabito-El Guamuchilito Y Ramales (30.20 Km) - 13931	13931	Durango	Tamazula	El Guamuchilito	Rural	Aportaciones Federales	1004	FAIS	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$271,848	\$271,848	\$271,848	\$271,848	\$271,848	\$271,848	100.00	\$0	Otros	21	100.00	100.00	Financiera: / Físico: LA UNIDAD DE MEDIDA ES KM TERMINADO Y OPERANDO / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA ES KM TERMINADO Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR1616200691713	Construcción De Línea Y Red De Distribución Eléctrica El Carrizo- Pueblo Viejo - 111997	111997	Durango	Tamazula	Pueblo Viejo	Rural	Aportaciones Federales	1004	FAIS	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$1,377,291	\$1,377,291	\$1,377,291	\$1,377,291	\$1,377,291	\$1,377,291	100.00	\$0	Otros	22	100.00	100.00	Financiera: / Físico: TERMINADO Y OPERANDO LA UNIDAD DE MEDIDA ES KM / Registro: TERMINADO Y OPERANDO LA UNIDAD DE MEDIDA ES KM - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR1616200702373	Rehabilitación Del Camino La Sábada-Piedra Cerrada (39.00 Km) - 111991	111991	Durango	Tamazula	Piedra Cerrada	Rural	Aportaciones Federales	1004	FAIS	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$342,061	\$342,061	\$342,061	\$342,061	\$342,061	\$342,061	100.00	\$0	Metros lineales	22	100.00	100.00	Financiera: / Físico: TERMINADO Y OPERANDO / Registro: TERMINADO Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR1616200702374	Suministro Y Colocación De Plantas Solares En El Durazno: 11 En El Salitre - 13750	13750	Durango	Tamazula	El Salitre	Rural	Aportaciones Federales	1004	FAIS	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$171,389	\$171,389	\$171,389	\$171,389	\$171,389	\$171,389	100.00	\$0	Otros	66	100.00	100.00	Financiera: / Físico: TERMINADA Y OPERANDO LA UNIDAD DE MEDIDA ES CELDA SOLAR / Registro: TERMINADA Y OPERANDO LA UNIDAD DE MEDIDA ES CELDA SOLAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR1616200702375	Suministro Y Colocación De Plantas Solares Zona Copalquín: 1 En Copalquín - 13889	13889	Durango	Tamazula	Copalquín	Rural	Aportaciones Federales	1004	FAIS	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$15,581	\$15,581	\$15,581	\$15,581	\$15,581	\$15,581	100.00	\$0	Otros	10	100.00	100.00	Financiera: / Físico: TERMINADA Y OPERANDO LA UNIDAD DE MEDIDA ES CELDA SOLAR / Registro: TERMINADA Y OPERANDO LA UNIDAD DE MEDIDA ES CELDA SOLAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR1616200702381	Suministro Y Colocación De 27 Plantas Solares En Zona Centro Y Zona Residencial: 4 En Santa Fe - 37560	37560	Durango	Tamazula	Santa Fe	Rural	Aportaciones Federales	1004	FAIS	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$62,323	\$62,323	\$62,323	\$62,323	\$62,323	\$62,323	100.00	\$0	Otros	21	100.00	100.00	Financiera: / Físico: TERMINADA Y OPERANDO LA UNIDAD DE MEDIDA ES CELDA SOLAR / Registro: TERMINADA Y OPERANDO LA UNIDAD DE MEDIDA ES CELDA SOLAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR1616200702382	Construcción De Domo En Escuela Primaria Benemerito De Las Américas Clave: Idrogitche De Santa Gertrudis - 51427	51427	Durango	Tamazula	Santa Gertrudis	Rural	Aportaciones Federales	1004	FAIS	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA	Educación	En Ejecución	2016		\$973,801	\$973,801	\$973,801	\$973,801	\$973,801	\$973,801	100.00	\$0	Otros	227	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO CONVENIDO CON SEDESOL / Físico: TERMINADO Y OPERANDO / Registro: PROYECTO TERMINADO Y OPERANDO CONVENIDO CON SEDESOL, RAMO \$ 513,801.12 SEDESOL \$ 450,000.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR1616200702385	Construcción De Fosa Séptica (Dos Casas) En El Carrizal - 112060	112060	Durango	Tamazula	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004	FAIS	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$57,000	\$57,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	11	100.00	0.00	Financiera: / Físico: PROYECTO NO INICIADO / Registro: PROYECTO NO INICIADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR1616200702386	Rehabilitación Del Camino Higüera Larga-Maculí Y Ramales (46.10 Km) - 30772	30772	Durango	Tamazula	La Higüera	Rural	Aportaciones Federales	1004	FAIS	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$417,113	\$417,113	\$417,113	\$417,113	\$417,113	\$417,113	100.00	\$0	Metros lineales	131	100.00	100.00	Financiera: / Físico: TERMINADO Y OPERANDO / Registro: TERMINADO Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR1616200702389	Construcción De 26 Sanitarios: 1 En Pueblo Viejo - 34413	34413	Durango	Tamazula	Pueblo Viejo	Rural	Aportaciones Federales	1004	FAIS	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$56,837	\$56,837	\$56,837	\$50,716	\$50,716	\$50,716	89.23	\$0	Piezas	9	100.00	100.00	Financiera: FALTA FINIQUITO DEL PROYECTO / Físico: TERMINADO Y OPERANDO / Registro: TERMINADO Y OPERANDO SOLO FALTA FINIQUITO DE LA OBRA.
DOR1616200702393	Suministro Y Colocación De Plantas Solares En Zona Copalquín: 2 En San Felipe - 13889	13889	Durango	Tamazula	San Felipe	Rural	Aportaciones Federales	1004	FAIS	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$31,162	\$31,162	\$31,162	\$31,162	\$31,162	\$31,162	100.00	\$0	Otros	10	100.00	100.00	Financiera: / Físico: TERMINADA Y OPERANDO LA UNIDAD DE MEDIDA ES CELDA SOLAR / Registro: TERMINADA Y OPERANDO LA UNIDAD DE MEDIDA ES CELDA SOLAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR1616200702394	Suministro Y Colocación De 27 Plantas Solares En Zona Centro Y Zona Residencial: 1 En Chinacuita - 37581	37581	Durango	Tamazula	Chinacuita	Rural	Aportaciones Federales	1004	FAIS	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$15,581	\$15,581	\$15,581	\$15,581	\$15,581	\$15,581	100.00	\$0	Otros	6	100.00	100.00	Financiera: / Físico: TERMINADA Y OPERANDO LA UNIDAD DE MEDIDA ES CELDA SOLAR / Registro: TERMINADA Y OPERANDO LA UNIDAD DE MEDIDA ES CELDA SOLAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR1616200702395	Rehabilitación De Caminos Zona Viborillas (71.10Km) - 51433	51433	Durango	Tamazula	Viborillas	Rural	Aportaciones Federales	1004	FAIS	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$571,481	\$571,481	\$571,481	\$571,481	\$571,481	\$571,481	100.00	\$0	Metros lineales	92	100.00	100.00	Financiera: / Físico: TERMINADO Y OPERANDO / Registro: TERMINADO Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR1616200702396	Construcción De Línea Y Red De Distribución Eléctrica San Juan De Los Frailes - 67224	67224	Durango	Tamazula	San Juan de los Frailes	Rural	Aportaciones Federales	1004	FAIS	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$3,104,757	\$3,104,757	\$3,104,757	\$3,104,757	\$3,104,757	\$3,104,757	100.00	\$0	Otros	58	100.00	100.00	Financiera: / Físico: TERMINADO Y OPERANDO LA UNIDAD DE MEDIDA ES KM / Registro: TERMINADO Y OPERANDO LA UNIDAD DE MEDIDA ES KM - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR1616200702397	Construcción De Línea Y Red De Distribución Eléctrica Tacuitapa - 134183	134183	Durango	Tamazula	Tacuitapa	Rural	Aportaciones Federales	1004	FAIS	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$1,139,915	\$1,139,915	\$1,139,915	\$1,139,915	\$1,139,915	\$1,139,915	100.00	\$0	Otros	6	100.00	100.00	Financiera: / Físico: TERMINADO Y OPERANDO LA UNIDAD DE MEDIDA ES ML / Registro: TERMINADO Y OPERANDO LA UNIDAD DE MEDIDA ES ML - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR1616200702398	Construcción De Aula En Escuela Primaria De Acaticán - 111934	111934	Durango	Tamazula	Acaticán	Rural	Aportaciones Federales	1004	FAIS	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA	Educación	En Ejecución	2016		\$480,000	\$480,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	188	100.00	0.00	Financiera: / Físico: PROYECTO A EJECUTARSE EN EL CUARTO TRIMESTRE / Registro: PROYECTO A EJECUTARSE EN EL CUARTO TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DOR1616200702399	Rehabilitación De Caminos Ramales Mesa De Robo-Dos De Abril (38.40 Km) - 13934	13934																											

MUNICIPIO: TAMAZULA DGO.  
Total: 104

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto				Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero				Reintegrado	Avance Físico		Observaciones			
							Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora						Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado	% Avance		Reintegrado	Unidad de Medida	Población
DOR16160200713455	Construcción De Línea Y Red De Distribución Eléctrica La Enramada-La Palma-El Frijolar-El Montelargo - 107060	107060	Durango	Tamazula	El Frijolar	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3,750,907	\$3,750,907	\$3,750,907	\$3,750,907	\$3,750,907	\$3,750,907	100.00	\$0	Otros	23	100.00	100.00	Financiera: / Físico: TERMINADO Y OPERANDO LA UNIDAD DE MEDIDA ES KM / Registro: TERMINADO Y OPERANDO LA UNIDAD DE MEDIDA ES KM - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
DOR16160200713456	Rehabilitación De Caminos Zona Guadalupe De Urrea (41.20 Km) - 13938	13938	Durango	Tamazula	Guadalupe de Urrea	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$380,424	\$380,424	\$380,424	\$380,424	\$380,424	\$380,424	100.00	\$0	Otros	80	100.00	100.00	Financiera: / Físico: LA UNIDAD DE MEDIDA ES KM TERMINADO Y OPERANDO / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA ES KM TERMINADO Y OPERANDO - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
DOR16160200713463	Rehabilitación Del Camino El Dos De Abril-San Julián-Jomulco Y Ramales (64.90 Km) - 50770	50770	Durango	Tamazula	Jomulco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$587,215	\$587,215	\$587,215	\$587,215	\$587,215	\$587,215	100.00	\$0	Metros lineales	25	100.00	100.00	Financiera: / Físico: TERMINADO Y OPERANDO / Registro: TERMINADO Y OPERANDO - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
DOR16160200713466	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En San Ignacio - 150271	150271	Durango	Tamazula	San Ignacio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$878,688	\$878,688	\$878,688	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	90	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO FALTA FINIQUITO DEL PROYECTO / Físico: TERMINADO Y OPERANDO LA UNIDAD DE MEDIDA ES KM / Registro: TERMINADO Y OPERANDO LA UNIDAD DE MEDIDA ES KM - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
DOR16160200713467	Construcción De Línea Y Red De Distribución Eléctrica La Alameda-Mesa Del Oso - 96245	96245	Durango	Tamazula	La Mesa del Oso	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3,184,689	\$3,184,689	\$3,184,689	\$955,407	\$955,407	\$955,407	30.00	\$0	Otros	54	100.00	100.00	Financiera: FALTA FINIQUITO DE LA OBRA / Físico: TERMINADO Y OPERANDO LA UNIDAD DE MEDIDA ES KM / Registro: TERMINADO Y OPERANDO LA UNIDAD DE MEDIDA ES KM - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
DOR16160200718579	Rehabilitación Del Camino El Barco-Santa Rosa Y Ramales (29.20 Km) - 50765	50765	Durango	Tamazula	Santa Rosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$262,847	\$262,847	\$262,847	\$262,847	\$262,847	\$262,847	100.00	\$0	Metros lineales	42	100.00	100.00	Financiera: / Físico: TERMINADO Y OPERANDO / Registro: TERMINADO Y OPERANDO - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
DOR16160200718748	Suministro Y Colocación De 27 Plantas Solares En Zona Centro Y Zona Remedios: 3 En El Remolino - 37547	37547	Durango	Tamazula	El Remolino	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$46,742	\$46,742	\$46,742	\$46,742	\$46,742	\$46,742	100.00	\$0	Otros	15	100.00	100.00	Financiera: / Físico: TERMINADO Y OPERANDO LA UNIDAD DE MEDIDA ES CELDA SOLAR / Registro: TERMINADO Y OPERANDO LA UNIDAD DE MEDIDA ES CELDA SOLAR - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
DOR16160200718749	Rehabilitación Del Camino Chacala - El Bajío (18.2 Km) - 111972	111972	Durango	Tamazula	El Bajío	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$343,861	\$343,861	\$343,861	\$343,861	\$343,861	\$343,861	100.00	\$0	Metros lineales	157	100.00	100.00	Financiera: / Físico: TERMINADO Y OPERANDO / Registro: TERMINADO Y OPERANDO - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
DOR16160200718750	Suministro Y Colocación De 27 Plantas Solares En Zona Centro Y Zona Remedios: 1 En Los Cuatros - 37556	37556	Durango	Tamazula	Los Cuatros	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$15,581	\$15,581	\$15,581	\$15,581	\$15,581	\$15,581	100.00	\$0	Otros	7	100.00	100.00	Financiera: / Físico: TERMINADO Y OPERANDO LA UNIDAD DE MEDIDA ES CELDA SOLAR / Registro: TERMINADO Y OPERANDO LA UNIDAD DE MEDIDA ES CELDA SOLAR - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
DOR16160200718751	Construcción De Casa De Salud En La Ciénega Del Tule - 112104	112104	Durango	Tamazula	La Ciénega del Tule	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA	Salud	En Ejecución	2016	\$461,078	\$461,078	\$461,078	\$138,323	\$138,323	\$138,323	30.00	\$0	Metros Cuadrados	147	100.00	30.00	Financiera: / Físico: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
DOR16160200718752	Rehabilitación De Caminos Ramales Sabatucipa-La Vinatería (30.30 Km) - 13922	13922	Durango	Tamazula	La Vinatería	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$285,318	\$285,318	\$285,318	\$285,318	\$285,318	\$285,318	100.00	\$0	Otros	83	100.00	100.00	Financiera: / Físico: LA UNIDAD DE MEDIDA ES KM TERMINADO Y OPERANDO / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA ES KM TERMINADO Y OPERANDO - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
DOR16160200724177	Suministro Y Colocación De 27 Plantas Solares En Zona Centro Y Zona Remedios: 1 En El Pitanar - 37575	37575	Durango	Tamazula	El Pitanar	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$15,581	\$15,581	\$15,581	\$15,581	\$15,581	\$15,581	100.00	\$0	Otros	7	100.00	100.00	Financiera: / Físico: TERMINADO Y OPERANDO LA UNIDAD DE MEDIDA ES CELDA SOLAR / Registro: TERMINADO Y OPERANDO LA UNIDAD DE MEDIDA ES CELDA SOLAR - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
DOR16160200724179	Rehabilitación Del Camino El Rodeo-Chacala-Mesa Del Rodeo Y Ramales Y Las Higueras-Pie De La Cuesta (46.00 Km) - 88260	88260	Durango	Tamazula	El Rodeo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$414,074	\$414,074	\$414,074	\$414,074	\$414,074	\$414,074	100.00	\$0	Metros lineales	440	100.00	100.00	Financiera: / Físico: TERMINADO Y OPERANDO / Registro: TERMINADO Y OPERANDO - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
DOR16160200724180	Construcción De Casa De Salud En San Fernando - 180707	180707	Durango	Tamazula	San Fernando	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA	Salud	En Ejecución	2016	\$461,423	\$461,423	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	27	100.00	0.00	Financiera: / Físico: OBRA NO INICIADA / Registro: SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
DOR16160200724338	Construcción De Pozo Profundo De Agua Potable En El Potrero De Guasimillas - 134222	134222	Durango	Tamazula	El Potrero de Guasimillas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$225,036	\$225,036	\$225,036	\$225,036	\$225,036	\$225,036	100.00	\$0	Otros	24	100.00	100.00	Financiera: / Físico: TERMINADO Y OPERANDO LA UNIDAD DE MEDIDA ES ML / Registro: TERMINADO Y OPERANDO LA UNIDAD DE MEDIDA ES ML - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
DOR16160200724339	Construcción De Línea Y Red De Distribución Eléctrica El Rincon De Los Macedo - 112100	112100	Durango	Tamazula	Rincón de los Macedo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3,578,775	\$3,578,775	\$3,578,775	\$3,578,775	\$3,578,775	\$3,578,775	100.00	\$0	Otros	121	100.00	100.00	Financiera: / Físico: TERMINADO Y OPERANDO LA UNIDAD DE MEDIDA ES KM / Registro: TERMINADO Y OPERANDO LA UNIDAD DE MEDIDA ES KM - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
DOR16160200724340	Rehabilitación De Caminos Tamazula-San Jerónimo Y Ramales (44.20 Km) - 94784	94784	Durango	Tamazula	San Jerónimo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$549,636	\$549,636	\$549,636	\$549,636	\$549,636	\$549,636	100.00	\$0	Metros lineales	62	100.00	100.00	Financiera: / Físico: TERMINADO Y OPERANDO / Registro: TERMINADO Y OPERANDO - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
DOR16160200724347	Rehabilitación Del Camino Puesto De La Soledad-El Barco (22.10 Km) Y Camino El Cerro Cortado-Santa Ana-El Durazo (20.70 Km.) - 111964	111964	Durango	Tamazula	El Barco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$385,268	\$385,268	\$385,268	\$385,268	\$385,268	\$385,268	100.00	\$0	Metros lineales	135	100.00	100.00	Financiera: / Físico: TERMINADO Y OPERANDO / Registro: TERMINADO Y OPERANDO - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
DOR16160200724350	Construcción De Línea Y Red De Distribución Eléctrica San Juan De Los Prayles-La Guatoca - 67243	67243	Durango	Tamazula	La Guatoca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,878,923	\$2,878,923	\$2,878,923	\$2,878,923	\$2,878,923	\$2,878,923	100.00	\$0	Otros	29	100.00	100.00	Financiera: / Físico: TERMINADA Y OPERANDO LA UNIDAD DE MEDIDA ES KM / Registro: TERMINADA Y OPERANDO LA UNIDAD DE MEDIDA ES KM - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
DOR16160200724351	Rehabilitación Del Camino El Barco-Bastantitas-El Cerro Cortado ( 52.50 Kms. ) - 50767	50767	Durango	Tamazula	Bastantitas de Abojo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$472,584	\$472,584	\$472,584	\$472,584	\$472,584	\$472,584	100.00	\$0	Metros lineales	111	100.00	100.00	Financiera: / Físico: TERMINADO Y OPERANDO / Registro: TERMINADO Y OPERANDO - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
DOR16160200724352	Construcción De Línea Y Red De Distribución Eléctrica El Guzman-Ciénega Del Tule - 94753	94753	Durango	Tamazula	La Ciénega del Tule	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,714,849	\$2,714,849	\$2,714,849	\$2,714,849	\$2,714,849	\$2,714,849	100.00	\$0	Otros	147	100.00	100.00	Financiera: / Físico: TERMINADO Y OPERANDO LA UNIDAD DE MEDIDA ES KM / Registro: TERMINADO Y OPERANDO LA UNIDAD DE MEDIDA ES KM - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.