

**Durango Dgo. 27 de Enero de 2017**

**C. JOSÉ ROBERTO LEÓN BELTRÁN**  
**TESORERO MUNICIPAL DEL**  
**H. AYUNTAMIENTO DE TANAZULA DGO.**  
**P R E S E N T E.-**

Una vez que se ha capturado la información de los Recursos ejercidos del **FAIS, FORTAMUN y Contingencias Económicas** en la página oficial del PASH correspondiente al **Cuarto trimestre del 2016** que se han validado los Proyectos por la SHCP, procedo a enviarles los archivos de captura en Excel a Nivel Proyecto, Nivel Financiero e Indicadores **Cuarto Trimestre 2016** de su Municipio para su Publicación en su página oficial de Internet, Periódico Mural, Magazín Oficial, Gaceta Municipal o cualquier otro medio de difusión para hacer del conocimiento de sus habitantes, en esta información se incluyen los montos que reciben las obras y acciones a realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios. Esto con el fin de dar cumplimiento a los artículos 48, último párrafo, de la Ley de Coordinación Fiscal, y 85 fracción II, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), que establecen que:

“Las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, publicarán los informes sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos federales que reciban, en los órganos locales de difusión y los pondrán a disposición del público en general a través de sus respectivas páginas electrónicas de Internet o de otros medios locales de difusión”.

**A T E N T A M E N T E :**

**C.P. Alfredo Martin Romero H.**

**Ing. Aldo Oscar Zamora Ruiz**

**Encargado de la captura del PASH del Municipio de Tamazula Dgo.**



Programa Presupuestario										Componentes					Meta y Estado al periodo					
Operación del Negocio del Estado	Modalidad	Riesgo	Subsector	Programa	Fin	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Subproyecto	Medio de Ejecución	Modalidad	Indicador	Formación de Recursos	Unidad de Medida	Tipo	Estimación del Indicador	Meta programada	Realización en el periodo	Estado (%)	Justificación
Mantenimiento	Operación	Tercera	32	Apoyadores Públicos	Directivo General ASB	FMS	Mantenimiento y/o	Directivo ASB	2 - Funciones y Servicios y 3 - Funciones de Apoyo y Servicios 6 - Comunalidad	2 - Funciones y Servicios y 3 - Funciones de Apoyo y Servicios 6 - Comunalidad	2 - Funciones y Servicios y 3 - Funciones de Apoyo y Servicios 6 - Comunalidad	Planificación de proyectos de construcción de obras de mantenimiento de ASB	Tendencia	Presupuesto	Directivo	Ejército	62.00	62	96	SE INCREMENTARON LOS PROYECTOS DE INICIATIVA DIRECTA
Mantenimiento	Operación	Tercera	32	Apoyadores Públicos	Directivo General ASB	FMS	Mantenimiento y/o	Directivo ASB	2 - Funciones y Servicios y 3 - Funciones de Apoyo y Servicios 6 - Comunalidad	2 - Funciones y Servicios y 3 - Funciones de Apoyo y Servicios 6 - Comunalidad	2 - Funciones y Servicios y 3 - Funciones de Apoyo y Servicios 6 - Comunalidad	Planificación de obras públicas reguladas en el SPT	Tendencia	Presupuesto	Directivo	Ejército	0	0	NA	SE LLEVO A CABO PROYECTOS EN 2020 Y 2021
Mantenimiento	Operación	Tercera	32	Apoyadores Públicos	Directivo General ASB	FMS	Mantenimiento y/o	Directivo ASB	2 - Funciones y Servicios y 3 - Funciones de Apoyo y Servicios 6 - Comunalidad	2 - Funciones y Servicios y 3 - Funciones de Apoyo y Servicios 6 - Comunalidad	2 - Funciones y Servicios y 3 - Funciones de Apoyo y Servicios 6 - Comunalidad	Planificación de programas de mantenimiento de ASB	Tendencia	Presupuesto	Directivo	Ejército	50.00	50	100.00	SE LLEVO A CABO PROYECTOS DE INICIATIVA DIRECTA EN 2020 Y 2021
Mantenimiento	Operación	Tercera	32	Apoyadores Públicos	Directivo General ASB	FPM/TEMUN	2 - Directivo ASB	2 - Funciones y Servicios y 3 - Funciones de Apoyo y Servicios 6 - Comunalidad	2 - Funciones y Servicios y 3 - Funciones de Apoyo y Servicios 6 - Comunalidad	2 - Funciones y Servicios y 3 - Funciones de Apoyo y Servicios 6 - Comunalidad	2 - Funciones y Servicios y 3 - Funciones de Apoyo y Servicios 6 - Comunalidad	Subsidio de aplicación Pública de Recursos	Tendencia	Presupuesto	Administración	Ejército	75.00	NA	NA	SE INCREMENTARON LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS Y GASTOS EFECTIVOS
Mantenimiento	Operación	Tercera	32	Apoyadores Públicos	Directivo General ASB	FPM/TEMUN	2 - Directivo ASB	2 - Funciones y Servicios y 3 - Funciones de Apoyo y Servicios 6 - Comunalidad	2 - Funciones y Servicios y 3 - Funciones de Apoyo y Servicios 6 - Comunalidad	2 - Funciones y Servicios y 3 - Funciones de Apoyo y Servicios 6 - Comunalidad	2 - Funciones y Servicios y 3 - Funciones de Apoyo y Servicios 6 - Comunalidad	Subsidio de aplicación Pública de Recursos	Tendencia	Presupuesto	Administración	Ejército	1327.00	NA	NA	SE INCREMENTARON LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS Y GASTOS EFECTIVOS
Mantenimiento	Operación	Tercera	32	Apoyadores Públicos	Directivo General ASB	FPM/TEMUN	2 - Directivo ASB	2 - Funciones y Servicios y 3 - Funciones de Apoyo y Servicios 6 - Comunalidad	2 - Funciones y Servicios y 3 - Funciones de Apoyo y Servicios 6 - Comunalidad	2 - Funciones y Servicios y 3 - Funciones de Apoyo y Servicios 6 - Comunalidad	2 - Funciones y Servicios y 3 - Funciones de Apoyo y Servicios 6 - Comunalidad	Subsidio de aplicación Pública de Recursos	Tendencia	Presupuesto	Administración	Ejército	1402.00	692.70	24.46	SE INCREMENTARON LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS Y GASTOS EFECTIVOS
Mantenimiento	Operación	Tercera	32	Apoyadores Públicos	Directivo General ASB	FPM/TEMUN	2 - Directivo ASB	2 - Funciones y Servicios y 3 - Funciones de Apoyo y Servicios 6 - Comunalidad	2 - Funciones y Servicios y 3 - Funciones de Apoyo y Servicios 6 - Comunalidad	2 - Funciones y Servicios y 3 - Funciones de Apoyo y Servicios 6 - Comunalidad	2 - Funciones y Servicios y 3 - Funciones de Apoyo y Servicios 6 - Comunalidad	Subsidio de aplicación Pública de Recursos	Tendencia	Presupuesto	Administración	Ejército	100	103.74	103.74	SE INCREMENTARON LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS Y GASTOS EFECTIVOS
Mantenimiento	Operación	Tercera	32	Apoyadores Públicos	Directivo General ASB	FPM/TEMUN	2 - Directivo ASB	2 - Funciones y Servicios y 3 - Funciones de Apoyo y Servicios 6 - Comunalidad	2 - Funciones y Servicios y 3 - Funciones de Apoyo y Servicios 6 - Comunalidad	2 - Funciones y Servicios y 3 - Funciones de Apoyo y Servicios 6 - Comunalidad	2 - Funciones y Servicios y 3 - Funciones de Apoyo y Servicios 6 - Comunalidad	Subsidio de aplicación Pública de Recursos	Tendencia	Presupuesto	Administración	Ejército	100	NA	NA	SE INCREMENTARON LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS Y GASTOS EFECTIVOS









Total: 166

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto					Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población
DUR16160300758690	Construcción De 21 Unidades Basicas De Vivienda Rural: 1 En Guadalupe De Urrea - 107181	107181	Durango	Tamazula	Guadalupe de Urrea	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$62,446	\$62,446	\$62,446	\$62,446	\$62,446	\$62,446	100.00	\$0	Vivienda	7	100.00	90.00	Financiera: / Física: EN PROCESO / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300758691	Construcción De Casa De Salud En Huizolilita - 180620	180620	Durango	Tamazula	Huizolilita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA	Salud	En Ejecución	2016	\$461,369	\$461,369	\$461,369	\$461,369	\$461,369	\$461,369	100.00	\$0	Metros Cuadrados	113	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Física: TERMINADO Y OPERANDO / Registro: TERMINADO Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300758692	Construcción De 13 Unidades Basicas De Vivienda Rural: 2 En Huizolilita - 96446	96446	Durango	Tamazula	Huizolilita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$124,891	\$124,891	\$124,891	\$124,891	\$124,891	\$124,891	100.00	\$0	Vivienda	15	100.00	100.00	Financiera: / Física: TERMINADA Y OPERANDO / Registro: TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300758693	Construcción De 21 Unidades Basicas De Vivienda Rural: 2 En El Igualamo - 107186	107186	Durango	Tamazula	El Igualamo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$124,891	\$124,891	\$124,891	\$124,891	\$124,891	\$124,891	100.00	\$0	Vivienda	14	100.00	70.00	Financiera: / Física: EN PROCESO / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300758694	Construcción De 3 Cuartos Dormitorios En Zona Noctural: 1 En La Laguna - 107273	107273	Durango	Tamazula	La Laguna	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$34,217	\$34,217	\$34,217	\$34,217	\$34,217	\$34,217	100.00	\$0	Vivienda	9	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Física: TERMINADO Y OPERANDO / Registro: TERMINADO Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300758695	Construcción De 26 Sanitarios: 6 En El Llano Redondo - 96373	96373	Durango	Tamazula	El Llano Redondo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$341,019	\$341,019	\$341,019	\$341,019	\$341,019	\$341,019	100.00	\$0	Piezas	34	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Física: TERMINADO Y OPERANDO / Registro: TERMINADO Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300758696	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable En La Mesa Del Rodeo - 331798	331798	Durango	Tamazula	La Mesa del Rodeo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$186,507	\$186,507	\$186,507	\$186,507	\$186,507	\$186,507	100.00	\$0	Otros	174	100.00	100.00	Financiera: / Física: TERMINADO Y OPERANDO UNIDAD DE MEDIDA ES UN SISTEMA / Registro: TERMINADO Y OPERANDO UNIDAD DE MEDIDA ES UN SISTEMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300758697	Construcción De 21 Unidades Basicas De Vivienda Rural: 5 En La Mesa Del Rodeo - 107205	107205	Durango	Tamazula	La Mesa del Rodeo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$312,228	\$312,228	\$312,228	\$312,228	\$312,228	\$312,228	100.00	\$0	Vivienda	34	100.00	90.00	Financiera: / Física: EN PROCESO / Registro: EN PROCESO
DUR16160300758698	Construcción De 3 Cuartos Dormitorios En Zona Noctural: 1 En El Noctural - 107277	107277	Durango	Tamazula	Noctural	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$34,217	\$34,217	\$34,217	\$34,217	\$34,217	\$34,217	100.00	\$0	Vivienda	11	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Física: TERMINADO Y OPERANDO LA UNIDAD DE MEDIDA ES FOJA SEPTICA / Registro: TERMINADO Y OPERANDO LA UNIDAD DE MEDIDA ES FOJA SEPTICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300758699	Construcción De 6 Sanitarios: 2 En Los Aguajitos - 112042	112042	Durango	Tamazula	Los Aguajitos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$141,490	\$141,490	\$141,490	\$141,490	\$141,490	\$141,490	100.00	\$0	Piezas	11	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Física: TERMINADO Y OPERANDO / Registro: TERMINADO Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300758692	Construcción De 21 Unidades Basicas De Vivienda Rural: 3 En Sahuatenipa - 88641	88641	Durango	Tamazula	Sahuatenipa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$399,049	\$399,049	\$399,049	\$399,049	\$399,049	\$399,049	100.00	\$0	Vivienda	19	100.00	100.00	Financiera: / Física: TERMINADA Y OPERANDO / Registro: TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300758693	Construcción De Comedor En Escuela Primaria De El Durazno - 331733	331733	Durango	Tamazula	El Durazno	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA	Educación	En Ejecución	2016	\$679,528	\$679,528	\$679,528	\$679,528	\$679,528	\$679,528	100.00	\$0	Otros	275	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Física: TERMINADO Y OPERANDO LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN AULA COMEDOR / Registro: TERMINADO Y OPERANDO LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN AULA COMEDOR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300758694	Construcción De 16 Unidades Basicas De Vivienda Rural En El Durazno - 112006	112006	Durango	Tamazula	El Durazno	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$999,130	\$999,130	\$999,130	\$999,130	\$999,130	\$999,130	100.00	\$0	Vivienda	96	100.00	90.00	Financiera: / Física: EN PROCESO / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300758695	Construcción De 14 Unidades Basicas De Vivienda Rural: 4 En Aserradero Las Milpas - 112025	112025	Durango	Tamazula	Las Milpas (Aserradero)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$249,782	\$249,782	\$249,782	\$249,782	\$249,782	\$249,782	100.00	\$0	Vivienda	27	100.00	70.00	Financiera: / Física: EN PROCESO / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300758696	Construcción De 9 Unidades Basicas De Vivienda Rural: 1 En La Cueva Santa - 107121	107121	Durango	Tamazula	La Cueva Santa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$62,446	\$62,446	\$62,446	\$62,446	\$62,446	\$62,446	100.00	\$0	Vivienda	9	100.00	90.00	Financiera: / Física: EN PROCESO / Registro: EN PROCESO
DUR16160300758694	Construcción De Línea Y Red De Distribución Eléctrica Los Arrayanes De Colita - 13682	13682	Durango	Tamazula	Los Arrayanes	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,414,003	\$1,414,003	\$1,414,003	\$1,414,003	\$1,414,003	\$1,414,003	100.00	\$0	Otros	31	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Física: TERMINADO Y OPERANDO LA UNIDAD DE MEDIDA ES POSTE / Registro: TERMINADO Y OPERANDO LA UNIDAD DE MEDIDA ES POSTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.





